

附件

二〇一二年三月二十二日
中西區區議會第三次會議 - 跟進事項

路政署的回覆：

謝謝你於 2012 年 4 月 5 日的來信。現附上由 2011 年 1 月至 2012 年 3 月期間題述工程工地每天的工人人數統計表，以供區議會參考。在這段期間，工地進行的工序包括渠務及公共事業管道的改道、扶手電梯結構的建造及架設扶手電梯等。

本署已進一步加強與各公共事業機構的聯繫，監察他們會依照計劃完成餘下的管道改道工程。本署亦會繼續密切監察承建商在工程上的進度和所投放的資源。本署現計劃爭取在 2012 年 8 月中完成由高街至第三街的一段自動扶手電梯，並在 2012 年年底前完成餘下的一段由般咸道至高街的自動扶手電梯（見附上的工作計劃表）。此外，本署將派常設代表參與中西區區議會屬下的「關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組」，定期向小組提交題述工程的進度報告。

謝謝你對此工程的關注。

(二〇一二年四月二十日收到)

中西區區議會秘書處
二〇一二年四月

合約編號：HY/2009/06 -- 正街自動扶手電梯工程
工地工人人數紀錄

	日曆日 (紅色日為週日或公眾假期)																															總人數 (人·日)
2011年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數			7	7	7	6	7	12		7	7	6	6	8	8		7	7	6	7	7	8		7	7	8	6	7	6			171
2011年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
工人人數	農曆新年							2	3	3	3	3		3	3	4	4	3	3		8	8	9	10	9	12		9				99
2011年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數	9	9	9	11	12		10	11	10	10	9	15		15	13	14	11	11	12		11	11	12	15	14	13		14	13	12	11	317
2011年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工人人數	10	10		3		12	10	11	14		11	10	12	11	13	12		11	11	9	8	復活節				11	9	8	7	7		220
2011年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數			11	9	7	9	10		8		12	10	4	9		7	9	11	8	13	12		11	11	9	7	7	7		9	9	219
2011年6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工人人數	9	9	10	9			7	5	2	7	6		8	9	9	7	6	7		8	8	6	7	8	9		7	6	6	8		183
2011年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數		6		10	10	9	9	9	10		12	12	12	13	5	4		12	12	13	9	13	12		10	11	12	12	8	12		257
2011年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數	11	11	10	10	15	16		16	15	12	7	13	12		10	10	11	11	10	8		7	11	9	10	10	8		9	9	9	290
2011年9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工人人數	9	12	6		10	8	9	9	10	9		4		9	9	12	8		9	9	10	7	9	8		9	8	9		6		208
2011年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數			9	9		11	11	11		11	9	3	9	13	13		16	13	11	11	12	15		13	13	13	11	12	12		16	277
2011年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工人人數	12	12	14	13	9		9	9	4	8	9	8		10	10	11	10	10	7		10	10	13	13	10	14		13	11	11		270
2011年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數	11	11	11		11	12	15	14	13	16		15	13	13	12	12	11		10	15	13	12	12	12		3	4	13	12	13	10	319

合約編號：HY/2009/06 -- 正街自動扶手電梯工程
 工地工人人數紀錄

		日曆日（紅色日為週日或公眾假期）																														總人數 (人-日)	
2012年1月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數				13	15	14	15	15		13	14	17	15	18	16		12	12	12	12	13	11	農曆新年				10	11	11		12	12	293
2012年2月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
工人人數		12	13	12	12		15	14	14	15	13	12		13	13	12	13	14	14		15	15	18	19	17	16		18	9	17			355
2012年3月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工人人數		15	13	20		16	15	14	14	14	13		13	14	15	14	15	14		14	13	22	14	15	15		15	18	18	17	17	15	412

備註：「工人」包括木工、混凝土工、燒焊員、扎鐵員、渠匠、男女雜工及機械操作員等。

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2012											
					Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	
1	扶手電梯A (英華台至般咸道)	215 days	Sat 14/4/12	Mon 31/12/12												
2	泥井及石矢結構工程	111 days	Sat 14/4/12	Wed 29/8/12												
5	安裝扶手電梯	19 days	Thu 30/8/12	Thu 20/9/12												
6	上蓋鋼結構及安裝膠板	61 days	Fri 21/9/12	Mon 3/12/12												
7	測試及準確投入使用	24 days	Tue 4/12/12	Mon 31/12/12												
8	扶手電梯 B (高街至英華台)	155 days	Sat 30/6/12	Mon 31/12/12												
9	泥井及石矢結構工程	58 days	Sat 30/6/12	Thu 6/9/12												
12	安裝扶手電梯	13 days	Fri 7/9/12	Fri 21/9/12												
13	上蓋鋼結構及安裝膠板	60 days	Sat 22/9/12	Mon 3/12/12												
14	測試及準確投入使用	24 days	Tue 4/12/12	Mon 31/12/12												
15	扶手電梯 C & D (第三街至高街)	103 days	Tue 10/4/12	Wed 15/8/12												
16	泥井及石矢結構工程	21 days	Tue 10/4/12	Wed 9/5/12												
17	安裝扶手電梯	19 days	Thu 10/5/12	Thu 31/5/12												
18	上蓋鋼結構及安裝膠板	55 days	Mon 14/5/12	Wed 18/7/12												
19	測試及準確投入使用	24 days	Thu 19/7/12	Wed 15/8/12												

Project: HY200906-Escalators.mpp Date: 10/4/12	Task		Milestone		Rolled Up Critical Task		Split		Group By Summary	
	Critical Task		Summary		Rolled Up Milestone		External Tasks		Deadline	
	Progress		Rolled Up Task		Rolled Up Progress		Project Summary			