

### 觀塘區道路工程進展報告

本文件旨在向委員匯報觀塘區內不同交通工程的進展，下列報告簡載的主要內容：

<u>報告</u>	<u>附件</u>
觀塘區道路工程進展報告	附件一
觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告	附件二
觀塘區規劃中主要道路工程進展報告	附件三
觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站	附件四
觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站	附件五

**觀塘區議會秘書處**  
**2024 年 5 月**

觀塘區道路工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	工程編號/ 級別	顧問合約編號	工程合約編號	行人天橋/ 隧道編號	工程說明	工程預算 費用 (百萬元)	負責部門	進度	動工日期	預計竣工日期	工程師 姓名(電話)
1	-	-	-	-	鯉魚門道及啟田道迴旋處之有關改善工程	檢討中	運輸署 / 路政署	運輸署與路政署正擴闊將鯉魚門道往油塘方向近啟田道迴旋處的行車道，將路學及行人路收窄以騰出空間新增一條左轉往啟田道的行車線。路政署已在八月展開相關工程，第一階段的鯉魚門道快線擴闊工程已完成，第二階段新增左轉往啟田道的行車線工程亦已開展，並預期在2024年年中完成。	2023年8月	2024年年中	林德先生 (2399 2502) / 葉沃增先生 (2707 7417)
2	7818CL	CE 10/2014(CE)	NE/2017/03	-	安達臣道石礦場地發展—道路改善及基礎設施工程	1328	土木工程拓展署 東拓展處	4組行人連繫設施中，有2組已分別於2021年9月及2022年12月開放給市民使用。而位於安秀道安達邨附近的行人連繫設施工程亦已經完成，並會配合屋苑入伙需要，適時開通給市民使用。餘下位於安秀道迴旋處的行人連繫設施，工程正在進行中，預計於2024年年中完成。  位於連德道與秀茂坪道的路口、清水灣道與安秀道的路口和新清水灣道近順利邨道的道路改善工程正在進行中，當中位於清水灣道近飛鵝山道的掉頭設施已如期於2023年10月啟用。	2018年5月	2021年起 陸續完成  行人連繫設施 2024年年中完成  道路改善工程 2023年下半年起 分階段完成  2023年第四季起 分階段完成	李家弘先生 馮彩輝女士 (3842 7136)

## 觀塘區道路工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	工程編號 / 級別	顧問合約編號	工程合約編號	行人天橋 / 隧道編號	工程說明	工程預算費用 (百萬元)	負責部門	進度	動工日期	預計竣工日期	工程師姓名 (電話)
3	7765CL	CE 10/2014(CE)	ED/2019/02	-	安達臣道石礦場用地發展 - 餘下行人連繫設施工程	176.9	土木工程拓展署 東拓展處	工程已於2021年3月底開展，包括建造兩條連接秀茂坪道、寶達邨及秀茂坪南邨之間的自動扶梯，與兩條分別連接曉光街及秀茂坪邨、秀茂坪道及寶達邨之間的行人天橋連升降機塔及樓梯。各項行人連繫設施正在進行工程，預計於2024年下半年完成。	2021年3月	2024年 2024年 分階段完成	張文俊先生 (3842 7182)
4	6200TB	CE 72/2018 (HY)	HY/2022/04	-	近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋	175.8	路政署	工程主要包括興建一條橫跨觀塘道的行人天橋及無障礙斜道，以連接港鐵九龍灣站A出口及牛頭角下邨。工程已於2022年7月展開，現正進行地基樁柱及樁帽工程。	2022年7月	2025年 第三季	錢逸峰先生 (3903 6757)
5	7206TB	CE 77/2020 (HY)	ED/2021/01	-	近港鐵觀塘站之高架園景行人平台	184.3	土木工程拓展署 東拓展處	工程項目的前期工程已於2021年12月展開，並於2022年6月完成。高架園景行人平台工程合約亦於2022年8月展開，現正進行斜坡及地基工程。	2021年12月	2025年 第四季	陳熾鋒先生 鄭穎先生 (3842 7137)

觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)滙報工程事宜的情況	預計動工日期	預計竣工日期	負責部門
1	KS27	近新利街及順利邨的行人隧道	工程已開展	<p>路政署已委托土木工程拓展署，在安達臣道石礦場用地發展一道路改善工程及行人連繫設施工程第二期甲合約(合約編號NE/2017/03)下，一併進行行人隧道KS27的升降機建造工程。</p> <p>工程合約已於2018年5月開展。</p> <p>隧道及其兩端的升降機塔的混凝土結構、鋼結構、百葉窗安裝及升降機井內的機電工程已大致完成。現正進行隧道兩端的升降機安裝工程。</p>	<p>2014年5月23日 - 路政署工程師黃錦榮先生就工程設計與符碧珍議員實地視察和交換意見。符議員表示該處人流稀疏，黃先生解釋因為要符合《殘疾歧視條例》的要求，所以有加建的需要。</p> <p>2015年1月29日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p>	2018年5月 (確實)	<p>2022年底</p> <p>2023年中</p> <p>2023年底</p> <p>2024年第一季</p> <p>2024年中</p>	土木工程拓展署 東拓展處 <b>李家泓先生</b> <b>馮彩嬋女士</b> (3842 7136)
2	KS43	橫跨振華道近樂華南邨的行人隧道	工程已開展	<p>工程合約已於2019年10月開展。</p> <p>一號升降機(近樂華天主教小學) - 已完成升降機地基工程，現在進行升降機塔工程。</p> <p>二號升降機(近樂華邨熟食檔) - 已完成升降機地基工程，現在進行升降機塔工程。</p>	<p>2018年1月23日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與蘇冠聰議員及黃子健議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>2023年10月5日 - 區議會秘書處就工程項目進度，安排委員、路政署及承建商進行現場視察。</p> <p>路政署已收回相關工程項目並於2024年3月1日進行招標，爭取於同年年中重新展開。根據現時安排，本署預計於行人通道編號KS43所加建2部升降機的餘下工程可於上述新工程合約展開後的12個月內完成。</p>	2019年10月 (確實)	<p>2023年第三季</p> <p>2023年第四季</p> <p><i>有待確認</i></p> <p>2025年</p>	路政署 何賓先生 (3968 4308)
3	K49	沿利安道橫跨新清水灣道的高架行人道	工程合約已開展	<p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>承建商現正進行前期工作。</p>	<p>2018年1月5日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2018年2月1日 - 向交運會報告設計詳情並獲支持。</p> <p>2020年4月9日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案與符碧珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2020年5月22日 - 路政署就加建升降機工程的最新設計方案提交文件予觀塘區議會屬下交通及運輸委員會傳閱，沒有收到委員反對意見。</p> <p>2021年7月26日 - 路政署已就初步修改方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年6月27日 - 路政署已就修訂設計方案於與當區議員符碧珍議員實地考察並徵詢意見。</p> <p>2022年7月26日 - 路政署向交運會報告修訂設計方案，並獲得委員會支持。</p>	<p>2022年</p> <p>2023年初</p> <p>2023年第二季</p> <p>第三季</p> <p>(預計)</p> <p>2023年7月</p> <p>(確實)</p>	<p>2025年</p> <p>2026年第四季</p>	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
4	KT02*	橫跨偉業街近德福花園D2座的行人天橋	工程已開展	<p>工程合約已於2021年11月開展。</p> <p>承建商正進行相關地基工程，並預備安裝<b>高架行人斜道連接現有天橋</b>。</p>	<p>2019年8月9日 - 路政署就加建升降機工程的初步設計方案與潘任惠珍議員實地視察和交換意見。</p> <p>2019年9月19日 - 路政署向交運會報告設計詳情並獲支持。</p>	<p>2021年10月</p> <p>2021年11月</p> <p>(確實)</p>	<p>2024年</p> <p>2025年第一季</p> <p>2024年第三季</p>	路政署 李迪琦先生 (3968 4359)

備註: 更新的資料以粗斜體紅字顯示

## 觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計動工日期	預計竣工日期	負責部門
5	KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場的行人天橋	工程合約已開展	<p>工程合約已於2021年12月開展。</p> <p>一號升降機方面，承建商<del>已經完成前期勘测工程</del>，現正進行挖掘探坑及準備開展地基工程。<del>承建商會繼續與東區海底隧道管理公司就工程細節進行協調。</del></p> <p>二號升降機方面，承建商現正與東區海底隧道管理公司及港鐵協調工程細節，<del>並正就準備開展前期勘测工程進行準備工作及進行挖掘探坑。</del></p>	2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2022年底 2022年12月 (確實)	2025年第一季度	路政署 黎淑女女士 (3968 4330)
6	KS62	橫跨彩榮路近彩德商場的行人隧道	工程合約已開展	<p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>承建商現正進行前期工作。</p>	2021年5月27日 - 路政署向交運會報告為該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年第四季	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
7	KS14&KS14A@	橫跨太子道東近觀塘道的行人隧道	工程合約已開展	<p>工程合約已於2023年7月開展。</p> <p>承建商現正進行前期工作。</p>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年第四季	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
8	KT01*	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站及康栢苑的行人隧道	招標中	<p>擬建2號升降機位於廣田邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</p> <p>路政署已於2024年3月就有關工程合約進行招標，<del>現正評審標書。</del></p>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人隧道加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	待定 2024年年中 (預計)	待定 2028年	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
9	KT05*	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場的行人天橋	工程合約已開展	<p>為配合觀塘民政事務處擬建的斜道升降機工程，路政署修訂了擬建的2號升降機的連接方案。修訂方案下，擬建2號升降機的上層出口將設有高架平台連接至斜道升降機的出口，以完善樂華北邨至振華道的連接。路政署會與觀塘民政事務總署緊密聯繫，爭取與斜道升降機同步落成。</p> <p>擬建2號升降機位於樂華北邨的公用地方，路政署現與有關業權人草擬地役權契約以訂明有關升降機設施管理和維修的細節。</p>	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年第四季	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

備註: 更新的資料以粗斜體紅字顯示

## 觀塘區「人人暢道通行」計劃工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	結構編號	位置	工程階段	進度報告	向觀塘區議會(交運會及議員)匯報工程事宜的情況	預計動工日期	預計竣工日期	負責部門
				工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期工作。				
10	KT06*	橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二中學的行人天橋	工程合約已開展	工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期工作。	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年第四季	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)
11	SL04*	橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑的行人天橋	工程已開展	工程合約已於2021年12月開展。 承建商已完成 <b>第一階段排水管遷移工作前期勘測工程及探坑挖掘</b> ，現正進行遷移 <b>地下水管及煤氣喉管的前期準備工作設施的工作</b> 。承建商會繼續與房屋署、順利邨管理公司及地下設施公司商討地下設施改道的細節。	2021年3月25日- 獲委員會通過由委員會轄下「人人暢道通行」工作小組所選出的3條現有行人通道作為「特別計劃」下優先的推展項目，當中包括SL04行人通道。 2021年9月30日 - 路政署已於交運會上匯報為行人天橋SL04加建升降機工程的初步設計方案，諮詢委員會的意見，並獲得各委員支持加建升降機項目。 2021年10月27日- 區議會秘書處就工程項目，安排委員、路政署及房屋署代表及相關業權代表進行現場視察。	2022年7月 (確實)	2024年第三季 2025年第二季	路政署 黎淑女女士 (3968 4330)
12	WTS02* <sup>@</sup>	橫跨新清水灣道近坪石遊樂場的行人天橋	工程合約已開展	工程合約已於2023年7月開展。 承建商現正進行前期工作。	區議會秘書處就工程項目，安排委員及路政署代表於2022年5月10日進行現場視察。路政署於2022年5月24日向交運會匯報該行人天橋加建升降機工程的初步設計方案，並獲得委員會支持。	2023年初 2023年第二季 第三季 (預計) 2023年7月 (確實)	2026年第四季	路政署 黃暉皓先生 (3968 4360)

備註：

- <sup>@</sup> 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區
- \* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

## 觀塘區規劃中主要道路工程進展報告

截至2024年4月29日止

編號	工程簡介	目前階段	進度報告	負責部門
1	觀塘商貿區的行人環境改善工程 – 牛頭角區	初步設計	項目方案於2023年6月9日進行刊憲，並於2024年1月12日獲授權方案。項目的初步設計正在進行中。	路政署 梁婉嫻女士 吳卓霖先生 (3903 6804) (3903 6809)
2	近前牛頭角警署的行人天橋及相關道路工程	詳細設計	項目方案於2022年7月22日進行刊憲，並於2022年10月28日獲授權方案。項目的詳細設計工作正在進行中。	路政署 吳卓霖先生 (3903 6809)
3	功樂道升降機及行人通道系統	勘查研究	項目的勘查研究及初步設計正在進行中。	路政署 譚志鈞先生 (3903 6657)
4	基督教聯合醫院行人連接設施	詳細設計	路政署會儘快正按照在2021年9月30日出席交通發展及運輸委員會會議時所介紹的方案一建議展開詳細設計。工程預計於2024年內展開，相關跟進工作，以配合擬建聯合醫院內部行人通道和北面出入口的工程項目。	路政署 曾成章先生 (2762 4967)
5	連接啓田道和鯉魚門道的升降機系統	勘測研究	路政署已聘請工程顧問公司於2021年11月24日展開勘測研究、設計及建造。路政署及工程顧問公司於2023年1月向交通發展及運輸委員會介紹工程項目的初步設計並獲得支持。相關的土地勘察已於2023年年中完成。從土地勘察中收集的岩土樣本已分批送往實驗室進行測試。相關測試已於2024年年初完成，工程顧問公司現正與實驗室索取測試結果。	路政署 馮冠騰先生 (3968 4337)
6	藍田匯景交通交匯處至觀塘警署之間的鯉魚門道行人通道加建上蓋	勘測研究	路政署已聘請工程顧問公司於2021年11月24日展開勘測研究、設計及建造。路政署及工程顧問公司於2023年1月向交通發展及運輸委員會介紹工程項目的初步設計並獲得支持。相關的土地勘察已於2023年年中完成。從土地勘察中收集的岩土樣本已分批送往實驗室進行測試。相關測試已於2024年年初完成，工程顧問公司現正與實驗室索取測試結果。	運輸署 林詠菁女士 (3842 6221)
7	沿偉業街及常怡道連接九龍灣行動區的高架行人道	勘查、研究及設計	項目的勘查、研究及設計工作正在進行中。土木工程拓展署於2023年5月向交通發展及運輸委員會提交資料文件匯報工程計劃的修訂設計。修訂計劃於2023年7月21日進行刊憲，並於2023年10月27日獲授權方案。	土木工程拓展署 李呈昕女士 (3106 2764)
8	橫越康寧道近牛頭角道交界處的行人隧道	勘查、研究及設計	土木工程拓展署已於2023年1月完成有關行人隧道工程項目的刊憲程序。項目的勘查、研究及設計工作正在進行中。由於市區重建局於2023年2月決定再檢視觀塘市中心第四及第五期發展方案，土木工程拓展署正與市區重建局檢視上述行人隧道工程的時間表，以配合觀塘市中心重建計劃的新時間表。	土木工程拓展署 盧沛寧先生 (3842 7047)

觀塘區尚待安裝上蓋的巴士站(2024年5月)

編號	巴士站名稱	進度	備註
KW16-W-2465-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批，九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋，運輸署已要求九巴在2024年內安排更換現有上蓋
KW16-W-2475-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批，九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋，運輸署已要求九巴在2024年內安排更換現有上蓋
KW16-W-2480-0	觀塘道啟泰苑	已完成	-
KW16-W-2500-0	觀塘道啟泰苑	待更換新上蓋	更換新上蓋的申請已獲批，九巴表示現時會優先為未有上蓋的巴士站增設上蓋，運輸署已要求九巴在2024年內安排更換現有上蓋
ON14-W-1150-0	安秀道錦泰樓	已完成	-
ON14-W-1000-0	安秀道仁達樓	已完成	-
ON14-W-1050-0	安秀道愛達樓	已完成	-
NE01-E-1200-0	新清水灣道基順學校	已完成	-
PO04-W-1040-0	寶林路寶達邨	已完成	-
CH43-E-1150-0	彩霞道彩頤居	已完成	-
SH31-E-1000-0	順利邨道利康樓	待安裝	更換新上蓋的申請已獲批，九巴表示預計於本年度第四季興建

備註：更新的資料以紅字顯示

觀塘區尚待安裝座椅/顯示屏的巴士站(2024年5月)  
(資助計劃內)

編號	巴士站名稱	設施	
		座椅	顯示屏
KO02-T-1000-0	九龍灣總站	已安裝	已安裝
WA12S-0800-0	宏照道啟業邨	已安裝	-
KW16-E-1650-0	觀塘道休憩處	已安裝	-
KW12-T-1050-0	觀塘碼頭	-	因應觀塘碼頭巴士總站重建計劃而暫不安裝
KW12-T-1100-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1150-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1250-0	觀塘碼頭	-	
KW12-T-1550-0	觀塘碼頭	-	
SH17-T-10500	順天巴士總站	九巴申請興建第二張座椅，已獲本署批准，並已完成安裝	-
SH17-T-11100	順天巴士總站		-
SH17-T-11500	順天巴士總站		-
SH27-S-10000	順利邨道 順利公園對面		-
KW16-E-17850	觀塘道牛頭角站外		-
KW16-W-27000	觀塘道啟業邨外		-
SA13-E-11500	秀茂坪道秀暉樓對面		-
HI04-N-13000	協和街聯合醫院對面		-
LE03-W-09000	鯉魚門道 鯉魚門廣場外	九巴申請興建第二張座椅，已獲本署批准，預計於2024年第2季安裝	-
SH16-T-10000	順利巴士總站		-

ON14-W-1000-0	安秀道仁達樓	已安裝	因上址未有電力供應，暫未有安裝計劃
WA12-N-0950-0	九龍灣常悅道	-	已安裝
WA13-S-1100-0	宏光道臨華街遊樂場	已安裝	已安裝
KW16-W-2250-0	觀塘道九龍灣鐵路站	已安裝	已安裝
KO01-S-0900-0	高超道近高超徑	因道路工程，現有上蓋已停用	-
CH20-E-1100-0	振華道樂華南邨	-	已安裝
TA32-E-1000-0	德田街啟田邨	-	已安裝
LE01-E-0950-0	利安道利恒樓	-	已安裝
LE01-W-1240-0	利安道利業樓	-	已安裝

備註： 1. 個別巴士站將因應地理環境及技術因素來決定最終是否可以安裝座椅及顯示屏。  
2. 更新的資料以紅字顯示