

## 西港島綫工程進展

### 1. 引言

本文件旨在向議員匯報西港島綫項目的進展。

### 2. 背景

西港島綫工程已於 2009 年 7 月展開，預計於今年竣工。所有主要土木工程及電機工程合約已批出，工程已全面展開。

### 3. 工程進展

#### 3.1 西港島綫整體工程進度

目前，西港島綫整體工程已完成約八成三，其中土木工程及機電工程已分別完成八成五及六成九，工程可望於今年完成。

上環站至堅尼地城站全長三公里的列車隧道已於 2012 年 11 月貫通，全綫的軌道工程於 2013 年 7 月完成，三個車站的主要結構工程亦在 2013 年 10 月竣工。機電工程正全面展開，包括架空電纜、通訊系統、列車控制及訊號系統等安裝工程。

而西港島綫所有的列車隧道、越位隧道及行人隧道的爆破工程經已全部完成。

#### 3.2 西營盤段

西營盤站的主要結構工程已大致完成，現正進行車站機電工程及月台幕門的安裝工程。

西湖里工地現正進行車站出入口的結構工程。

此外，舊戴麟趾康復中心工地現正建造豎井結構，般咸道車站出入口的結構工程亦在進行中。

位於第一街及第二街的前正街熟食中心工地現正進行豎井挖掘及結構工程，工序均在覆蓋工地的隔音層板下進行。

奇靈里工地的車站出入口結構工程繼續進行，同時車站的行人隧道凍土挖掘工程已於去年 10 月展開，並在隔音罩內進行。

### 3.3 香港大學段

香港大學站的車站結構工程經已完成，月台幕門的安裝工程亦已展開，站內現正進行機電工程及屋宇裝備工程等。

卑路乍街車站出入口現正進行屋宇裝備、機電工程及自動行人道的安裝工程。

山道工地及屈地街工地繼續進行車站出入口的結構工程。

位於薄扶林道近任白樓及黃克競樓的工地現正分別進行車站出入口結構建造工程，進展理想。

### 3.4 堅尼地城段

堅尼地城站出入口及通風設施的結構工程現正進行中，隧道內的機電工程包括屋宇裝備設施及行人扶手電梯安裝工程亦在進行，月台幕門安裝工程則大致完成。此外，工程車在堅尼地城站及列車隧道行駛，以配合架空電纜安裝，物料、預製件及機電工程設施的運送。

位於舊堅尼地城游泳池工地的車站出入口結構建造工程、機電房及通風井的建造工程大致完成。現時工地正拆除隔音層板及回填車站建構，以建造專綫小巴上落客區。

## 4. 臨時交通管理措施

皇后大道西的西湖里工地對開會繼續設置工地，以便進行管綫及道路重置工程。工程期間，皇后大道西的部份行車綫及行人通道將會收窄，但仍會保持兩條行車綫及合適的行人通道。

城西道將實施臨時交通管理措施，位於西區公共貨物裝卸區對出的公眾泊車位之其中兩個泊車位需被暫時佔用。

士美菲路會繼續實施臨時交通管理措施至今年 2 月，該路段的上行與下行行車綫之間會劃為工地範圍，以便進行地下管綫及回填工程。工程期間，會維持合適的行車綫及行人路。

薄扶林道將於今年第一季分階段實施臨時交通管理措施，以進行渠管鋪設工程。工程期間，在非繁忙時段，部份行車綫會封閉以作臨時工地，工地會設有適當的指示牌指示道路使用者。

近香港大學百周年校園的薄扶林道預計於今年第一季實施臨時交通管理措施，該處會於兩個周末凌晨時份實施間歇性封路措施，以配合安裝行人天橋的工程。工程期間，工地及附近地區將設有適當的指示牌及安排交通訊號員當值，協助道路使用者。

有關西港島綫正在實施的主要臨時交通管理措施資料，請參閱附件一。

## 5. 社區聯繫

### 5.1 社區聯絡小組

為了與社區保持緊密的聯繫，港鐵公司在西港島綫成立了西營盤段、香港大學段及堅尼地城段三個社區聯絡小組，定期舉行簡報會向小組成員介紹工程進度，會議亦公開讓市民列席旁聽。第十七輪會議於本月內舉行。

### 5.2 社區活動

西港島綫工程團隊於去年 11 月 23 日參與「般咸道官立小學開放日」，設置攤位遊戲、展板及播放工程進度短片，讓家長及小朋友對西港島綫工程有更多認識。小朋友還有機會穿上安全衣及安全帽，一嘗當小工程師，並與卡通列車拍照留念。

為加強與社區的聯繫，西港島綫工程團隊近期到訪區內的大廈和商舖派發月曆及揮春。此外，工程團隊亦聯同承建商於去年 12 月 7 日到鯉魚門海灘進行沙灘清潔活動，多名義工合力清理沙灘一帶的垃圾，為保護環境出一分力。

### 5.3 西港島綫車站結構工程竣工典禮

西港島綫三個車站的主要結構工程經已在去年 10 月完成，港鐵公司於去年 10 月 31 日舉行了「西港島綫車站結構工程竣工典禮」，超過二百名來自政府部門、中西區區議會、承建商、地區團體及傳媒出席活動及見證項目的新里程。港鐵公司邀請了政務司司長林鄭月娥女士 GBS, JP、運輸及房屋局局長張炳良教授, GBS, JP、路政署署長劉家強太平紳士、中西區區議會主席葉永成先生, BBS, MH, JP 及中西區民政事務專員周可喬女士, JP 及其他代表擔任主禮嘉賓。

同日，工程人員帶領傳媒參觀香港大學站車站大堂、月台及升降機大堂的工程，讓媒體進一步了解西港島綫的工程進度。

#### 5.4 項目資訊

最新一期的西港島綫工程簡訊經已出版，而工程進度短片亦已更新，並上載至西港島綫網頁，讓公眾瞭解工程的最新狀況。

#### 6. 市民意見

在 2013 年 10 月至 12 月期間，港鐵公司透過電話熱綫、信函及由政府部門或區議員的轉介，收到及跟進了 82 宗個案，主要關於噪音、其他及震動／樓宇裂痕／損毀／滋擾等。請參閱附件二。

#### 7. 結語

西港島綫建造工程進展順利，港鐵公司會繼續向區議會匯報項目的進展，並於社區聯絡小組向居民作介紹。

港鐵公司  
二零一四年一月