

有關離島區主要工程項目進度報告的提問

建築署的書面回覆

有關問題一的回覆：

由於長洲唯一的混凝土工廠曾於 2024 年 2 月至 6 月期間發生機械設備故障，引致島上的混凝土生產及供應於該段期間暫時停止。承建商需安排由其他地方運送混凝土前往長洲，以及改用其他施工方法和設備鋪設混凝土，因此增加了工程所需的時間。建築署已指示承建商改善相關的工作流程、增加資源及敦促承建商落實可行方案，以追趕工程進度，並爭取於半年內完工。

2024 年 8 月