

## 西港島綫工程進展

### 1. 引言

本文件旨在向議員匯報西港島綫項目的進展。

### 2. 背景

西港島綫工程已於 2009 年 7 月展開，預計於 2014 年竣工。所有主要土木工程及電機工程合約已批出，工程已全面展開。

### 3. 工程進展

#### 3.1 西港島綫整體工程進度

全長三公里的上環站至堅尼地城站列車隧道已於去年 11 月貫通。目前，西港島綫整體工程已完成約七成四，其中土木工程及機電工程已分別完成七成八及五成二，工程可望於 2014 年完成。

西港島綫所有列車隧道、越位隧道及大部份行人隧道的爆破工程已完成。餘下的行人隧道爆破工程繼續在第二街及醫院道地底進行，預計可於未來數月完成。西

港島綫網頁會每月更新有關行人隧道爆破工程的最新進度。

堅尼地城站已於今年 4 月 10 日平頂，並已完成軌道鋪設工程，現正進行機電安裝工程和建造出入口及地面設施。西營盤站及香港大學站結構建造工程繼續進行中。

兩組工程車亦已展開運送混凝土預製組件、各種管道、建築裝修物料、屋宇及機電設備等工作，並協助架空電纜安裝工程。

### 3.2 西營盤段

西營盤站現正進行月台及大堂結構建造工程，西營盤站往香港大學站的上、下行列車隧道的隧道壁工程已完成，而軌道鋪設工程仍在進行中。

位於西湖里工地的南豎井及北豎井的結構工程現正進行中，以建造西營盤站皇后大道西及德輔道西的出入口，預計於今年年底完成。至於皇后大道西的地下管綫重置工程，將於本年第三季展開。

高陞街及德輔道西的行車路已於今年六月十四日重開，而一段修打蘭街則已封閉以進行地下管綫工程。

此外，位於舊戴麟趾康復中心工地的豎井挖掘工程即將完成，般咸道車站出入口

的結構工程亦正在進行中。

位於第一街及第二街的前正街熟食中心工地現正進行豎井挖掘工程。而凍土挖掘的前期工程現正進行，隔音罩的建造工程亦經已完成。

奇靈里工地的車站出入口結構工程正在進行，而車站的行人隧道凍土挖掘的前期工程亦正進行中，相關的設施已設置於工地的隔音罩內，挖掘工程預計本年第四季展開。

### 3.3 香港大學段

香港大學站的車站結構工程現正進行，而車站內的軌道以及往堅尼地城站的列車隧道已完成軌道鋪設。

卑路乍街工地正進行車站出入口結構工程及道路重鋪工程。山道工地正拆卸隔音罩，並即將建造車站出入口結構。而位於皇后大道西及屈地街交界的車站及行人隧道挖掘正進行中，挖掘工程在隔音層板下進行，將工程所產生的塵埃及聲響減至最低。

位於薄扶林道及黃克競樓的工地正進行車站出入口結構建造工程。

位於城西道的泥石架空運輸帶已於今年 4 月拆卸，現正拆卸運輸帶餘下的地基結構。

### 3.4 堅尼地城段

堅尼地城站已於今年 4 月 10 日平頂，而堅尼地城站出入口及通風設施的結構工程現正進行中，車站的軌道鋪設工程已完成。工程車已於堅尼地城站及附近列車隧道行駛，以配合架空電纜安裝，物料、預製件及機電工程設施的運送。車站及隧道機電工程包括屋宇裝備設施安裝，正進行中。

### 4. 臨時交通管理措施

卑路乍街繼續分階段實施臨時交通管理措施，近西寶城部份行車綫需要收窄，期間會維持寶翠園的行人道及行車路，工地亦設有適當的指示牌指示道路使用者。

暑假期間，舊戴麟趾康復中心工地需在東邊街實施臨時交通管理措施，以配合拆卸有蓋行人道及地下管線工程，期間東邊街近工地的行車道將會局部收窄，附近學校及樓宇的出入口均會維持。

士美菲路即將實施新階段的臨時交通管理措施。士美菲路行車綫之間將設置工地，以進行道路重置工程。期間會繼續維持合適的行車路。

西港島綫正在實施的主要臨時交通管理措施資料請參閱附件一。

## 5. 社區聯繫

### 5.1 社區聯絡小組

為了與社區保持緊密的聯繫，港鐵公司在西港島綫成立了西營盤段、香港大學段及堅尼地城段三個社區聯絡小組，定期舉行簡報會向小組成員介紹工程進度，會議亦公開讓市民列席旁聽。第十六輪會議將於 2013 年 8 月至 9 月舉行。

### 5.2 社區活動

西港島綫工程團隊於 6 月 6 日到西湖里的商舖派發糉子，並在 6 月 8 日參與由恩悅綜合家庭服務中心舉辦的探訪長者活動並派發糉子，與長者歡度佳節。

西港島綫工程團隊聯同承建商員工以及 10 位般咸道官立小學學生於 6 月 21 日到訪位於山道的聖公會西環老人社區中心。義工們除了介紹西港島綫的建造工程，以及和長者玩互動遊戲，10 位學生更預備了精彩的才藝表演。是次活動不但能讓學生多認識社區，更讓他們關心社區的長者。

藝術能打破人與人之間的隔膜，西港島綫工程團隊聯同承建商員工於 6 月 22 日參加由東華三院舉辦的「織孑孑」工作坊，以布條包裹及美化四腳架、輪椅、手杖等輔行工具，讓參加者感受生活中緩慢的美，彼此交流，促進社會共融。

### 5.3 項目資訊

最新一期的西港島綫工程簡訊將於八月出版，而最新的隧道爆破工程進度會每月更新，並上載至西港島綫網頁，讓公眾瞭解工程的進度。

### 6. 市民意見

在 2013 年 5 月至 6 月期間，港鐵公司透過電話熱綫、信函及由政府部門或區議員的轉介，收到及跟進了 67 宗個案，主要關於工地管理、交通影響、噪音及其他等。請參閱附件二。

### 7. 結語

西港島綫建造工程進展順利，港鐵公司會繼續向區議會匯報項目的進展，並於社區聯絡小組向居民作介紹。

港鐵公司  
二零一三年七月