

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃建議
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
1.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 已轉交地區諮詢結果予路政署 • 路政署已完成修訂初步建議方案，並考慮透過地區小型工程計劃申請撥款推行工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 待路政署回覆
2.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 就開放綠化區予公眾使用的建議，路政署市區斜坡組(港島) 從擋土牆保養角度，初步表示沒有反對；至於開放前須否進行其他擋土牆改善工程，土木工程拓展署土力工程處初步表示沒有意見 • 已於2016年4月進行實地視察，工程組已根據視察時的意見制訂工程設計， 	<ul style="list-style-type: none"> • 待進一步諮詢路政署及土木工程拓展署土力工程處

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			會就工程設計進一步諮詢路政署及土木工程拓展署	
3.	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 地政處已就將該用地批予民政處改建為休憩處，但不把護土牆納入地界的建議，諮詢地政總署斜坡維修組、土木工程拓展署及建築署。其中地政總署斜坡維修組表示，護土牆應納入批予民政處改建為休憩處的地界內，並由民政事務處負責管理及保養 • 工作小組已致函地政總署斜坡維修組要求為護土牆進行鞏固斜坡工程以確保斜坡安全。地政總署斜坡維修組表示根據本署紀錄，土力工程處於 1987 年，在長遠防治山泥傾瀉計劃下，已就擋土牆編號 11SW-A/R26 完成達致安全標準所需的鞏固工程。地政總署斜坡維修組的顧問工程師於 2014 年 4 月為該擋土牆完成工程師維修檢查，及於 2015 年 9 月完成每年的例行檢查，確認該擋土牆情況良好，排水斜管操作正常，符合標準，毋須再度加固 • 會就地政總署斜坡維修組的回覆，繼續與地政總署及相關政府部門跟進撥地及斜坡維修保養的安排，並研究把空地改建為休憩用地，以及於空地內圍或外圍進行綠化工程的可行性 	<ul style="list-style-type: none"> • 繼續與地政總署及相關政府部門跟進撥地及斜坡維修保養的安排，並研究把空地改建為休憩用地，以及於空地內圍或外圍進行綠化工程的可行性

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
4.	綠化水街公廁	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> 食環署已將工程列入公廁翻新工程計劃 	<ul style="list-style-type: none"> 待食環署排期進行工程
5.	中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 建議於三分之一的外牆畫上壁畫以作裝飾 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 	<ul style="list-style-type: none"> 待完成相關檢討
6.	綠化及美化羅便臣道 74 號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> 正與食環署跟進該署與建築署研究推行天台綠化工程的進展 	<ul style="list-style-type: none"> 待食環署回覆
7.	蒲飛路18號行人路面加設座椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 工作小組於3月9日舉行的地區小型工程會議重新考慮後，同意推行有關計劃 已諮詢相關部門，路政署及運輸署未有反對意見 	<ul style="list-style-type: none"> 待民政事務總署工程組制訂工程設計再進一步諮詢相關部門及進行地區諮詢
8.	改善及美化堅尼地城蒲飛徑	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已致函路政署要求重新考慮在「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」及「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋(2016)」計劃建議下一併優化蒲飛徑 民政事務總署工程組已同步就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步評估 	<ul style="list-style-type: none"> 待路政署回覆 待民政事務總署工程組完成技術可行性及工程預算初步評估
9.	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 有關石柱已於2013年2月納入新項目/新類別的評級建議，待文物價值研究 	<ul style="list-style-type: none"> 待古物諮詢委員會完成有關歷史建築物評估工作

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			資料齊備，古物古蹟辦事處將提交古物諮詢委員會討論有關石柱的評級	
10.	波老道加建小型花圃	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 已就民政事務總署工程組提交的工程設計諮詢相關部門 • 地政處、路政署及運輸署未有反對意見 • 土力工程處表示工程可能會對鄰近斜坡構成影響，並要求提交相關報告證明工程不會對鄰近斜坡構成影響及不會受鄰近斜坡影響 • 民政事務總署工程組會與定期合約顧問就提交相關報告進行研究 • 待渠務署就花圃排水至鄰近渠道提供意見 	<ul style="list-style-type: none"> • 待民政事務總署工程組會與定期合約顧問完成相關研究 • 待渠務署回覆
11.	太白台後巷路燈安裝工程	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> • 就在義皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，已諮詢民政事務總署，由於有關工程於純私人地段進行，按現行《推行地區小型工程計劃指引》無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程。會繼續協調及協助太白台及相關私人業權持有者研究其他可行方案 	<ul style="list-style-type: none"> • 繼續協調及協助太白台業主及相關人士研究其他可行方案
12.	半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄	民政事務總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 就於私人地段進行有關工程，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務總署 	<ul style="list-style-type: none"> • 待取得民政事務總署的政策支持，會另行諮詢相關業權人

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
13.	在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	康樂及文化事務署/民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 交由相關政府部門研究在有關公眾設施(包括皇后像廣場、大會堂紀念花園、百子里公園、西營盤卜公花園、交易廣場巴士總站、半山中環行人電梯及正街扶手電梯等)加設飲水設施的可能性 • 康文署正與工程部門研究於轄下設有洗手間、駐場人員、水源及電力供應的場地增設飲水設施的可行性 • 運輸署表示有關公共運輸及交通設施由運輸署管轄，但設置飲水設施等非運輸及交通設施並非該部門的職責 • 民政事務總署工程組正研究以地區小型工程於有關公共運輸及交通設施設置飲水設施的技術可行性 	<ul style="list-style-type: none"> • 待康文署及民政事務總署工程組完成研究
14.	皇后大道西 169-181 號後巷加裝電燈工程	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 已交由路政署進行工程，地區諮詢已完成 	<ul style="list-style-type: none"> • 待路政署排期進行工程
15.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> • 已諮詢相關部門，運輸署、路政署及土木工程拓展署土力工程處未有反對意見，但土力工程處要求就工程對鄰近斜坡會否構成影響提交相關報告，另外待地政處回覆 • 已致函運輸署要求加設遮雨屏 	<ul style="list-style-type: none"> • 待運輸署及地政處回覆 • 待民政事務總署工程組與定期合約顧問完成初步研究

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究，並會跟進就工程對鄰近斜坡會否構成影響提交相關報告 	
16.	山市街 3-5 號雅福臺對出山坡加設遮擋板	未定	<ul style="list-style-type: none"> 土木工程拓展署的斜坡鞏固工程已於 2016 年年年初完成，會諮詢土木工程署斜坡鞏固工程完成後是否仍有需要加設遮擋板 	<ul style="list-style-type: none"> 待諮詢土木工程署
17.	美化連接山道與薄扶林道的樓梯	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 	<ul style="list-style-type: none"> 待完成相關檢討
18.	中西區文學徑傳意牌	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 就□立傳意牌其中 4 個建議地點的修訂，正諮詢地政處，地政處對其中兩個地點未有反對，另外兩個地點待地政處回覆 會按照地政處的意見，諮詢運輸署及路政署 	<ul style="list-style-type: none"> 待地政處回覆 待諮詢運輸署及路政署
19.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組正定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已致函運輸署要求加設遮雨屏。運輸署表示根據運輸署於 2016 年 4 月進行的統計，有關路段的高峰人流約為每小時 360 人次，未達運輸署加設遮雨屏每小時 4000 人次的標準 民政事務總署工程組正與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工 	<ul style="list-style-type: none"> 待民政事務總署工程組與定期合約顧問完成初步研究

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			程的技術可行性及工程預算進行初步研究	
20.	連接薄扶林道至大學站行人道增設兩枝燈柱	路政署	<ul style="list-style-type: none"> 已轉介路政署跟進，路政署表示已有計劃在該地點增設街燈，並將直接回覆當區議員 	<ul style="list-style-type: none"> 待路政署跟進有關工程
21.	維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	未定	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢地政處，確定負責管理及維修休憩處座椅的部門 	<ul style="list-style-type: none"> 待地政處回覆
22.	干德道 3 號(沿途)小巴站加設避雨亭	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已於 4 月進行實地視察中，並確認 10 個小巴站中，於其中 4 個加設避雨亭較為可行 已就工程組提交的工程設計，諮詢有關部門意見，路政署未有反對，待地政處及運輸署回覆 	<ul style="list-style-type: none"> 待地政處及運輸署回覆
23.	羅便臣道 74 號行人路欄杆外側加設花盆	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 路政署及運輸署不反對在有關路段加設盆栽 正就設置盆栽的圖則進一步諮詢有關部門意見，運輸署未有反對意見，待地政處及路政處回覆 	<ul style="list-style-type: none"> 待地政處及路政處回覆
24.	加建塑膠籬笆	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 就工程組提交的工程設計，諮詢有關部門意見 	<ul style="list-style-type: none"> 待完成諮詢有關部門意見，再進行地區諮詢
25.	重新安裝山市街斜路椅子	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 就工程組提交的工程設計，諮詢有關部門意見 	<ul style="list-style-type: none"> 待完成諮詢有關部門意見，再進行地區諮詢
26.	蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋	未定	<ul style="list-style-type: none"> 已致函路政署要求增設升降機及設置擋雨上蓋 	<ul style="list-style-type: none"> 待路政署回覆 待民政事務總署工

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組正同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究 	程組與定期合約顧問完成初步研究
27.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已於 2016 年 5 月與食環署、機電工程署及路政署進行實地視察，民政事務總署工程組會根據實地視察的意見制訂工程設計 食環署會安排移走三色回收箱 	待民政事務總署工程組制訂工程設計再諮詢相關部門及進行地區諮詢
28.	在德忌利士街花槽旁增設長椅	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已於 2016 年 5 月進行實地視察，民政事務總署工程組會根據實地視察的意見制訂工程設計 	待民政事務總署工程組制訂工程設計再諮詢相關部門及進行地區諮詢
29.	在雲咸街的欄杆放置花盆	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢有關部門意見 地政處未有反對意見 	待路政署及運輸署回覆
30.	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況	未定	<ul style="list-style-type: none"> 有關建議曾於 2010 年由陳學鋒議員提出，當時路政署及運輸署表示擔心有關維修改善工程可能會破壞到樓梯兩旁的花崗岩石，從而影響該地點具歷史價值。有見及此，小組決定擱置有關建議 會再諮詢有關部門意見，重新研究有關計劃的可行性 	待諮詢有關部門意見

徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

文件提交

5. 本文件將於二〇一六年五月十二日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一六年五月