

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃建議
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|----|---|---------|---|---|
| 1. | 歌賦街、美輪街、善慶街美化工程 [提交日期：18.9.2008] | 路政署 | <ul style="list-style-type: none"> • 工作小組已於 2017 年 4 月 20 日去信路政署，要求該署加快有關工程進度 • 路政署於 2017 年 4 月 28 日回覆指該署預計可於本年年中將詳細設計交予民政處。待撥款通過後起計，工程預計會於兩年內分階段完成 | <ul style="list-style-type: none"> • 待路政署提交工程詳細設計 |
| 2. | 綠化水街公廁 [提交日期：1.6.2011] | 食物環境衛生署 | <ul style="list-style-type: none"> • 食環署已將工程列入「公廁翻新工程計劃」，現正審視建築署提交的初步工程設計，包括垂直綠化設計 | <ul style="list-style-type: none"> • 食環署與建築署繼續策劃有關翻新工程 |
| 3. | 中環樓梯街與弓絃巷 | 民政事務總 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處已與地政總署及 | <ul style="list-style-type: none"> • 工程組及定期合約 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|----|---|-----------------|--|---|
| | 交界空地興建為休憩用地工程 [提交日期：2011 年 1 月；2012 年 3 月] | 署工程組定期合約顧問 | 地政總署斜坡維修組原則上達成共識，該用地連同護土牆會納入批予民政處的地界內，並由民政處負責管理，但有關護土牆繼續由地政總署斜坡維修組負責保養 <ul style="list-style-type: none"> ● 根據工程組定期合約顧問提交的初步工程估算，整項工程費用約七百二十萬，有關估算已參考同類型工程 | 顧問已提交初步設計方案及工程預算。民政處正審視有關資料，將會向地區小型工程工作小組及地區設施管理委員會提交撥款申請 |
| 4. | 中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程 [提交日期：7.5.2012] | 民政事務總署工程組 | 納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內 | <ul style="list-style-type: none"> ● 納入第 32 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內] |
| 5. | 改善及美化堅尼地城蒲飛徑 [提交日期：12.2012] | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | <ul style="list-style-type: none"> ● 納入第 14 項「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」研究進度內 | <ul style="list-style-type: none"> ● 納入第 14 項「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」建議跟進工作內 |
| 6. | 重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱 [提交日期：7.12.2012] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 有關石柱已於 2013 年 2 月納入新項目/新類別的評級建議。區議會秘書處已於 2016 年 7 月去信古蹟辦事處，了解處方就有關歷史建築物評估工作的進度。古蹟辦於 2016 年 9 月回覆表示現正就太子臺台階進行研究，包括檔案查閱、資料核實、實地視察和記錄；一般而言，新增項目的評估將視乎其緩急需要(例如有拆卸計劃)分階段處理；現行的歷史建築評級制度屬行政措施，並不影響建築物 | <ul style="list-style-type: none"> ● 繼續與工程組及古蹟辦事處跟進於現階段進行簡單粉飾工程的可行性 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|----|--|------------------------|--|--|
| | | | <p>原有的業權及管理權。日後若有任何工程可能影響該台階，歡迎向古蹟辦提供詳細工程資料，古蹟辦會從文物保育角度提供技術意見</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工程組已到現場視察，初步對進行簡單粉飾工程，如鬆油漆或以英泥修補現有石柱，能否保持石柱原有風貌有所保留 | |
| 7. | <p>波老道加建小型花圃 [提交日期：6.6.2013]</p> | <p>民政事務總署工程組定期合約顧問</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 已就民政事務總署工程組提交的工程設計諮詢相關部門。地政處、路政署及運輸署未有提出反對意見；土力工程處表示工程可能會對鄰近斜坡構成影響，並要求提交相關報告證明工程不會對鄰近斜坡構成影響及不會受鄰近斜坡影響 • 根據工程組及定期合約顧問提交的初步工程估算及建議，初步估算整項工程費用約二千四百萬，其中建造費用為一千六百五十萬，斜坡改善工程已佔一千萬建造費用，上述初步估算已參考同類型工程 | <ul style="list-style-type: none"> • 由於相關工程有機會對鄰近斜坡構成影響，而斜坡改善工程涉及龐大支出，建議暫緩推行有關工程 |
| 8. | <p>太白台後巷路燈安裝工程 [提交日期：29.11.2013]</p> | <p>中西區民政事務處</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 就在羲皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，已諮詢民政事務總署，由於有關工程於純私人地段進 | <ul style="list-style-type: none"> • 路政署路燈部已為太白臺後巷分別近山市街和李寶龍路入口的現有街燈（街燈編號39927 和 45834）更換 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------|---|---|
| | | | <p>行，按現行《推行地區小型工程計劃指引》無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程</p> <ul style="list-style-type: none"> 由於太白臺後巷屬私人業權的範圍，路政署路燈部未能在此加設街燈，但部門會研究其他改善方法如增加現有照明燈的亮度或將街燈移近後巷 | <p>燈胆，增加後巷兩端入口處的光度。</p> <ul style="list-style-type: none"> 路政署同時亦研究將現有街燈移近後巷兩端入口以增加後巷受光範圍。 |
| 9. | <p>半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄</p> <p>[提交日期：5.12.2013]</p> | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 有關石級坐落於私人地段範圍內(羅便臣大廈及賓士花園)，本處按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務總署，總署回覆指有關工程應由私人地段業權持有人負責，本處會與私人地段業權持有人商討，建議由業權持有人負責加設扶手工程 | <ul style="list-style-type: none"> 建議私人地段業權持有人負責加設扶手 繼續諮詢民政事務總署 |
| 10. | <p>在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施</p> <p>[提交日期：5.12.2013]</p> | 康樂及文化事務署 | <ul style="list-style-type: none"> 交由相關政府部門研究在有關公眾設施(包括皇后像廣場、大會堂紀念花園、百子里公園、西營盤卜公花園、交易廣場巴士總站、半山中環行人電梯及正街扶手電梯等)加設飲水設施的可能性 民政事務總署工程組已初步研究以地區小型工程於有關公共運輸及交通設施設置飲水設施的可行性，由於有關設施並未有駐場 | <ul style="list-style-type: none"> 康文署經與工程部門研究後，建議於康文署轄下光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加設飲水機 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------------|--|---|
| | | | <p>職員負責日常管理及定期巡查，須先考慮飲水設施及飲用水的日常保養及衛生問題</p> <ul style="list-style-type: none"> 康文署正與工程部門研究於轄下設有洗手間、駐場人員、水源及電力供應的場地增設飲水設施的可行性 | |
| 11. | <p>美化連接山道與薄扶林道的樓梯</p> <p>[提交日期： 3.3.2015]</p> <p>[納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內]</p> | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 納入第 32 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內 | <ul style="list-style-type: none"> 納入第 32 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內 |
| 12. | <p>維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅</p> <p>[提交日期： 15.5.2015]</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 已諮詢相關部門，運輸署、路政處及康文署表示有關休憩處外的座椅並非由他們負責管理及保養維修 座椅圍繞的大型花槽由康文署負責管理及保養，正與地政總署及康文署研究，交由康文署管理及保養有關座椅的可行性 | <ul style="list-style-type: none"> 待地政總署及康文署回覆 |
| 13. | <p>蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋</p> <p>[包括「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」進度在內]</p> <p>[提交日期： 4.2.2016]</p> | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | <ul style="list-style-type: none"> 已致函路政署及運輸署要求考慮在「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」及「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋(2016)」計劃建議下一併優化蒲飛徑 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續與工程組及定期合約顧問檢討地區小型工程的內容及初步工程估算 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|----|------|-------|---|--------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 路政署表示暫時未有計劃進行大規模重整路面工程，但會定期檢查行人路面、梯級及欄杆狀況，如有需要會安排修理或更換；另外，路政署表示蒲飛徑現時的照明設備已合乎標準；就蒲飛徑上段有街燈被樹木遮蓋，路政署已要求相關部門安排修剪樹木 • 運輸署已將增設升降機的建議納入「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃 • 有關設置擋雨上蓋的建議，運輸署表示根據該署於2016年5月進行的統計有關路段的高峰人流約為每小時 193 人次，未達運輸署加設遮雨屏每小時 4000 人次的標準 • 於堅尼城城蒲飛徑加設擋雨上蓋，已被納入「在行人通道加建上蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍（即連接公共運輸交匯處或鐵路站）的走線方案之一，待區議會就走線方案給予優次排列，路政署的顧問工程師會先研究排在首位的走線方案，以確定可行性及擬定工程計劃 • 就上述「上坡地區自動 | |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------|--|---|
| | | | 扶梯連接系統和升降機系統」計劃及「在行人通道加建上蓋計劃」的進展，與工程組及定期合約顧問檢討地區小型工程的內容及初步工程估算 | |
| 14. | 在德忌利士街花槽旁增設長椅 [提交日期：25.2.2016] | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 由於建議設置的座椅位於港鐵站上，民政處就有關工程諮詢港鐵意見。港鐵原則上不反對民政事務總署工程組進行地底勘探，以確認工程的可行性 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組已完成地底勘探，會就勘探結果提交座椅的初步設計及建議位置 |
| 15. | 改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況 [提交日期：2.3.2016] | 路政署 | <ul style="list-style-type: none"> 已與路政署於2017年1月進行實地視察，確認工程內容。路政署會安排進行加設扶手及維修石級的工程 民政處已要求路政署盡快提交有關工程的設計及預算 | <ul style="list-style-type: none"> 等待路政署回覆 |
| 16. | 域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站增設遮擋簷篷 [提交日期：20.4.2016] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 於實地視察所見，兩個建議的地點均有行人路過窄及現有地底設施的問題，只有近港島西廢物轉運站近巴士站一段較闊的行人路有可能設置遮擋簷篷 由於遮擋簷篷是為巴士站的候車乘客而設，民政處已邀請巴士公司考慮於有關巴士站設置遮擋簷篷 | <ul style="list-style-type: none"> 等待巴士公司回覆 民政事務總署工程組繼續研究有關工程 |
| 17. | 於聖士提反里加設傳意牌 | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 已完成地區諮詢，收到反對意見 | <ul style="list-style-type: none"> 就地區諮詢收到的反對意見，建議暫緩 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------|---|--|
| | [提交日期：14.3.2016] | | | 推行有關工程 |
| 18. | 堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈 [提交日期：27.4.2016] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 已諮詢路政署及香港房屋協會，路政署及房協表示不會於民政處設施內安裝照明燈 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續與民政事務總署工程組及機電工程署跟進有關工程安排 |
| 19. | 興建綠色專線小巴候車亭 (堅道 132 至 134 號) [提交日期：4.7.2016] | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組已提交工程初步設計，正就工程建議諮詢部門意見 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續策劃有關工程，安排進行地底勘察及地區諮詢 |
| 20. | 搬遷皇后大道西行人路上的電箱 [提交日期：6.9.2016] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 有關電箱並非民政處管理，已將建議轉交路政署、地政總署、運輸署及機電工程署跟進，正等待部門回覆 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門回覆 |
| 21. | 於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅 [提交日期：5.10.2016] | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組已提交初步工程設計諮詢部門意見，部門對工程未提出反對意見，如地區諮詢未收到反對意見，民政處會提交工程撥款申請 | <ul style="list-style-type: none"> 將安排進行地區諮詢 |
| 22. | 舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程 [提交日期：6.10.2016] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 漁農自然護理署回覆，建議中的舊山頂道至寶珊道及寶珊道至克頓道兩條行山路線地勢崎嶇及會繞過多個人工斜坡。有關路段及斜坡並不是由漁護署所建造或管理，兩段 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續與工程組及相關部門研究以地區小型工程跟進有關優化工程的可行性 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|--|-------|---|---|
| | | | <p>路線處於薄扶林郊野公園的邊陲位置，如有關優化工程得以落實，屆時漁護署會就工程提供適切的意見</p> <ul style="list-style-type: none"> • 港島西及南區地政處回覆，該行人徑坐落於政府土地及鄰近薄扶林郊野公園。然而，由於圖則比例的關係，因此難以確定該行人徑是否侵佔了郊野公園範圍。就擬議維修／優化工程，若相關政府部門向地政處提出部門撥地的申請，地政處會按既定程序處理，但相關部門必須負起該兩條擬議行山徑日後的管理及維修保養責任 • 路政署回覆，舊山頂道至克頓道的行山徑及荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修 | |
| 23. | <p>維修荷蘭灣徑的行山設施</p> <p>[提交日期：6.10.2016]</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> • 區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 • 港島東區地政處及港島西及南區地政處回覆荷蘭徑坐落於政府土地，大部分位於港島東區地政處的管轄範圍內。若有政府部門計劃維修荷蘭徑的行山設施，可向港島東區地政處及港島西及南區地政處提出撥地申 | <ul style="list-style-type: none"> • 會向港島東區地政處及港島西及南區地政處取得荷蘭灣徑位於港島東區、西區及南區的地界資料，以便考慮轉介相關民政處研究以地區小型工程跟進有關維修工程的可行性 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------|---|---|
| | | | <p>請，地政處會按既定程序處理，有關部門須負起該行山徑日後的管理及維修保養責任</p> <ul style="list-style-type: none"> 路政署回覆，荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修 | |
| 24. | <p>堅道欄杆掛設花盆</p> <p>[提交日期：6.10.2016]</p> | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，發現有關地點現有的欄杆為孫中山史蹟徑的特色欄杆，不適合掛設花盆，改為於有關地點設置座地式花盆 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續跟進有關工程 |
| 25. | <p>美化羅便臣道 49 號半山中環行人電梯底休憩處</p> <p>[提交日期：11.10.2016]</p> | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組已提交初步工程設計，會就工程建議諮詢部門意見及進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續跟進有關工程 |
| 26. | <p>中西區區內行人路增設遮擋簷篷</p> <p>[提交日期：14.10.2016]</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 已致函運輸署要求於有關地點加設遮雨屏，包括般含道 63 號光景臺（聖嘉勒小學對出）、堅尼地城石山街及堅尼地城站 C 出口，並就工程建議同步諮詢部門意見 已安排民政事務總署工程組同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究 由石山街雅福台對出至堅尼地城站 B 出口的一段石山街，已被納入「在行人通道加建上 | <ul style="list-style-type: none"> 聖嘉勒小學來信表示渠務署已答應於小學對出位置設遮雨屏。因此，不會以地區小型工程跟進於般含道 63 號光景臺（聖嘉勒小學對出）增設遮擋簷篷的建議 繼續策劃有關工程 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|-----------|--|---|
| | | | <p>蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍（即連接公共運輸交匯處或鐵路站）的走線方案之一，待區議會就走線方案給予優次排列，路政署的顧問工程師會先研究排在首位的走線方案，以確定可行性及擬定工程計劃</p> | |
| 27. | <p>要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱</p> <p>[提交日期：5.10.2016]</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> • 有關地點屬私人地段，會與私人地段業權持有人商討，建議由業權持有人負責加設扶手工程 • 本處亦會按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務總署。已於2017年1月統計現時行經該處的人次 • 已將增設垃圾箱的建議轉交食環署跟進 | <ul style="list-style-type: none"> • 繼續策劃有關增設扶手工程 |
| 28. | <p>開放並綠化西營盤甘雨街的政府土地</p> <p>[提交日期：20.10.2016]</p> | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> • 已進行實地視察，並確定於有關地點設置綠化區。待工程組提交初步設計後，會諮詢相關部門意見 | <ul style="list-style-type: none"> • 繼續跟進有關工程 |
| 29. | <p>搬遷大道西/水街交界行人路上的電箱</p> <p>[提交日期：25.10.2016]</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> • 有關電箱並非由民政處管理，會將建議轉交路政署、地政總署、運輸署及機電工程署跟進 | <ul style="list-style-type: none"> • 會將建議轉交相關部門跟進 |
| 30. | <p>將無限極廣場附近的天橋底改為垃圾收集站</p> <p>[提交建議日期：</p> | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> • 路政署及運輸署正研究於有關地點增設行人過路設施，以解決沒有行人路通往民吉街垃圾站的問題 | <ul style="list-style-type: none"> • 部門計劃於有關地點增設行人過路設施，而有關工程計劃會於交通及運輸委員會繼續跟進 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|--|-----------|---|---|
| | 5.1.2017] | | | |
| 31. | 美化山道天橋橋躉的壁畫 [提交日期：6.1.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 區議會秘書處已收集各議員就區內需進行翻新工程的壁畫地點提交的建議 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續進行有關檢討 |
| 32. | 半山干德道 56 號殷樺花園二期門前行人路設置花盤 [提交日期：9.1.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |
| 33. | 堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅 [提交日期：16.1.2017] | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，工程組正準備初步工程設計 | <ul style="list-style-type: none"> 繼續策劃有關工程 |
| 34. | 堅道 134 號行人路近馬路設置長條形花盆植物 [提交日期：13.3.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，運輸署正研究於有關地點設置花盆、欄杆及防撞柱的可行性 | <ul style="list-style-type: none"> 等待運輸署回覆 |
| 35. | 在均益大廈一期對出欄杆放置花盆 [提交日期：21.2.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |
| 36. | 干德道行人電梯出口設立指示往山頂遊覽區的資訊版 [提交日期：24.2.2017] | 民政事務總署工程組 | <ul style="list-style-type: none"> 工作小組已於 2017 年 4 月 20 日去信旅遊事務署建議該署增設旅遊資訊牌及提供前往山頂的交通資訊事宜指示牌 旅遊事務署於 2017 年 5 | <ul style="list-style-type: none"> 旅遊事務署已擬定指示牌及資訊地圖牌的設計及位置 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|---|--------------|---|---|
| | | | 月 10 日回覆指該署已與相關部門研究在扶梯系統沿途的適當位置加設告示，以期再加強提醒使用扶梯系統的市民和遊客該系統不能直達山頂。此外，該署正聯同旅發局更新扶梯系統沿途的資訊地圖牌和小型資訊板上的地圖設計 | |
| 37. | 擴闊羅便臣道 60 號外 56A 專線小巴士站 [提交日期：13.3.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢地政總署有關羅便臣道 60 號窄巷的地段屬權 | <ul style="list-style-type: none"> 待地政總署回覆 |
| 38. | 修補摩星嶺登山樓梯 [提交日期：7.3.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 有關樓梯位於土木工程拓展署地段範圍內，現正向部門轉達修補樓梯的建議 | <ul style="list-style-type: none"> 待土木工程拓展署回覆 |
| 39. | 港鐵香港大學站 C2 出口對開加設植物、盆栽或花盆等綠化設施 [提交日期：7.3.2017] | 中西區 民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 已諮詢部門意見及進行地區諮詢，未有收到反對意見 | <ul style="list-style-type: none"> 承辦商正安排設置 11 個欄杆盆栽 |
| 40. | 修補青蓮台路面及樓梯 [提交日期：3.4.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 有關路面及樓梯位於私人地段，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，本處無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程 小組已去信路政署要求部門修補有關路面及樓梯 | <ul style="list-style-type: none"> 路政署回覆指有關行人路及樓梯處於沿路的各私人地段內，不屬該署維修範圍，其維修保養是由有關的地段業權持有人負責，該署不會維修上述私人地段 |
| 41. | 士美菲路馬路中間欄杆設置花盆 [提交日期：3.4.2017] | 中西區 民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |

| 項目 | 計劃建議 | 工程代理人 | 研究進度/ 備註 | 建議跟進工作 |
|-----|--|----------|--|---|
| 42. | 修補西營盤僑成大廈樓梯 [提交日期：3.4.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 有關路面及樓梯位於私人地段，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，本處無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程 小組已去信路政署要求部門修補有關樓梯 | <ul style="list-style-type: none"> 路政署回覆指有關樓梯不屬該署維修範圍，並非由該署負責保養及維修 |
| 43. | 在山道對出的欄杆放置花盆 [提交日期：21.4.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |
| 44. | 興建水街座椅上蓋 [提交日期：18.7.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 建議由座椅所屬部門推行工程 | <ul style="list-style-type: none"> 正查詢負責管理座椅的部門 |
| 45. | 在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆 [提交日期：18.7.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 有關地點位於隧道範圍內，可能沒有足夠日照。會研究於隧道出入口位置較多日照地點設置花盆 | <ul style="list-style-type: none"> 民政處繼續研究及跟進 |
| 46. | 拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和指示牌向北移 [提交日期：18.7.2017] | 未定 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢路政署及運輸署意見 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |
| 47. | 堅道欄杆掛設花盆 [提交日期：18.7.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |
| 48. | 羅便臣道欄杆盆栽設置工程 [提交日期：18.7.2017] | 中西區民政事務處 | <ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 等待部門意見 |

徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

文件提交

5. 本文件將於二〇一七年九月二十八日舉行的地區小型工程工作小組第九次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一七年九月