

由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃建議
研究進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
1.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程 [提交日期：18.9.2008]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 工作小組已於 2017 年 4 月 20 日去信路政署，要求該署加快有關工程進度 • 路政署於 2017 年 4 月 28 日回覆指該署預計可於本年年中將詳細設計交予民政處。待撥款通過後起計，工程預計會於兩年內分階段完成 	<ul style="list-style-type: none"> • 路政署已提交初步工程設計，包括重鋪九如坊、歌賦街及安和里的地面，以及更換兩支九如坊至歌賦街樓梯附近的矮柱(Bollards) • 路政署正準備工程詳細設計及預算
2.	綠化水街公廁 [提交日期：1.6.2011]	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> • 食環署已將工程列入「公廁翻新工程計劃」，現正審視建築署提交的初步工程設計，包括垂直綠化設計 	<ul style="list-style-type: none"> • 食環署與建築署繼續策劃有關翻新工程
3.	改善及美化堅尼地城蒲飛徑 [提交日期：12.2012]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 路政署表示暫時未有計劃進行大規模重整路面工程，但會定期檢 	<ul style="list-style-type: none"> • 由運輸署及路政署跟進道路改善工作

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			查行人路面、梯級及欄杆狀況，如有需要會安排修理或更換；另外，路政署表示蒲飛徑現時的照明設備已合乎標準；就蒲飛徑上段有街燈被樹木遮蓋，路政署已要求相關部門安排修剪樹木	
4.	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱 [提交日期：7.12.2012]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> ● 古蹟辦事處指有關石柱已於 2013 年 2 月納入新項目/新類別的評級建議。有關評級仍在進行中。若有任何工程可能影響該台階，需要向古蹟辦提供詳細工程資料，古蹟辦會從文物保育角度提供技術意見 ● 有關石柱及台階分別座落於 3 個私人地段 (IL152RP, IL152A S.F, IL152A RP)範圍內。古蹟辦暫時未收到地段業權人提出任何改善或復修工程建議。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 太子台台階已於 2018 年 9 月 6 日被古物諮詢委員會評為三級歷史建築 ● 由於石柱及台階屬私人財產，工程應由地段業權持有人負責。古蹟辦會提供支援，如提供保育古物古蹟的資訊及就工程建議提供技術意見
5.	半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄 [提交日期：5.12.2013]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關石級坐落於私人地段範圍內(羅便臣大廈及賓士花園)，本處將尋求私人地段業權持有人同意由民政事務處負責加設扶手。如獲同意，本處會就工程能否以地區小型工程撥款進行諮詢民政事務總署 	<ul style="list-style-type: none"> ● 已得到羅便臣大廈業主立案法團主席口頭答覆同意由民政事務處負責加設扶手，正諮詢賓士花園意見 ● 待獲得業權持有人書面答覆，會將工程資料交予民政事務總署審批
6.	美化連接山道與薄扶林道的樓梯 [提交日期：3.3.2015]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 納入第 21 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內 	<ul style="list-style-type: none"> ● 納入第 21 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
7.	維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅 [提交日期：15.5.2015]	未定	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢相關部門，運輸署、路政處及康文署表示有關休憩處外的座椅並非由他們負責管理及保養維修 座椅圍繞的大型花槽由康文署負責管理及保養，正與地政總署及康文署研究，交由康文署管理及保養有關座椅的可行性 	<ul style="list-style-type: none"> 已要求地政處確認有關座椅的負責部門
8.	在德忌利士街花槽旁增設長椅 [提交日期：25.2.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 由於建議設置的座椅位於港鐵站上，民政處就有關工程諮詢港鐵意見。港鐵原則上不反對民政事務總署工程組進行地底勘探，以確認工程的可行性 	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已完成地底勘探，會就勘探結果提交座椅的初步設計及建議位置
9.	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況 [提交日期：2.3.2016]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> 已與路政署於2017年1月進行實地視察，確認工程內容。路政署會安排進行加設扶手及維修石級的工程 	<ul style="list-style-type: none"> 路政署正排期推行工程
10.	域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站增設遮擋簷篷 [提交日期：20.4.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於實地視察所見，兩個建議的地點均有行人路過窄及現有地底設施的問題，只有近港島西廢物轉運站近巴士站一段較闊的行人路有可能設置遮擋簷篷 由於遮擋簷篷是為巴士站的候車乘客而設，民政處已邀請巴士公司考慮於有關巴士站設置遮擋簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> 巴士公司回覆指由於有關巴士站附近行人路狹窄，不會考慮加建遮擋簷篷 民政事務總署工程組因應地理限制完成簷篷初步設計
11.	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安	民政事務總署工程組定	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢路政署及香港房屋協會，路政署及房 	<ul style="list-style-type: none"> 建議將工程納入第38項「觀龍樓龍華

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
	裝照明燈 [提交日期：27.4.2016]	期合約顧問	協表示不會於民政處設施內安裝照明燈 • 正邀請民政事務總署工程組定期合約顧問提供初步設計及報價	下街加設座椅連上蓋」一併處理
12.	搬遷皇后大道西行人路上的電箱 [提交日期：6.9.2016]	運輸署	• 有關電箱並非民政處管理，已將建議轉交路政署、地政總署、運輸署及機電工程署跟進，正等待部門回覆	• 有關電箱屬運輸署管理，由路政署負責維修 • 運輸署初步回覆指現時港燈於皇后大道西正展開工程，有關搬遷電箱須待港燈完成工程後再展開
13.	於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅 [提交日期：5.10.2016]	民政事務總署工程組	• 工程組已提交初步工程設計諮詢部門意見，部門對工程未提出反對意見，如地區諮詢未收對反對意見，民政處會提交工程撥款申請	• 部門未有反對工程，將與工程組跟進有關建議
14.	舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程 [提交日期：6.10.2016]	未定	• 區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 • 漁農自然護理署回覆，建議中的舊山頂道至寶珊道及寶珊道至克頓道兩條行山路線地勢崎嶇及會繞過多個人工斜坡。有關路段及斜坡並不是由漁護署所建造或管理，兩段路線處於薄扶林郊野公園的邊陲位置，如有關優化工程得以落實，屆時漁護署會就工程提供適切的意見	• 與計劃倡議人商討優化工程的具體內容

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> • 港島西及南區地政處回覆，該行人徑坐落於政府土地及鄰近薄扶林郊野公園。然而，由於圖則比例的關係，因此難以確定該行人徑是否侵佔了郊野公園範圍。就擬議維修／優化工程，若相關政府部門向地政處提出部門撥地的申請，地政處會按既定程序處理，但相關部門必須負起該兩條擬議行山徑日後的管理及維修保養責任 • 路政署回覆，舊山頂道至克頓道的行山徑及荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修 	
15.	維修荷蘭灣徑的行山設施 [提交日期：6.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> • 區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 • 港島東區地政處及港島西及南區地政處回覆荷蘭徑坐落於政府土地，大部分位於港島東區地政處的管轄範圍內。若有政府部門計劃維修荷蘭徑的行山設施，可向港島東區地政處及港島西及南區地政處提出撥地申請，地政處會按既定程序處理，有關部門須負起該行山徑日後的管理及維修保養責任 	<ul style="list-style-type: none"> • 與計劃倡議人確定需要維修的設施

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> 路政署回覆，荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修 	
16.	堅道欄杆掛設花盆 [提交日期：6.10.2016]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，發現有關地點現有的欄杆為孫中山史蹟徑的特色欄杆，不適合掛設花盆，改為於有關地點設置座地式花盆 	<ul style="list-style-type: none"> 已於2018年12月設置花盆
17.	中西區區內行人路增設遮擋簷篷 [提交日期：14.10.2016]	渠務署 運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> 已致函運輸署要求於有關地點加設遮雨屏，包括般含道63號光景臺（聖嘉勒小學對出）、堅尼地城石山街及堅尼地城站C出口，並就工程建議同步諮詢部門意見 	<ul style="list-style-type: none"> 聖嘉勒小學表示渠務署會於小學對出位置設遮雨屏（般含道63號光景臺） 堅尼地城石山街由雅福台對出至堅尼地城站B出口的一段行人路已被納入「在行人通道加建上蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍 會繼續與運輸署及路政署跟進堅尼地城站C出口增設遮擋簷篷的建議
18.	要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱 [提交日期：5.10.2016]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> 有關地點屬私人地段，會與私人地段業權持有人商討，建議由業權持有人負責加設扶手工程 已將增設垃圾箱的建議轉交食環署跟進 	<ul style="list-style-type: none"> 會聯絡業權持有人建議由業權持有人興建扶手
19.	開放並綠化西營盤甘雨街的政府土地 [提交日期：20.10.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，並確定於有關地點設置綠化區。 	<ul style="list-style-type: none"> 待工程組提交初步設計後諮詢相關部門意見

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
20.	搬遷大道西/水街交界行人路上的電箱 [提交日期：25.10.2016]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> 有關電箱並非由民政處管理，會將建議轉交運輸署跟進 	<ul style="list-style-type: none"> 由運輸署負責研究搬遷電箱的建議
21.	美化山道天橋橋躉的壁畫 [提交日期：6.1.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫 區議會秘書處已收集各議員就區內需進行翻新工程的壁畫地點提交的建議 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續進行有關檢討
22.	半山干德道 56 號殷樺花園二期門前行人路設置花盤 [提交日期：9.1.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，會安排承辦設置花盆 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
23.	堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅 [提交日期：16.1.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，工程組正準備初步工程設計 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續策劃有關工程
24.	堅道 134 號行人路近馬路設置長條形花盆植物 [提交日期：13.3.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，運輸署正研究於有關地點設置花盆、欄杆及防撞柱的可行性 	<ul style="list-style-type: none"> 等待運輸署回覆
25.	在均益大廈一期對出欄杆放置花盆 [提交日期：21.2.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢，如未有收對反對意見，會安排承辦設置花盆 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
26.	修補摩星嶺登山樓梯 [提交日期：7.3.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已轉介地政處樹木組修剪及清理路旁樹枝，之後工程組會安排清 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續策劃有關工程

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			理樓梯沿路的垃圾及樹葉 <ul style="list-style-type: none"> 會與土木工程拓展署研究改善樓梯的工程範圍 	
27.	修補青蓮台路面及樓梯 [提交日期：3.4.2017]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信路政署要求部門修補有關路面及樓梯，路政署指有關行人路及樓梯處於沿路的各私人地段內，不屬該署維修範圍，其維修保養是由有關的地段業權持有人負責，該署不會維修上述私人地段 	<ul style="list-style-type: none"> 會聯絡業權持有人建議由業權持有人負責維修有關道路
28.	士美菲路馬路中間欄杆設置花盆 [提交日期：3.4.2017]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢，如未有收對反對意見，會安排承辦商設置花盆 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
29.	修補西營盤僑成大廈樓梯 [提交日期：3.4.2017]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信路政署要求部門修補有關樓梯，路政署回覆指有關樓梯不屬該署維修範圍，並非由該署負責保養及維修 	<ul style="list-style-type: none"> 會聯絡業權持有人建議由業權持有人負責修補樓梯
30.	在山道對出的欄杆放置花盆 [提交日期：21.4.2017]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
31.	興建水街座椅上蓋 [提交日期：18.7.2017]	民政事務總 署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，發現現有座椅附近有樹木及地底設施，未能為上蓋安裝地基 	<ul style="list-style-type: none"> 建議擱置有關工程計劃
32.	在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆	中西區民政 事務處	<ul style="list-style-type: none"> 有關地點位於隧道範圍內，可能沒有足夠日 	<ul style="list-style-type: none"> 將安排更換現有殘破花架

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
	[提交日期：18.7.2017]		照。會先更換現有殘破的花架及塑膠植物	
33.	拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和指示牌向北移 [提交日期：18.7.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> 諮詢路政署及運輸署意見 	<ul style="list-style-type: none"> 運輸署初步認為有關欄杆分隔斜路，有助保障路人安全，故不建議移除
34.	堅道欄杆掛設花盆 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 納入第16項「堅道欄杆掛設花盆」 	<ul style="list-style-type: none"> 已於2018年12月設置花盆
35.	羅便臣道欄杆盆栽設置工程 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 正就工程諮詢部門意見 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
36.	中環半山扶手梯(皇后大道中至堅道段)加裝烏網及烏刺工程 [提交日期：28.9.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> 正與運輸署、路政署及機電工程署研究有關建議。運輸署初步同意負責有關工程，並會聯同相關部門商討可行方案 	<ul style="list-style-type: none"> 運輸署已於近中環街市一段安裝烏刺作為試點
37.	移走卑路乍街近西祥街行人路上的路牌 [提交日期：28.9.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> 已將有關建議轉交路政署及運輸署跟進 	<ul style="list-style-type: none"> 運輸署將移除有關路牌
38.	觀龍樓龍華下街加設座椅連上蓋 [提交日期：28.9.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組定期合約顧問已進行實地視察，初步建議於龍華下街近球場位置設置兩個座椅連上蓋 	<ul style="list-style-type: none"> 將與計劃倡議人進行實地視察進一步確認工程細節
39.	石山街社區綜合大樓增設飲水機 [提交日期：28.9.2018]	建築署	<ul style="list-style-type: none"> 正與建築署及水務署研究安裝飲水機的細節 	<ul style="list-style-type: none"> 繼續與建築署及水務署跟進工程
40.	聖士提反里欄杆設皮蛋缸	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 進行實地視察後，工程改為於有關地點設置座地式花盆 	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正準備工程設計，將諮詢運輸署設置矮柱的建議

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
	[提交日期：1.3.2018]		<ul style="list-style-type: none"> 土木工程拓展署認為放置花盆會為現有擋土牆結構增加一定壓力，故建議設置矮柱代替 	
41.	維修由火井通往屈地街 38-44 號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆 [提交日期：1.3.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，待地政總署提供清楚地界圖予工程組繼續推展工程 	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正準備工程設計圖
42.	羅便臣道近花園道交界處道路旁及行人路綠化工程 [提交日期：1.3.2018]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> 正就工程諮詢部門意見 	<ul style="list-style-type: none"> 工程籌備中
43.	波老道加建小型花圃 [提交日期：1.3.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 由於建議工程位置位於斜坡頂部，設置小型花圃會增加斜坡的負重 計劃倡議人同意不用加建小型花圃，但建議清理該地點的雜草，以免招惹蚊蟲 	<ul style="list-style-type: none"> 工程組將安排清理雜草
44.	將石山街堅尼地城綜合大樓 3 部升降機地下按鈕改成獨立操作 [提交日期：1.3.2018]	機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> 已轉介機電工程署跟進 	<ul style="list-style-type: none"> 工程不會以地區小型工程撥款推行
45.	堅道欄杆設置花盆 [提交日期：11.5.2018]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 納入第 16 項「堅道欄杆掛設花盆」 	<ul style="list-style-type: none"> 已於 2018 年 12 月設置花盆
46.	更換堅尼地城山市街階梯藝術畫作 [提交日期：11.5.2018]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 納入第 21 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內 	<ul style="list-style-type: none"> 納入第 21 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
47.	於李寶龍路頂增設水龍喉 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察確定水龍喉位置 	<ul style="list-style-type: none"> 將聯絡水務署及相關部門就供水地點提供意見
48.	聖士堤反里增設水掣 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 將進行實地視察確定水龍喉位置 	<ul style="list-style-type: none"> 將聯絡水務署及相關部門就供水地點提供意見
49.	美化堅道 80 號旁卑利街拆牌檔的位置 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信食環署查詢有關地點的用途，食環署回覆指有關地點未有計劃用途 	<ul style="list-style-type: none"> 將進行實地視察確認工程位置及設計
50.	伊利近街扶手電梯交界重鋪路面 [提交日期：6.9.2018]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信路政署要求重鋪路面；及去信食環署要求加強清洗有關路面 	<ul style="list-style-type: none"> 路政署回覆指已安排進行重鋪路面；食環署回覆指會加強該地點清洗路面的工作
51.	些利街樓梯增設扶手欄杆 [提交日期：6.9.2018]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信運輸署及路政署要求增設扶手欄杆 	<ul style="list-style-type: none"> 運輸署回覆指將會向路政署發出施工令增設扶手
52.	半山扶手電梯鄰近路面加設供水裝置 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 沿扶手電梯已有三個由民政處管理的供水裝置，食環署可借用有關裝置用作清洗街道 	<ul style="list-style-type: none"> 與水務署研究於干德道近扶手梯位置設置供水裝置的可行性
53.	豎立醫學博物館資料牌 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 小組建議可設置數個資料牌於區內不同地點 	<ul style="list-style-type: none"> 將進行實地視察確認設立資料牌位置
54.	於港鐵香港大學站 C1 出入口升降機(編號 LT-11) 外牆加設遮雨上蓋及優化天橋下花槽的工程 [提交日期：14.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 將與港鐵進行實地視察及研究於港鐵建築物外牆加設遮雨上蓋的可行性 	<ul style="list-style-type: none"> 與港鐵跟進研究

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
55.	龍虎山郊野公園加設飲水機 [提交日期：24.9.2018]	漁農自然護理署	● 小組已去漁護署要求加設飲水機	● 漁護署回覆指計劃於龍虎山郊野公園松林炮台的資訊板旁加設飲水機
56.	贊善里亞畢諾道路口樓梯南面加設扶手 [提交日期：3.10.2018]	運輸署 路政署	● 小組已去信運輸署及路政署要求增設扶手	● 等待部門回覆
57.	堅道 24A-24 號對出欄杆設置花盆 [提交日期：3.10.2018]	中西區民政事務處	● 已進行實地視察確認花盆的位置及數量，並已諮詢部門意見	● 已於 2018 年 12 月設置花盆
58.	羅便臣道欄杆及地上設置花盆 [提交日期：3.10.2018]	中西區民政事務處	● 已進行實地視察確認花盆的位置及數量，並已諮詢部門意見	● 已於 2018 年 12 月設置花盆
59.	更換薄扶林道前往桃李園、青蓮臺及魯班先師廟、香港大學學生宿舍附近指示牌 [提交日期：10.10.2018]	民政事務總署工程組	● 將進行實地視察確定指示牌的位置	● 由民政事務總署工程組跟進工程

徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

文件提交

5. 本文件將於二〇一九年一月四日舉行的地區小型工程工作小組第五次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一九年一月