

**由民政事務處主導  
中西區地區小型工程計劃建議  
研究進度報告**

## 目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

## 地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。

3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
1.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程  [提交日期：18.9.2008]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作小組已於 2017 年 4 月 20 日去信路政署，要求該署加快有關工程進度</li> <li>路政署於 2017 年 4 月 28 日回覆指該署預計可於本年年中將詳細設計交予民政處。待撥款通過後起計，工程預計會於兩年內分階段完成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>路政署已提交工程設計，包括重鋪九如坊、歌賦街及安和里的地面，以及更換兩支九如坊至歌賦街樓梯附近的矮柱 (Bollards)</li> <li>路政署初步估算工程費用約\$1,000,000</li> </ul>
2.	綠化水街公廁  [提交日期：1.6.2011]	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> <li>食環署已將工程列入「公廁翻新工程計劃」，現正審視建築署提交的初步工程設計，包括垂直綠化設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>食環署與建築署繼續策劃有關翻新工程</li> </ul>
3.	中西區海濱長廊(上環段)外牆美化工程  [提交日期：7.5.2012]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>納入第 32 項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內]</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
4.	改善及美化堅尼地城蒲飛徑 [提交日期：12.2012]	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 納入第 14 項「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」研究進度內</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 納入第 14 項「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋」建議跟進工作內</li> </ul>
5.	重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱 [提交日期：7.12.2012]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有關石柱已於 2013 年 2 月納入新項目/新類別的評級建議。區議會秘書處已於 2016 年 7 月去信古蹟辦事處，了解處方就有關歷史建築物評估工作的進度。古蹟辦於 2016 年 9 月回覆表示現正就太子臺台階進行研究，包括檔案查閱、資料核實、實地視察和記錄；一般而言，新增項目的評估將視乎其緩急需要(例如有拆卸計劃)分階段處理；現行的歷史建築評級制度屬行政措施，並不影響建築物原有的業權及管理權。日後若有任何工程可能影響該台階，歡迎向古蹟辦提供詳細工程資料，古蹟辦會從文物保育角度提供技術意見</li> <li>● 工程組已到現場視察，初步對進行簡單粉飾工程，如鬆油漆或以英泥修補現有石柱，能否保持石柱原有風貌有所保留</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 待古蹟辦事處就有關石柱進行評級後再研究工程的可行性</li> </ul>
6.	太白台後巷路燈安裝工程 [提交日期：29.11.2013]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 就在羲皇台近太白台後巷一側外牆安裝路燈的初步建議，已諮詢民政事務總署，由於有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 路政署路燈部已為太白臺後巷分別近山市街和李寶龍路入口的現有街燈（街燈編號</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<p>關工程於純私人地段進行，按現行《推行地區小型工程計劃指引》無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>由於太白臺後巷屬私人業權的範圍，路政署路燈部未能在此加設街燈，但部門會研究其他改善方法如增加現有照明燈的亮度或將街燈移近後巷</li> </ul>	<p>39927 和 45834)更換燈胆，增加後巷兩端入口處的光度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>路政署同時亦研究將現有街燈移近後巷兩端入口以增加後巷受光範圍，等待路政署回覆進度</li> </ul>
7.	<p>半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄</p> <p>[提交日期：5.12.2013]</p>	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關石級坐落於私人地段範圍內(羅便臣大廈及賓士花園)，本處按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務總署，總署回覆指有關工程應由私人地段業權持有人負責，本處會與私人地段業權持有人商討，建議由業權持有人負責加設扶手工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將與私人地段業權持有人會面及進行實地視察，建議由業權持有人負責加設扶手</li> <li>繼續諮詢民政事務總署</li> </ul>
8.	<p>美化連接山道與薄扶林道的樓梯</p> <p>[提交日期：3.3.2015]</p> <p>[納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內]</p>	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>納入第32項「美化山道天橋橋躉的壁畫」計劃建議內</li> </ul>
9.	<p>維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅</p> <p>[提交日期：15.5.2015]</p>	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>已諮詢相關部門，運輸署、路政處及康文署表示有關休憩處外的座椅並非由他們負責管理及保養維修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待地政總署及康文署回覆</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 座椅圍繞的大型花槽由康文署負責管理及保養，正與地政總署及康文署研究，交由康文署管理及保養有關座椅的可行性</li> </ul>	
10.	<p>蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋</p> <p>[包括「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」進度在內]</p> <p>[提交日期：4.2.2016]</p>	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已致函路政署及運輸署要求考慮在「改善及美化堅尼地城蒲飛徑」及「蒲飛路旁增設升降機及蒲飛徑行人樓梯上設置擋雨上蓋(2016)」計劃建議下一併優化蒲飛徑</li> <li>• 路政署表示暫時未有計劃進行大規模重整路面工程，但會定期檢查行人路面、梯級及欄杆狀況，如有需要會安排修理或更換；另外，路政署表示蒲飛徑現時的照明設備已合乎標準；就蒲飛徑上段有街燈被樹木遮蓋，路政署已要求相關部門安排修剪樹木</li> <li>• 運輸署已將增設升降機的建議納入「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃</li> <li>• 有關設置擋雨上蓋的建議，運輸署表示根據該署於2016年5月進行的統計有關路段的高峰人流約為每小時193人次，未達運輸署加設遮雨屏每小時4000人次的標準</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 繼續與工程組及定期合約顧問檢討地區小型工程的內容及初步工程估算</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 於堅尼城城蒲飛徑加設擋雨上蓋，已被納入「在行人通道加建上蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍（即連接公共運輸交匯處或鐵路站）的走線方案之一，待區議會就走線方案給予優次排列，路政署的顧問工程師會先研究排在首位的走線方案，以確定可行性及擬定工程計劃</li> <li>• 就上述「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃及「在行人通道加建上蓋計劃」的進展，與工程組及定期合約顧問檢討地區小型工程的內容及初步工程估算</li> </ul>	
11.	在德忌利士街花槽旁增設長椅  [提交日期：25.2.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 由於建議設置的座椅位於港鐵站上，民政處就有關工程諮詢港鐵意見。港鐵原則上不反對民政事務總署工程組進行地底勘探，以確認工程的可行性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工程組已完成地底勘探，會就勘探結果提交座椅的初步設計及建議位置</li> </ul>
12.	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況  [提交日期：2.3.2016]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已與路政署於2017年1月進行實地視察，確認工程內容。路政署會安排進行加設扶手及維修石級的工程</li> <li>• 民政處已要求路政署盡快提交有關工程的設計及預算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 等待路政署回覆</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
13.	域多利道至摩星嶺一帶露天巴士候車站增設遮擋簷篷  [提交日期：20.4.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>於實地視察所見，兩個建議的地點均有行人路過窄及現有地底設施的問題，只有近港島西廢物轉運站近巴士站一段較闊的行人路有可能設置遮擋簷篷</li> <li>由於遮擋簷篷是為巴士站的候車乘客而設，民政處已邀請巴士公司考慮於有關巴士站設置遮擋簷篷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>巴士公司回覆指由於有關巴士站附近行人路狹窄，不會考慮加建遮擋簷篷</li> <li>民政事務總署工程組因應地理限制完成簷篷初步設計</li> </ul>
14.	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈  [提交日期：27.4.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>已諮詢路政署及香港房屋協會，路政署及房協表示不會於民政處設施內安裝照明燈</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>已邀請機電工程署安裝有關照明燈，正等待部門回覆</li> </ul>
15.	興建綠色專線小巴候車亭（堅道 132 至 134 號）  [提交日期：4.7.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組已提交工程初步設計，正就工程建議諮詢部門意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續策劃有關工程</li> </ul>
16.	搬遷皇后大道西行人路上的電箱  [提交日期：6.9.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關電箱並非民政處管理，已將建議轉交路政署、地政總署、運輸署及機電工程署跟進，正等待部門回覆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關電箱屬運輸署管理，由路政署負責維修</li> <li>運輸署初步回覆指現時港燈於皇后大道西正展開工程，有關搬遷電箱須待港燈完成工程後再展開</li> </ul>
17.	於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅  [提交日期：5.10.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組已提交初步工程設計諮詢部門意見，部門對工程未提出反對意見，如地區諮詢未收對反對意見，民政處會提交工程撥款申請</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>部門未有反對有關工程建議，將安排進行地區諮詢</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
18.	舊山頂道至克頓道的 行山徑優化工程  [提交日期：6.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進</li> <li>• 漁農自然護理署回覆，建議中的舊山頂道至寶珊道及寶珊道至克頓道兩條行山路線地勢崎嶇及會繞過多個人工斜坡。有關路段及斜坡並不是由漁護署所建造或管理，兩段路線處於薄扶林郊野公園的邊陲位置，如有關優化工程得以落實，屆時漁護署會就工程提供適切的意見</li> <li>• 港島西及南區地政處回覆，該行人徑坐落於政府土地及鄰近薄扶林郊野公園。然而，由於圖則比例的關係，因此難以確定該行人徑是否侵佔了郊野公園範圍。就擬議維修／優化工程，若相關政府部門向地政處提出部門撥地的申請，地政處會按既定程序處理，但相關部門必須負起該兩條擬議行山徑日後的管理及維修保養責任</li> <li>• 路政署回覆，舊山頂道至克頓道的行山徑及荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 繼續與工程組及相關部門研究以地區小型工程跟進有關優化工程的可行性</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
19.	維修荷蘭灣徑的行山設施  [提交日期：6.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>區議會秘書處已去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進</li> <li>港島東區地政處及港島西及南區地政處回覆荷蘭徑坐落於政府土地，大部分位於港島東區地政處的管轄範圍內。若有政府部門計劃維修荷蘭徑的行山設施，可向港島東區地政處及港島西及南區地政處提出撥地申請，地政處會按既定程序處理，有關部門須負起該行山徑日後的管理及維修保養責任</li> <li>路政署回覆，荷蘭灣徑並非由路政署負責保養及維修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>會向港島東區地政處及港島西及南區地政處取得荷蘭灣徑位於港島東區、西區及南區的地界資料，以便考慮轉介相關民政處研究以地區小型工程跟進有關維修工程的可行性</li> </ul>
20.	堅道欄杆掛設花盆  [提交日期：6.10.2016]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>已進行實地視察，發現有關地點現有的欄杆為孫中山史蹟徑的特色欄杆，不適合掛設花盆，改為於有關地點設置座地式花盆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組正就花盆款式要求承辦商提供樣辦參考</li> </ul>
21.	美化羅便臣道 49 號半山中環行人電梯底休憩處  [提交日期：11.10.2016]	民政事務總 署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組已提交初步工程設計，會就工程建議諮詢部門意見及進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程項目為於羅便臣道近中環至半山扶手梯附近增設三張座椅</li> <li>將就工程建議諮詢部門意見及安排進行地區諮詢</li> </ul>
22.	中西區區內行人路增設遮擋簷篷	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>已致函運輸署要求於有關地點加設遮雨屏，包括般含道 63 號光景</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>聖嘉勒小學來信表示渠務署已答應於小學對出位置設遮</li> </ul>



項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
	[提交日期：14.10.2016]		<p>臺（聖嘉勒小學對出）、堅尼地城石山街及堅尼地城站 C 出口，並就工程建議同步諮詢部門意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 已安排民政事務總署工程組同步與定期合約顧問就以地區小型工程推行有關工程的技術可行性及工程預算進行初步研究</li> <li>● 由石山街雅福台對出至堅尼地城站 B 出口的一段石山街，已被納入「在行人通道加建上蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍（即連接公共運輸交匯處或鐵路站）的走線方案之一，待區議會就走線方案給予優次排列，路政署的顧問工程師會先研究排在首位的走線方案，以確定可行性及擬定工程計劃</li> </ul>	<p>雨屏。因此，不會以地區小型工程跟進於般含道 63 號光景臺（聖嘉勒小學對出）增設遮擋簷篷的建議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 繼續策劃有關工程</li> </ul>
23.	<p>要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱</p> <p>[提交日期：5.10.2016]</p>	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有關地點屬私人地段，會與私人地段業權持有人商討，建議由業權持有人負責加設扶手工程</li> <li>● 本處亦會按現行《推行地區小型工程計劃指引》，諮詢民政事務總署。已於 2017 年 1 月統計現時行經該處的人次</li> <li>● 已將增設垃圾箱的建議轉交食環署跟進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 會聯絡業權持有人建議由業權持有人興建扶手</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
24.	開放並綠化西營盤甘雨街的政府土地  [提交日期：20.10.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>已進行實地視察，並確定於有關地點設置綠化區。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待工程組提交初步設計後諮詢相關部門意見</li> </ul>
25.	搬遷大道西/水街交界行人路上的電箱  [提交日期：25.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關電箱並非由民政處管理，會將建議轉交運輸署跟進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待運輸署回覆</li> </ul>
26.	美化山道天橋橋躉的壁畫  [提交日期：6.1.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>正一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫</li> <li>區議會秘書處已收集各議員就區內需進行翻新工程的壁畫地點提交的建議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續進行有關檢討</li> </ul>
27.	半山干德道 56 號殷樺花園二期門前行人路設置花盤  [提交日期：9.1.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待部門意見</li> </ul>
28.	堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅  [提交日期：16.1.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>已進行實地視察，工程組正準備初步工程設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續策劃有關工程</li> </ul>
29.	堅道 134 號行人路近馬路設置長條形花盆植物  [提交日期：13.3.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>已進行實地視察，運輸署正研究於有關地點設置花盆、欄杆及防撞柱的可行性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待運輸署回覆</li> </ul>
30.	在均益大廈一期對出欄杆放置花盆  [提交日期：21.2.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待部門意見</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
31.	擴闊羅便臣道 60 號外 56A 專線小巴士站  [提交日期：13.3.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢地政總署有關羅便臣道 60 號窄巷的地段屬權</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待地政總署回覆</li> </ul>
32.	修補摩星嶺登山樓梯  [提交日期：7.3.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>已向地政總署、路政署、運輸署及土木工程拓展署查詢樓梯的所屬部門，並邀請相關部門跟進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待有關部門回覆</li> </ul>
33.	修補青蓮台路面及樓梯  [提交日期：3.4.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關路面及樓梯位於私人地段，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，本處無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程</li> <li>小組已去信路政署要求部門修補有關路面及樓梯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>路政署回覆指有關行人路及樓梯處於沿路的各私人地段內，不屬該署維修範圍，其維修保養是由有關的地段業權持有人負責，該署不會維修上述私人地段</li> </ul>
34.	士美菲路馬路中間欄杆設置花盆  [提交日期：3.4.2017]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待部門意見</li> </ul>
35.	修補西營盤僑成大廈樓梯  [提交日期：3.4.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關路面及樓梯位於私人地段，按現行《推行地區小型工程計劃指引》，本處無充份理據以地區小型工程整體撥款進行有關工程</li> <li>小組已去信路政署要求部門修補有關樓梯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>路政署回覆指有關樓梯不屬該署維修範圍，並非由該署負責保養及維修</li> <li>會聯絡業權持有人建議由業權持有人負責修補樓梯</li> </ul>
36.	在山道對出的欄杆放置花盆  [提交日期：21.4.2017]	中西區 民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待部門意見</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
37.	興建水街座椅上蓋 [提交日期：18.7.2017]	未定	<ul style="list-style-type: none"> <li>建議由座椅所屬部門推行工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正查詢負責管理座椅的部門</li> </ul>
38.	在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關地點位於隧道範圍內，可能沒有足夠日照。會研究於隧道出入口位置較多日照地點設置花盆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>繼續研究及跟進</li> </ul>
39.	拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和指示牌向北移 [提交日期：18.7.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢路政署及運輸署意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運輸署初步認為有關欄杆分隔斜路，有助保障路人安全，故不建議移除</li> </ul>
40.	堅道欄杆掛設花盆 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>正諮詢部門意見，如部門不反對推行工程，將進行地區諮詢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組正就花盆款式要求承辦商提供樣辦參考</li> </ul>
41.	羅便臣道欄杆盆栽設置工程 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>將就工程諮詢部門意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>納入「羅便臣道近花園道交界處道路旁及行人路綠化工程」</li> </ul>
42.	中環半山扶手梯(皇后大道中至堅道段)加裝烏網及烏刺工程 [提交日期：28.9.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> <li>正與運輸署及、路政署及機電工程署研究有關建議。運輸署初步同意負責有關工程，並會聯同相關部門商討可行方案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>待運輸署提交研究方案</li> </ul>
43.	移走卑路乍街近西祥街行人路上的路牌 [提交日期：28.9.2017]	路政署/運輸署	<ul style="list-style-type: none"> <li>已將有關建議轉交路政署及運輸署跟進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待部門回覆</li> </ul>
44.	觀龍樓龍華下街加設座椅連上蓋 [提交日期：28.9.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>將進行實地視察進一步確認工程位置及數量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將安排進行實地視察</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
45.	優化薄扶林道學士台、香港大學宿舍、寶翠園第三座前往港鐵香港大學站 C1 出入口周邊行人路及交通配套設施  [提交日期：28.9.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運輸署已提交交通改善建議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 民政事務總署工程組已按運輸署建議提交工程初步設計及估算</li> <li>● 將提交工程撥款申請予小組審批</li> </ul>
46.	石山街社區綜合大樓增設飲水機  [提交日期：28.9.2017]	建築署	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正與建築署及水務署研究安裝飲水機的細節</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 繼續與建築署及水務署跟進工程</li> </ul>
47.	聖士提反里欄杆設皮蛋缸  [提交日期：1.3.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 將就設置位置及數量諮詢部門意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 繼續與相關部門跟進工程</li> </ul>
48.	移走中環城皇道一棵樹木根部上的竹枝  [提交日期：1.3.2017]	建築署	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有關樹木屬建築署管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建築署回覆指有關竹枝已被移除</li> </ul>
49.	維修由火井通往屈地街 38-44 號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆  [提交日期：1.3.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已進行實地視察，待地政總署提供清楚地界圖予工程組繼續推展工程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 繼續與相關部門跟進工程</li> </ul>
50.	在南里兒童遊樂場近上山樓梯處增加照明  [提交日期：1.3.2017]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有關照明設施位於私有地段內</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 轉介路政署路燈部研究於附近公眾行人路的路燈加強照明</li> </ul>
51.	羅便臣道近花園道交界處道路旁及行人路綠化工程  [提交日期：1.3.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 將就工程諮詢部門意見</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 繼續與相關部門跟進工程</li> </ul>

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度/ 備註	建議跟進工作
52.	波老道加建小型花圃 [提交日期：1.3.2017]	民政事務總署工程組	• 將安排實地視察研究改善現有環境	• 繼續與工程組跟進工程
53.	將石山街堅尼地城綜合大樓 3 部升降機地下按鈕改成獨立操作 [提交日期：1.3.2017]	機電工程署	• 已轉介機電工程署跟進	• 繼續與相關部門跟進工程

### 徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

### 文件提交

5. 本文件將於二〇一八年五月十一日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處  
二〇一八年五月