

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃建議
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃建議研究進度報告，並進行討論。

地區小型工程計劃建議研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，原則上通過以下地區小型工程計劃建議，同意由有關主導部門初步研究計劃的可行性，及擬備初步設計方案及進行地區諮詢等工作。
3. 現列舉有關計劃建議的研究進度報告如下，以供委員審閱：

中西區民政事務處跟進 優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
1.	在德忌利士街花槽旁 增設長椅 [提交日期：25.2.2016]	民政事務 總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 由於建議設置的座椅位於港鐵站上，民政處就有關工程諮詢港鐵意見。港鐵原則上不反對民政事務總署工程組進行地底勘探，以確認工程的可行性 • 工程組已完成地底勘探，會就勘探結果提交座椅的初步設計及建議位置
2.	域多利道至摩星嶺一 帶露天巴士候車站增 設遮擋簷篷 [提交日期：20.4.2016]	民政事務總 署工程組	<ul style="list-style-type: none"> • 於實地視察所見，兩個建議的地點均有行人路過窄及現有地底設施的問題，只有近港島西廢物轉運站近巴士站一段較闊的行人路有可能設置遮擋簷篷 • 由於遮擋簷篷是為巴士站的候車乘客而設，民政處已邀請巴士公司考慮於有關巴士站設置遮擋簷篷，但巴士公司回覆指由於有關巴士站附近行人路狹窄，不會考慮加建遮擋簷篷 • 工程組會於巴士站附近一段較闊行人路擬定簷篷初步設計供委員審議

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
3.	堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈 [提交日期：27.4.2016]	民政事務總署工程組定期合約顧問	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢路政署及香港房屋協會，兩者均表示不會於民政處設施內安裝照明燈 由於涉及電力裝置系統，工程需由民政事務總署工程組定期合約顧問研究 顧問正為工程提供初步設計及預算
4.	於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的坐椅 [提交日期：5.10.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已提交初步工程設計諮詢部門意見，部門對工程未提出反對意見 工程組正安排進行工程
5.	舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程 [提交日期：6.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> 工作小組已去信漁護署、地政處及路政署，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 漁護署及地政處指根據倡議人提供的資料，未能確定有關行山徑的負責部門；路政署指行山徑不屬該部門負責保養及維修 民政處將邀請倡議人及相關部門進行實地視察，進一步確認需要優化的範圍及項目
6.	維修荷蘭灣徑的行山設施 [提交日期：6.10.2016]	未定	<ul style="list-style-type: none"> 工作小組已去信地政處及路政署，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進 地政處指根據倡議人提供的資料，未能確定有關行山設施的負責部門；路政署指有關路段不屬該部門負責保養及維修 民政處將邀請倡議人及相關部門進行實地視察，進一步確認需要優化的範圍及項目
7.	開放並綠化西營盤甘雨街的政府土地 [提交日期：20.10.2016]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，並確定於有關地點設置綠化區 待工程組提交初步設計後諮詢相關部門意見

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
8.	堅道與卑利街交界北面天橋底增設長椅 [提交日期：16.1.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，工程組正準備初步工程設計
9.	堅道 134 號行人路近馬路設置長條形花盆植物 [提交日期：13.3.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，運輸署不建議加裝欄杆及防撞柱 正就加設花盆諮詢部門意見
10.	修補摩星嶺登山樓梯 [提交日期：7.3.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已轉介地政處樹木組修剪及清理路旁樹枝，工程組會安排清理樓梯沿路的垃圾及樹葉 由於土木工程拓展署正於附近進行工程，而工程範圍包括樓梯近山上路段，民政處會與部門協調各自負責改善的樓梯範圍
11.	在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆 [提交日期：18.7.2017]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 有關地點位於隧道範圍內，沒有足夠日照不利植物健康生長，故不建議種植植物 民政處正安排更換現有殘破的花架及塑膠植物
12.	觀龍樓龍華下街加設座椅連上蓋 [提交日期：28.9.2017]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 將與計劃倡議人進行實地視察進一步確認工程地點
13.	聖士提反里欄杆設皮蛋缸 [提交日期：1.3.2018]	中西區民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> 進行實地視察後，倡議人同意工程改為於有關地點設置座地式花盆，但土木工程拓展署認為放置花盆會為現有擋土牆結構增加一定壓力，故建議設置矮柱代替 已諮詢部門意見，工程組正安排安裝矮柱
14.	維修由火井通往屈地街 38-44 號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆 [提交日期：1.3.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已進行實地視察，由於建議地點鄰近私人地段，工程組需進行測量以進一步確定設置扶手位置 工程組正安排測量及準備工程設計圖

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
15.	於李寶龍路頂增設水龍喉 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已與水務署及工程組進行實地視察初步確定設置供水裝置的位置，待水務署提供接駁水管的圖則，工程組會準備工程設計圖
16.	聖士堤反里增設水掣 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已與水務署及工程組進行實地視察初步確定設置供水裝置的位置，待水務署提供接駁水管的圖則，工程組會準備工程設計圖
17.	美化堅道 80 號旁卑利街拆牌檔的位置 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 小組已去信食環署查詢有關地點的用途，食環署回覆指有關地點未有計劃用途 已進行實地視察，工程組將提供初步設計工供進一步審議
18.	半山扶手電梯鄰近路面加設供水裝置 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 沿扶手電梯已有三個由民政處管理的供水裝置，食環署可借用有關裝置用作清洗街道 已與水務署及工程組進行實地視察確定設置供水裝置的位置，待水務署提供接駁水管的圖則，工程組會準備工程設計圖
19.	豎立醫學博物館資料牌 [提交日期：6.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 小組建議可設置數個資料牌於區內不同地點 將進行實地視察確認設立資料牌位置
20.	於港鐵香港大學站 C1 出入口升降機(編號 LT-11) 外牆加設遮雨上蓋及優化天橋下花槽的工程 [提交日期：14.9.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 已與港鐵及工程組進行實地視察研究加設遮雨上蓋的可行性 由於建議加設上蓋位位置涉及地界問題，民政處將與港鐵及地政處進一步商討研究
21.	更換薄扶林道前往桃李園、青蓮臺及魯班先師廟、香港大學學生宿舍附近指示牌 [提交日期：10.10.2018]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 將進行實地視察確定指示牌的位置

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
22.	羅便臣道 49 號護土牆下的休憩處改善設施 [提交日期：15.2.2019]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 計劃倡議人建議於有關地點設置花盆，工程組正就建議準備設計圖
23.	擺花街休憩處 [提交日期：22.2.2019]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 計劃倡議人已同意坐椅設計款式，本處已就工程地點及設計諮詢部門意見，工程組現正準備工程預算
24.	清拆西區公眾貨物裝卸區 1-3 號泊位的圍欄 [提交日期：22.2.2019]	民政事務總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已進行實地視察及量度清拆欄杆的範圍，正準備工程設計圖

其他部門跟進

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
25.	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程 [提交日期：18.9.2008]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 工作小組已於 2017 年 4 月 20 日去信路政署，要求該署加快有關工程進度 • 路政署於 2017 年 4 月 28 日回覆指該署預計可於年中將詳細設計交予民政處。待撥款通過後起計，工程預計會於兩年內分階段完成 • 路政署已提交初步工程設計，包括重鋪九如坊、歌賦街及安和里的地面，以及更換兩支九如坊至歌賦街樓梯附近的矮柱(Bollards) • 路政署正準備工程詳細設計及預算，將會向地區設施管理委員會提交撥款申請 • 工作小組已去信路政署查詢計劃進展
26.	綠化水街公廁 [提交日期：1.6.2011]	食物環境衛生署	<ul style="list-style-type: none"> • 食環署已將工程列入「公廁翻新工程計劃」，由建築署負責推行工程。 • 建築署現建議於其中兩個天台近圍牆邊加設鋼線/鐵網支架作支撐，並於支架的底部加設花床及種植攀緣植物 • 有關綠化工程將會於水街公廁進行翻新工程時一併進行，並預計於 2019 年第三季展開。
27.	改善連接蘇杭街與皇后大道中的樓梯的狀況 [提交日期：2.3.2016]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 已與路政署於 2017 年 1 月進行實地視察，確認工程內容。路政署會安排進行加設扶手及維修石級的工程 • 路政署正排期推行工程

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
28.	搬遷皇后大道西行人路上的電箱 [提交日期：6.9.2016]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關電箱並非由民政處管理，已將建議轉交路政署、地政總署、運輸署及機電工程署跟進 ● 運輸署初步回覆指現時港燈於皇后大道西正展開工程，有關搬遷電箱須待港燈完成工程後再展開 ● 如有任何資訊更新，運輸署會透過民政處通知工作小組
29.	中西區區內行人路增設遮擋簷篷 [提交日期：14.10.2016]	渠務署 運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> ● 已邀請運輸署要求於有關地點加設遮雨屏，包括般含道 63 號光景臺(聖嘉勒小學對出)、堅尼地城石山街及堅尼地城站 C 出口，並就工程建議同步諮詢部門意見 ● 聖嘉勒小學表示渠務署會於小學對出位置設遮雨屏(般含道 63 號光景臺) ● 堅尼地城石山街由雅福台對出至堅尼地城站 B 出口的一段行人路已被納入「在行人通道加建上蓋計劃」三個符合施政報告倡議範圍 ● 會繼續與運輸署及路政署跟進堅尼地城站 C 出口增設遮擋簷篷的建議 ● 如有任何資訊更新，相關部門會透過民政處通知工作小組
30.	搬遷大道西/水街交界行人路上的電箱 [提交日期：25.10.2016]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關電箱並非由民政處管理，已將建議轉交運輸署跟進 ● 運輸署已向路政署發出工作指示，有關搬遷工程預計於六月動工，十月完工
31.	中環半山扶手梯(皇后大道中至堅道段)加裝烏網及烏刺工程 [提交日期：28.9.2017]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> ● 運輸署及機電工程署正研究有關建議。運輸署同意負責有關工程，並會聯同相關部門商討可行方案 ● 如有任何資訊更新，運輸署及機電工程署會透過民政處通知工作小組

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
32.	石山街社區綜合大樓 增設飲水機 [提交日期：28.9.2018]	建築署	<ul style="list-style-type: none"> • 正與建築署及水務署研究安裝飲水機的細節 • 繼續與建築署及水務署跟進工程，如有任何資訊更新，建築署及水務署會透過民政處通知工作小組
33.	將石山街堅尼地城綜合大樓 3 部升降機地下按鈕改成獨立操作 [提交日期：1.3.2018]	機電工程署	<ul style="list-style-type: none"> • 已轉介機電工程署跟進，工程不會以地區小型工程撥款推行 • 如有任何資訊更新，機電工程署會透過民政處通知工作小組
34.	些利街樓梯增設扶手欄杆 [提交日期：6.9.2018]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 小組已去信運輸署及路政署要求增設扶手欄杆 • 運輸署回覆指將會向路政署發出施工令增設扶手 • 如有任何資訊更新，運輸署及路政署會透過民政處通知工作小組
35.	龍虎山郊野公園加設飲水機 [提交日期：24.9.2018]	漁農自然護理署	<ul style="list-style-type: none"> • 工作小組已去漁護署要求加設飲水機 • 漁護署回覆指計劃於龍虎山郊野公園松林炮台的資訊板旁加設飲水機 • 如有任何資訊更新，漁護署會透過民政處通知工作小組
36.	贊善里亞畢諾道路口樓梯南面加設扶手 [提交日期：3.10.2018]	運輸署 路政署	<ul style="list-style-type: none"> • 工作小組已去信運輸署及路政署要求增設扶手 • 路政署回覆指有關梯級正待古物諮詢委員會評級，已去信通知運輸署有關建議及相關資訊

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
37.	美化城皇街樓梯 [提交日期： 17.12.2018]	路政署	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組已去信路政署要求於城皇街樓梯加設樓梯燈 ● 路政署路燈部回覆指由於樓梯燈是以裝飾用途為主，而且安裝於低位的照明並不能像燈柱般安裝提供大範圍的照射，因此該部門不會考慮安裝樓梯燈 ● 路政署已進行了晚間的燈光量度，結果顯示該位置的燈光水平符合設計標準，因此該署認為現階段無須加設路燈。為配合路政署的發光二極管(LED)路燈更換計劃，該署建議把現有的傳統黃光燈更換為暖白色的 LED 燈具，以提供更佳的照明效果，同時又可節省能源
38.	於中山紀念公園體育館外的 4X、18P 巴士站加設上蓋 [提交日期：8.8.2018]	運輸署	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組已去信運輸署，該署及新巴已就建議完成研究，指根據新巴的營運紀錄，每日使用中山紀念公園體育館外巴士站的乘客量屬偏低水平，因此，認為沒有即時需要為該站加建上蓋 ● 運輸署已要求巴士公司密切留意有關巴士站的使用率，適時作出檢討並改善該站的候車設施
39.	於港鐵香港大學站 B2 出口及港鐵西營盤站 A2 出口升降機處增加指示 [提交日期：8.8.2018]	路政署 運輸署 康文署	<ul style="list-style-type: none"> ● 會將有關建議轉交部門研究 ● 如有任何資訊更新，部門會透過民政處通知工作小組
40.	堅尼地城域多利道增設欄杆及更換 U 型欄杆為間條型防撞欄 [提交日期：8.8.2018]	路政署 運輸署	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組已去信路政署及運輸署要求考慮進行有關工程 ● 路政署回覆指該部門為運輸署的工程代理人，有關建議需由運輸署發出指示，路政署才會開展工程 ● 等待運輸署回覆

私人地段跟進

優先推行的工程項目：

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
41.	<p>重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱</p> <p>[提交日期：7.12.2012]</p>	<p>未定 (位於私人地段)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 古物諮詢委員會已於 2013 年 2 月將太子台台階納入新項目/新類別的評級建議，古詢員會於 2018 年 9 月 6 日將台階評為三級歷史建築 ● 有關石柱及台階分別座落於 3 個私人地段 (IL152RP, IL152A S.F, IL152A RP)範圍內。古蹟辦暫時未收到地段業權人提出任何改善或復修工程建議 ● 由於石柱及台階屬私人財產，工程應由地段業權持有人負責。若地段業權人提出任何改善或復修工程建議，古蹟辦會提供支援，如提供保育古物古蹟的資訊及就工程建議提供技術意見。由於台階屬歷史建築，民政事務總署工程組沒有相關專業知識安排復修 ● 如有任何資訊更新，古蹟辦會透過民政處通知工作小組
42.	<p>半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄</p> <p>[提交日期：5.12.2013]</p>	<p>民政事務總署工程組</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關石級坐落於私人地段範圍內(羅便臣大廈及賓士花園)，本處會尋求私人地段業權持有人同意由民政事務處負責加設扶手。如獲同意，本處會就工程能否以地區小型工程撥款進行諮詢民政事務總署 ● 本處已獲羅便臣大廈業主立案法團主席口頭答覆同意由民政事務處負責加設扶手，但未能聯絡賓士花園法團主席 ● 現計劃將扶手設於羅便臣大廈地段範圍內，無需佔用賓士花園地段範圍。本處會將扶手初步設計交予羅便臣大廈業權人審視，如得到業權人書面同意，會將工程資料交予民政事務總署審批

項目	計劃建議	工程代理人	研究進度
43.	要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱 [提交日期：5.10.2016]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> • 由於建議地點位於私人地段範圍內，工程應由業權持有人負責 • 民政處已將增設垃圾箱的建議轉交食環署跟進 • 民政處會向業權持有人詢問興建扶手的意向，再向工作小組匯報
44.	美化區內大廈後巷 [提交日期：15.2.2019]	未定 (位於私人地段)	<ul style="list-style-type: none"> • 研究將有關地點納入地區主導行計劃的清潔黑點

徵詢意見

4. 請各委員就上述各項工程計劃建議的研究進度報告提出意見，及議決是否通過建議的跟進工作。

文件提交

5. 本文件將於二零一九年六月二十七日舉行的地區小型工程工作小組第八次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二零一九年六月