

## 西貢海濱長廊優化計劃 工程進度報告

### 目的

本文件旨在向西貢區議會匯報西貢海濱長廊優化計劃(下稱「優化計劃」)的工程進度及聽取議員的意見。

### 背景

2. 我們於2019年就優化計劃諮詢西貢區議會轄下的旅遊及經濟發展工作小組，獲得小組支持，並於2019年至2021年期間進行多次地區諮詢聽取意見，最終，我們在2021年11月26日向西貢分區委員會介紹優化後的設計方案並獲得支持，相關詳細設計及施工方案亦隨即開展。

### 工程進度

3. 整項優化方案涵蓋界乎宜春街與惠民路的西貢海濱長廊，共分5個階段進行(大綱圖見附件一)。

4. 第一階段工程：範圍包括海鮮街牌坊廣場及榕樹休憩區一帶。相關優化工程已於2022年1月開展，並於2022年6月完成。

5. 第二階段工程：範圍由萬年街至敬民街。經西貢民政事務處協調，工程團隊在2023年2月至6月期間，多次與受影響餐廳營運者就施工方案及工期進行解說。工程團隊感謝地區人士積極參予討論和協調，以及感謝受影響持份者包容工程期間所產生的不便之處，最終就工期達成共識。位於海濱旁餐廳短期租約範圍內的相關優化工程已於2023年8月開展，並於2023年12月完成。我們在2024年4月初與西貢地政處及西貢民政事務處進行聯合行動，清理繫在欄杆上未經授權的物件後，隨即進行公共行人路段的餘下工程，預計於2024年年中完成。

6. 第三至第五階段工程：範圍由敬民街至惠民路。我們將透過西貢民政事務處聯絡相關地區持份者，就施工方案及工期進行解說，並了解其關注的事項；在施工期間，我們亦會與運輸署及警務處緊密聯絡，妥善安排所需行人改道措施，務求減低工程對地區持份者、市民及遊人可能造成的影響。

7. 為減低影響公眾於國慶期間在新舊公眾碼頭附近一帶使用海濱長廊的設施，海濱長廊優化工程會由原先方案最遠離公眾碼頭的範圍開始進行(即範圍由西貢網球場及西貢游泳池對出一帶至惠民路)，預期工程於2024年第3季開展，並將於2025年年初完成。

8. 此外，我們亦計劃在國慶活動結束後，會進行第四及第五階段工程，範圍由敬民街至西貢網球場。第四階段的優化工程預期由2024年第4季開展至2025年第2季完成，而最後的第五階段則由2025年第2季開展至2025年第4季完成。

## 文件提交

9. 現呈交上述優化計劃的工程進度報告(見附件二)供議員備悉及聽取議員的意見。

土木工程拓展署

2024年4月