

## 沙田至中環綫 - 灣仔區主要土木工程概覽

### 會展站東面相連隧道工程 (銅鑼灣避風塘至灣仔運動場)

工程項目	預計開始日期	預計完成日期	工地位置
1. 天橋地基及地下暗渠改建工程	2014年第二季	2016年第二季	隧道入口處、隧道入口處休憩花園、告士打道
2. 地層加固工程	2015年第二季	2016年第四季	隧道入口處、隧道入口處休憩花園、告士打道、灣仔運動場、運盛街
3. 地底障礙物勘探及清除工程	2015年第二季	2015年第四季	運盛街
4. 隧道鑽挖機啟動豎井開挖工程	2015年第三季	2015年第四季	銅鑼灣避風塘臨時填海地
5. 拆卸警官會所	2015年第三季	2016年第一季	警官會所
6. 隧道鑽挖工程	2016年第二季	2017年第一季	銅鑼灣避風塘至灣仔運動場地底

### 會展站建造工程

工程項目	預計開始日期	預計完成日期	工地位置
1. 建造臨時行人天橋(橫跨會議道)	2015年第二季	2016年第四季	舊巴士總站、會議道
2. 會展站垂直隔牆工程	2015年第三季	2018年第二季	舊巴士總站、港灣道體育館、灣仔游泳池、會議道/菲林明道交界
3. 會議道、菲林明道、博覽道東 臨時交通管理措施 (分階段遷移相關行車道)	2016年第二季	2021年	會議道、菲林明道、博覽道東
4. 明挖回填及車站建造工程	2017年第二季	2021年	舊巴士總站、港灣道體育館、灣仔游泳池、會議道/菲林明道交界

### 會展站西面相連隧道工程 (博覽道至金鐘站)

工程項目	預計開始日期	預計完成日期	工地位置
1. 更換及修復水管工程	2015年第一季	2018年第二季	會議道行車道及南面行人道
2. 地基及樁柱移除工程	2015年第一季	2017年第一季	海軍商場、分域碼頭街/龍景街工地
3. 隧道鑽挖機啟動豎井垂直隔牆工程	2015年第二季	2016年第一季	分域碼頭街/龍景街工地
4. 地層加固工程	2015年第二季	2016年第三季	海軍商場 / 龍景街工地
5. 明挖回填隧道-垂直隔牆工程	2015年第三季	2017年第三季	近博覽道新填海區 (會展中庭下)
6. 隧道鑽挖機啟動豎井開挖工程	2016年第二季	2016年第四季	分域碼頭街/龍景街工地
7. 明挖回填隧道-會議道、博覽道、 博覽道東臨時交通管理措施 (分階段遷移相關行車道)	2016年第三季	2021年	會議道、博覽道、博覽道東
8. 隧道鑽挖工程	2017年第二季	2018年第三季	博覽道至金鐘站地底

### 其他前期工程

工程項目	預計開始日期	預計完成日期	工地位置
1. 灣仔游泳池重置工程	2013年第二季	2015年第四季	港灣道(近杜老誌道)
2. 海軍商場郵政設施重置工程	2014年第二季	2015年第三季	海軍商場
3. 港灣道體育館重置工程	2015年第四季	2017年第二季	港灣道(近杜老誌道)

更新日期:2015年7月