

香港特別行政區
第七屆灣仔區議會轄下
地區設施及工程委員會
第三次會議紀錄

日期：二零二四年五月十四日(星期二)
時間：下午3時正
地點：香港軒尼詩道130號修頓中心21樓
灣仔民政事務處區議會會議室

<u>出席者</u>	<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
------------	-------------	-------------

副主席

李文龍議員，MH	下午3:00	下午3:31
----------	--------	--------

區議員 (依筆劃排序)

吳澤森議員	下午3:00	下午3:31
李碧儀議員，MH	下午3:00	下午3:31
周錦威議員，BBS, MH	下午3:00	下午3:31
孫道弘議員，JP	下午3:00	下午3:31
莫繡安議員	下午3:00	下午3:31
穆家駿議員	下午3:00	下午3:31

核心政府部門代表

張皓壹先生	民政事務總署灣仔民政事務助理專員
陳兆偉先生	民政事務總署高級行政主任(地區管理)/灣仔
勞駿文先生	民政事務總署行政主任(地區管理)/灣仔
溫子瑩女士	民政事務總署建築師(工程)6
劉偉才先生	民政事務總署高級工程督察(香港)
王彬先生	民政事務總署工程督察(香港)1
王文煌先生	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)
李步雲先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

馬智江先生	康樂及文化事務署灣仔區副康樂事務經理(分區支援)
張佩儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(灣仔區)
陳志強先生	康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)11A
梁皓燊先生	土木工程拓展署高級工程師/9(南)
李詠芝女士	路政署高級工程師 11/工程
翁志安先生	路政署工程師 11-2/工程
張敏聰先生	路政署區域工程師/灣仔區
馬健儀先生	渠務署高級工程師/港島東
老建安先生	渠務署工程師/港島東 1

其他政府部門及機構代表

葉慧怡女士	胡周黃建築設計(國際)有限公司董事
鄧雪芬女士	胡周黃建築設計(國際)有限公司高級項目經理
范偉鏘先生	胡周黃建築設計(國際)有限公司建築師助理
梁樹榮先生	邁進基建環保工程顧問有限公司項目副經理
李翠妍女士	邁進基建環保工程顧問有限公司工程師
王証鋒先生	邁進基建環保工程顧問有限公司工程師

因事缺席

劉珮珊議員，MH
林偉江議員，MH

秘書

盧樂文女士 民政事務總署一級行政主任(區議會)/灣仔

開會詞

副主席歡迎委員及政府部門代表出席第七屆灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會第三次會議。

2. 副主席表示，委員會主席劉珮珊議員及委員林偉江議員因身體不適，未能出席會議，按《灣仔區議會常規》同意其缺席申請。

第 1 項： 通過地區設施及工程委員會第二次會議紀錄

3. 副主席表示，秘書處未有收到委員就第二次會議紀錄的修訂建議。

4. 經孫道弘議員動議，穆家駿議員和議，第二次會議紀錄獲得通過。

第 2 項： 康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度
(地區設施及工程委員會文件第 4/2024 號)

5. 副主席請康樂及文化事務署(康文署)代表簡介文件第 4/2024 號。

6. 康文署灣仔區康樂事務經理李步雲先生簡介文件。

7. 委員沒有提問，副主席請委員備悉上述文件。

第 3 項： 為東院道臨時休憩花園設置無障礙通道的可行性研究
(地區設施及工程委員會文件第 5/2024 號)

8. 副主席請有關代表簡介文件第 5/2024 號。

9. 民政事務總署建築師(工程)6 溫子瑩女士表示，署方早前曾就題述工程諮詢康文署及醫管局的意見，並由胡周黃建築設計(國際)有限公司展開可行性研究。

10. 胡周黃建築設計(國際)有限公司高級項目經理鄧雪芬女士簡介可行性研究方案的內容。

11. 委員關注無障礙通道的具體設計(包括通道如何接駁現有行車路口的梯級和通道地面會否出現高低差異)有機會對病人出入眼科中心造成不便。

12. 胡周黃建築設計(國際)有限公司高級項目經理鄧雪芬女士回應，無障礙通道將會延伸至原有梯級的位置，原有梯級則會遷移至公園範圍較入的位置，通道地面會選用較為柔和平實的顏色，避免刺激行人的眼睛。同時，工程會確保通道地面高度保持平整，方便行人使用。

13. 委員備悉上述文件。

第 4 項： 其他事項

14. 副主席詢問在席委員是否有其他事項需要提出。

15. 委員關注連接留仙街和天后廟道的升降機及行人通道系統工程的最新進度，並有以下意見和提問：

- (i) 委員於三年前已聯同相關部門代表視察工程位置，並了解詳情，就此詢問路政署為何至今仍未有任何進展，並要求署方就工程提供確實的時間表；
- (ii) 署方在取得區議會就工程項目的支持後，應盡快開展勘探並解決可能出現的施工困難。在取得議會支持的三年後才提出有關位置存在施工困難，情況不理想；及
- (iii) 委員不滿署方未有就項目的進度提供任何書面文件，議會只能透過會議紀錄記錄部門在會議上的報告，遂要求署方在會議後以書面方式提供項目的進度報告。

16. 路政署高級工程師 11/工程李詠芝女士回應如下：

- (i) 署方現時正就連接留仙街和天后廟道的升降機及行人通道系統工程進行勘察研究及初步設計。由於留仙街的地理位置狹窄，在設計方面需要考慮多個因素，例如要顧及運送物料的安排及施工期間天后廟道的封路安排等；
- (ii) 經初步勘察後，在該位置發現多條地下電纜，署方現正與相關持分者研究搬遷安排，以便進行地基工程及興建升降機塔，同時盡量減低工程對持分者的影響；及
- (iii) 署方理解地區對項目的殷切期望，並備悉委員提出盡快推展項目的意見。署方首要會處理技術問題，同時亦需要因應政府的發展規劃和當前的財務狀況適當調整進度。署方會在會議後提供書面回覆。

[會後補註：路政署於 2024 年 6 月 21 日就有關留仙街和天后廟道的升降機及行人通道系統工程提供書面回覆，內容詳見會議文件第 7/2024 號。]

17. 委員亦關注路政署就區內街道路面凹凸不平的修復進度，並有以下意見和提問：

- (i) 大坑道至黃泥涌峽道的雙程線路面不平，遇上大雨時會出現積水問題，有機會導致車輛因故障而無法行駛。有關路段周遭缺乏雨水渠口疏導積水，就此要求部門修復有關路段，避免積水情況；
- (ii) 署方曾在其他會議上表示已聘用維修承辦商檢視及維修灣仔區內的道路，然而署方在收到委員的通知後才作出跟進，情況不理想；及
- (iii) 駱克道與杜老誌道交界的行人過路處出現路面凸起的情況。早前承辦商曾修復該位置附近另一損壞路段，但在維修期間未有發現和處理上述情況，委員要求署方檢視承辦商的表現，並在會議後提供正在進行及計劃展開的路面修復工程清單。

18. 路政署區域工程師/灣仔區張敏聰先生回應如下：

- (i) 署方負責維修公共道路，會定期檢視行人路及行車路的維修狀況，當發現有損壞的情況時，會在可行情況下盡快安排維修；
- (ii) 署方在委員反映區內有街道出現凹陷前，已留意到相關情況，並正準備修復方案。因此，署方承辦商才能在短時間內完成修復工作，其中，署方承辦商已於 5 月 6 日時完成修復堅拿道天橋北行方向行車路，並於 5 月 8 日時完成修復跑馬地藍塘道 63 號附近的行人路和駱克道與柯布連道交界的行人過路處。藍塘道 63 號的長期維修工作亦預計於 6 月內完成；就委員上述要求，署方在會議後會提供書面回覆；及

[會後補註：路政署於 2024 年 6 月 24 日就有關灣仔區內有街道出現凹陷提供書面回覆，內容詳見會議文件第 7/2024 號。]

- (iii) 就委員提出有關大坑道至黃泥涌峽道行車路的情況，署方會詳細研究改善方案。

19. 委員關注大坑道兒童遊樂場的設施出現老化，年初曾向康文署建議進行翻新遊樂場，遂詢問署方的跟進進度，並表示可在日後討論翻新工程設計方案，委員亦能就設計方案收集居民意見。

20. 康文署灣仔區康樂事務經理李步雲先生回應，署方已於年初向部門轄下的技術專責組申請撥款，以更換大坑道兒童遊樂場內兒童遊樂設施，並已獲得批准，目標於今個財政年度內完成更換工程。

21. 副主席請部門適時就更換大坑道兒童遊樂場設施的進度向委員會提交文件。

22. 副主席請渠務署就雨季來臨的準備工作報告進度。

23. 渠務署高級工程師/港島東馬健儀先生回應如下：

- (i) 就去年的極端暴雨情況，署方已完成相關改善工程，並已於4月安排委員實地視察區內加建的疏水設施；及
- (ii) 署方與有關部門進行跨部門演練和安排聯合行動以加強清理容易受影響淤塞的集水溝及渠道，並與天文台保持緊密聯絡，在預測暴雨來臨時提前採取應對措施。署方在暴雨期間亦會安排緊急應變隊進行巡查，在收到水浸報告時立刻跟進，務求減低對市民的影響。

24. 副主席續請渠務署就委員提出有關大坑道至黃泥涌峽道容易出現積水的情況作出跟進。

[會後補註：渠務署已於會議後向相關委員確認出現積水地點位於大坑道及白建時道交界，並就有關加建路面集水溝事宜轉介予路政署跟進。渠務署會繼續與相關部門保持溝通，確保渠道暢通。]

第 5 項：下次會議日期

25. 副主席宣布下次會議將於 2024 年 7 月 9 日(星期二)下午 3 時正舉行。

26. 議事完畢，會議於下午 3 時 31 分結束。

灣仔區議會秘書處
二零二四年七月