

黃大仙區議會轄下
地區設施及工程委員會文件第 12/2024 號(2024 年 5 月 28 日會議)


土木工程拓展署黃大仙區地區工作計劃
(截至 2024 年 4 月 30 日)




目錄	頁數
長遠防治山泥傾瀉計劃	2
竹園聯合村和牛池灣村公營房屋	3

土木工程拓展署
東拓展處
2024 年 5 月

長遠防治山泥傾瀉計劃

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片/圖則
5001BX/D	長遠防治山泥傾瀉計劃	約 1,300	土木工程拓展署	2010 年 (2010 年)	持續進行 (持續進行)	<p>在長遠防治山泥傾瀉計劃下，土木工程拓展署已為黃大仙區 9 個人造斜坡及 3 個天然山坡完成了防治山泥傾瀉工程。</p> <p>現時黃大仙區有 3 個人造斜坡正進行防治山泥傾瀉工程。人造斜坡資料如下：</p> <p>合約編號：GE/2022/06 (合約已展開，預計於 2025 年第 2 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 個位於扎山道的人造斜坡，編號 7SE-C/C550 • 1 個位於平定道的人造斜坡，編號 11NE-A/C924 <p>合約編號：GE/2022/16 (合約已展開，預計於 2026 年第 1 季完成。)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 個位於鑽石山火葬場的人造斜坡，編號 11NE-A/C 368 <p>土木工程拓展署並計劃在未來一年為黃大仙區另 2 個人造斜坡展開防治山泥傾瀉工程。</p>	

竹園聯合村和牛池灣村公營房屋

工程編號及級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長 及負責 部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片/圖則
竹園聯合村發展項目： 7100CX/D 牛池灣村發展項目： 7870CL/B	竹園聯合村和牛池灣村公營房屋發展 - 工地平整及基礎設施工程	竹園聯合村發展項目： 約 18.8 牛池灣村發展項目： 約 106.3	土木工程拓展署	竹園聯合村發展項目： 2023 年起分階段 牛池灣村發展項目： 2024 年起分階段	竹園聯合村發展項目： 第一期 - 2023 年 第二期 - 2025 年 牛池灣村發展項目： 第一期 - 2026 年 第二期 - 2028 年	<p>竹園聯合村和牛池灣村是《2019 年施政報告》提出重建三個市區寮屋區的其中兩個位於黃大仙的項目，預計將可以供應共約 4 400 個公營房屋單位。土木工程拓展署會負責工地平整和鋪設基建，然後交予香港房屋協會（房協）發展，以興建和管理有關公營房屋單位。</p> <p>就竹園聯合村發展項目，土木工程拓展署已完成第一期工地平整工程，並於 2023 年 12 月將工地交予房協開始興建公營房屋。牛池灣村發展項目的工地平整及基礎設施工程已於 2024 年 4 月 23 日獲立法會發展事務委員會支持，預計於 2024 年年中向立法會財務委員會申請批准撥款，以分階段展開擬議的工程。</p>	<p>竹園聯合村發展項目：</p>  <p>牛池灣村發展項目：</p> 