

黃大仙區議會轄下

交通運輸委員會文件第 4/2024 號(2024 年 2 月 20 日會議)

黃大仙區交通改善工程進度報告

目的

本文件旨在向委員報告 2023 年 12 月至 2024 年 1 月黃大仙區交通改善工程的進度。

背景

2. 運輸署及路政署於過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表已載於附件。

文件提交

3. 本文件將提交黃大仙區議會轄下交通運輸委員會 2024 年 2 月 20 日第一次會議，供委員備悉。

運輸署/路政署

2024 年 2 月

黃大仙區交通改善工程進度報告

截至2024年1月31日

編號	項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	工程進度	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
1	WR/23/01035	擴闊行人路工程	鳳舞街	24年3月	24年5月	0%	正進行有關工程的前期工作。	陳子熙 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
2	WR/20/03226	加設車輛泊車位	慈雲山道	23年9月 [24年1月]	24年2月	已完成50%	工程已展開。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
3	WR/17/01008	景福街交通燈控制的過路處改善工程	景福街	23年6月 [23年7月]	23年10月 [23年12月]	已完成100%	工程已完成。	陳子熙 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
4	WR/23/00732	加設24小時雙黃線及將直支馬路欄杆改建橫支馬路欄杆以改善行人過路安全	大成街	23年9月 [23年11月]	23年11月 [23年12月]	已完成100%	工程已完成。	陳子熙 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
5	WR/23/00849	二波板防撞欄改善工程以配合公交運作	蒲崗村道	23年8月 [23年12月]	23年11月 [23年12月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	李學儀 小姐 (2707 7411)
6	WR/23/02163	增設避車處以優化道路交通安排	盈鳳里	23年12月 [24年1月]	24年1月 [24年1月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
7	WR/23/00913	加設路旁電單車泊車位	毓華里	23年11月 [23年11月]	24年1月 [23年1月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
8	WR/23/01442	加設「巴士站」道路標記	龍翔道	23年10月 [23年11月]	24年1月 [23年11月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
9	WR/23/01050	加設公共小型巴士站時間字牌，其他時間則准許公共小型巴士泊車	豐盛街	23年10月 [24年1月]	24年1月 [24年1月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
10	WR/22/00120	加設沉壘及欄杆以改善行人過路安全	豐盛街	24年2月	24年4月	0%	正進行有關工程的前期工作。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
11	WR/23/01623	延長巴士站以配合公交運作	斧山道	24年3月	24年6月	0%	正進行有關工程的前期工作。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
12	WR/23/00327	加設電單車位	鳳德道	23年9月 [23年12月]	23年12月 [24年1月]	已完成100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)