

油尖旺區區議會

土木工程拓展署

2024-25 年度主要工程工作計劃

目的

本文件旨在闡述土木工程拓展署於 2024 至 2025 年度在油尖旺區的主要工程工作計劃，以供各議員參閱。

主要工程項目

(一) 西九文化區基礎建設工程第一期－第四組建造工程

工程計劃的範圍包括在西九文化區藝術公園海旁興建南面登岸設施和為西九文化區 2 區提供排水、排污及供水系統。工程已於 2022 年 9 月動工，預計於 2025 至 2029 年分階段大致完成，以配合西九文化區 2 區發展。

(二) 西九文化區綜合地庫－餘下工程

工程計劃的範圍包括在西九文化區 2 區建造綜合地庫基本結構、地下行車路及相關工程。隨著 2 區綜合地庫的地基工程已於 2023 年大致完成，預計 2 區綜合地庫的挖掘及橫向支撐工程將於 2024 年下半年展開，於 2027 年大致完成。整個 2 區綜合地庫工程計劃預計於 2029 年或之前分階段大致完成，以配合西九文化區 2 區發展。

(三) 連接西九文化區與大角咀行人道

工程計劃的範圍包括在新油麻地公眾貨物裝卸區和海寶路之間興建一條長約 950 米的行人通道連接西九文化區與大角咀。工程將於 2024 年第三至第四季分階段展開，預計於 2026 年下半年大致完成。

(四) 長遠防治山泥傾瀉計劃

工程計劃會根據一套以風險為基礎的排序系統，選取最高優先次序的人造斜坡和天然山坡進行研究，並進行所需的防治山泥傾瀉工程，以減低香港山泥傾瀉的風險。

有關以上工程項目的概覽，請參閱附件一。如欲了解其他工務部門(即建築署、路政署、渠務署及水務署)的主要工程項目，請瀏覽油尖旺區區議會秘書處發出的【油尖旺區主要工程進度報告】。

土木工程拓展署

2024年4月