

西港島綫工程進展

1. 引言

本文件旨在向議員滙報西港島綫項目的進展。

2. 背景

西港島綫工程已於 2009 年 7 月展開，預計於 2014 年竣工。所有主要土木工程及電機工程合約已批出，工程已全面展開。

3. 工程進展

3.1 西港島綫整體工程進度

上環站至堅尼地城站全長三公里的列車隧道已於去年 11 月貫通，全綫的軌道工程於今年七月完成。目前，西港島綫整體工程已完成約七成八，其中土木工程及機電工程已分別完成八成二及六成，工程可望於 2014 年完成。

西港島綫所有列車隧道、越位隧道及大部份行人隧道的爆破工程已完成。餘下的行人隧道爆破工程繼續在第二街、東邊街及皇后大道西一帶地底進行，預計可於未來數月完成。西港島綫網頁會每月更新有關行人隧道爆破工程的最新進度。

3.2 西營盤段

西營盤站的主要結構工程已大致完成，站內的機電工程現正進行，並已展開月台幕門的安裝工程。

位於西湖里工地的南豎井及北豎井的結構工程現正進行，以建造西營盤站皇后大道西及德輔道西的出入口，預計於今年年底完成。至於皇后大道西的地下管綫重置工程亦即將展開。

此外，位於舊戴麟趾康復中心工地的豎井挖掘工程已經完成，般咸道車站出入口的結構工程正在進行中。

位於第一街及第二街的前正街熟食中心工地現正進行豎井挖掘工程。而凍土挖掘的前期工程現正進行，隔音罩的建造工程亦經已完成。

奇靈里工地的車站出入口結構工程正在進行，而車站的行人隧道凍土挖掘的前期工程亦正進行中，相關的設施已設置於工地的隔音罩內，挖掘工程預計於本年第四季展開。

3.3 香港大學段

香港大學站的車站結構工程已大致完成，月台幕門的安裝工程亦已展開，站內現正進行機電工程及地下管綫重鋪工程等。

卑路乍街工地正進行車站出入口的屋宇裝備及重鋪管綫工程。山道工地正建造車站出入口結構。而位於皇后大道西及屈地街交界的車站及行人隧道

已完成挖掘工程，現正進行車站出入口結構工程。

位於薄扶林道及近黃克競樓的工地正進行車站出入口結構建造工程。

3.4 堅尼地城段

堅尼地城站已於今年4月10日平頂，並已展開月台幕門安裝工程。而堅尼地城站出入口及通風設施的結構工程現正進行中，車站的架空電纜安裝工程已完成。工程車已於堅尼地城站及附近列車隧道行駛，以配合架空電纜安裝，物料、預製件及機電工程設施的運送。車站及隧道機電工程包括屋宇裝備設施安裝，正進行中。

3.5 西港島綫軌道接駁重置工程

為配合上環站的隧道接駁西港島綫的工程，上環站需要拆除部份調車軌道以進行重置工程。有關的重置工程經已完成，上環站調車軌道已於今年8月4日重開。

4. 臨時交通管理措施

西尾道現正實施臨時交通管理措施至明年第一季，以便運送混凝土到工地。期間，該路段會間歇性封閉，並設有適當的指示牌指示道路使用者。至於東邊街、般咸道及高街的行人及行車通道會保持開放。近香港大學百周年校園的薄扶林道預計於今年第四季實施臨時交通管理措施，該處會間歇性封閉，以配合安裝行人天橋的工程。工程期間，工地及附近地區將設有適當的指示牌指示道路使用者。

有關西港島綫正在實施的主要臨時交通管理措施資料，請參閱附件一。

5. 社區聯繫

5.1 社區聯絡小組

為了與社區保持緊密的聯繫，港鐵公司在西港島綫成立了西營盤段、香港大學段及堅尼地城段三個社區聯絡小組，定期舉行簡報會向小組成員介紹工程進度，會議亦公開讓市民列席旁聽。第十六輪會議已於今年 8 月至 9 月舉行。新一輪的會議將於明年年初舉行。

5.2 社區活動

西港島綫工程團隊以關懷為本，於中秋節前夕分別探訪區內多間商舖、老人院及大廈，並派發月餅，與西區居民歡度佳節。

此外，西港島綫工程團隊聯同承建商員工於 9 月 17 日到訪位於西營盤的基督教香港信義會基恩幼兒學校。義工們除透過漫畫向小朋友生動地介紹西港島綫的建造工程，更一起玩互動遊戲及教授他們使用毛巾摺出可愛的小白兔，共同分享中秋佳節的喜悅。

5.3 西港島綫軌道工程竣工典禮

全長約三公里的西港島綫已在 2013 年 7 月完成軌道工程。港鐵公司於 9 月 8 日舉行了「西港島綫軌道工程竣工典禮」，並邀請了來自政府部門、中西區區議會、承建商及地區團體的代表出席活動，共同見證項目的新里

程。其中，中西區區議會主席葉永成先生，BBS, MH, JP 及中西區民政事務專員周可喬女士，JP 擔任主禮嘉賓。典禮後，工程人員帶領所有嘉賓參觀香港大學站車站大堂及升降機大堂的最新進度，進一步了解西港島綫的工程進展。

5.4 項目資訊

最新一期的西港島綫工程簡訊經已出版，而工程進度短片亦已完成，並上載至西港島綫網頁。而最新的隧道爆破工程進度會每月更新，並上載至西港島綫網頁，讓公眾瞭解工程的進度。

5.5 車站藝術

配合多條新社區鐵路相繼於 2014 至 2015 年落成，港鐵公司於 2012 年 8 月舉辦了「港鐵新綫路車站藝術計劃 2012」公開比賽，為新綫車站包括西港島綫堅尼地城站徵召原創藝術作品。評審委員會已於 2012 年 11 月從近 300 份參賽作品中選出 30 份入圍作品，其中堅尼地城站選出的 5 個入圍提案與其他入圍作品已於 2012 年 11 月在多個港鐵車站巡迴展出，評審委員會在今年 2 月已選出《城果》為西港島綫的得獎作品，作品將放置於堅尼地城車站大堂。

6. 市民意見

在 2013 年 7 月至 9 月期間，港鐵公司透過電話熱綫、信函及由政府部門或區議員的轉介，收到及跟進了 83 宗個案，主要關於交通影響、噪音及其他等。請參閱附件二。

7. 結語

西港島綫建造工程進展順利，港鐵公司會繼續向區議會匯報項目的進展，並於社區聯絡小組向居民作介紹。

港鐵公司

二零一三年十月