

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
1	摩星嶺旅遊設施設置工程	7/Mar/08		中西區民政事務處	暫緩推行	30-Jun-11	DFMC 74/2011	\$137,452	推行中	顧問公司完善設計及學者撰寫內容中。			
									4-Jun-15	DFMC 40/2015	\$2,690,000	推行中	待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議
2	歌賦街、美輪街、善慶街美化工程	24-Nov-08	DMW 41/2008	陳學鋒議員	原則上通過(除了歌賦街設特色街燈)				研究中	正與路政署商討工程推進事宜。			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1 上環永樂街廣場改善工程			中西區民政事務處	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 73/2011	\$183,269	推行中	即「上環文化廣場改善工程」	將於本次會議提交撥款申請	
	4-Mar-10	DMW 02/2010	葉永成議員及文志華議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 73/2011	\$183,269	推行中	於上環文化廣場加設旗杆		
			中西區民政事務處	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 57/2015	\$1,100,000	推行中	第一期工程(更換花盆及加設座椅)已於2015年12月1日完成,第二期工程(搬遷雕塑及安裝旗桿地洞),待落實雕塑搬遷位置後進行		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1 於上環文化廣場加設旗杆	4-Mar-10	DMW-02/2010	葉永成議員及文志華議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC-73/2011	\$183,269	推行中	即「上環文化廣場改善工程」	已登記在DMW 2009(研推中)上環永樂街廣場改善工程	
2 同德里改善及美化工程(擺花街、閣麟街及威靈頓街)後巷三角位	10/07/2013		阮品強議員	實地視察	30-Oct-14	DFMC-83/2014	\$480,000	推行中	工程進行中	已完成	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1 中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程				暫緩推行				研究中	地政總署已於2015年8月就該用地諮詢相關政府部門，建議將該用地批予民政處改建為休憩處，但不把護土牆納入地界，待地政總署回覆		
2 改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員	優先推行工程				推行中	轉交土木工程拓展署進行綠化工程	工程已經排期進行，預計可於2016年4月前完工	
3 中西區雕塑增置工程(2011-2012)	19-Apr-11	DMW 09/2011	中西區民政事務處	優先推行工程				研究中	待上環文化廣場計劃細節落實後，提交詳細建議	已登記在DMW 2009(研推中)上環永樂街廣場改善工程	
4 於堅尼地城海傍23號御旺大廈對出行人路加設花園	19-Apr-11	DMW 09/2011	甘乃威議員	優先推行工程				研究中	交由土木工程拓展署推行	本次會議提交撥款申請	已完成
5 改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行工程	08-Sep-11	DFMC 94/2011	\$580,000	推行中	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	即龍虎山1號種植場中草藥園改善工程	工程組依據漁護署要求修改設計中。
					06-Jul-12		\$170,000		已向地區事務專員申請額外撥款170,000，並獲得通過		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
6 綠化水街公廁	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行工程				研究中	食環署已將工程列入清單，現正排期進行工程。現階段暫未得知工程的具體開展日期。		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 第三街遊樂場加設洗手盤及飲水機				優先推行工程	12 Jun 14	DFMC 45/2014	\$120,000	推行中	已登記在 DMW 2014(研推中)，即第9項「第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器」	
2 綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	29-Jun-12	DMW 13/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	食環署連同建築署正研究是否可以推進天台綠化工程	
3 增加西寧街花園長者健身設施	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程	23 Dec 13	DFMC 95/2013	\$80,000	推行中	即「在西寧街花園增設兒童遊樂設施」	已完成
4 為西安里休憩花園及兒童遊樂場加裝指示牌	26/09/2012	DMW 19/2012		優先推行工程				研究中	有關建議應轉交由路政署或運輸署推行	
5 山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道	26/09/2012	DMW 19/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				推行中	即將列入維修保養計劃，製造指示牌。	
7 改善及美化堅尼地城蒲飛徑			葉國謙議員	優先推行工程				研究中	路政署已於2015年11月9日回覆指上址路面狀況尚可接受，不會進行優化工程。將向工作小組匯報有關進展，並建議擱置工程	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
8 重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱				優先推行工程				研究中	已詢問委員會有關物件的分級結果，由於委員會尚未排期召開有關會議，故需再行跟進。	有關文物分級工作尚在進行中
9 為永樂街129號之空地進行綠化			陳財喜議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 84/2014	\$520,000	推行中	已完成	
11 水坑口街天橋底政府土地改善工程			中西區民政事務處	優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 30/2013	\$220,000	推行中	向大廈法團跟進，以及和工程組合作推進行程	由於機電工程署計劃於2016年2月至2018年1月在附近展開加裝陸降機工程，建議待有關工程完結後，才進行地區小型工程
12 摩羅廟街23號附近後巷政府土地改善工程			文志華議員	優先推行工程		DFMC 85/2013	\$200,000	推行中	地區小型工程劃撥款申請 - 「摩羅廟街23號後巷改善工程」	已致函地政總署要求接手處理該地段，並將和渠務署、屋宇署、水務署溝通確定跟進事宜。

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門) (議員/	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
+	於夏力道增設避雨亭	11/03/2013		陳浩濂議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC-78/2014	\$220,000	推行中	已完成	
2	為干諾道西與水街交界休憩處的座椅加裝防水蔭棚及增加綠化			陳財喜議員	優先推行工程				研究中		
3	在屋蘭士街休憩處設立寵物角		DMW-14/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	06-Jun-13	DFMC-45/2013	\$350,000	推行中	已完成	
4	水街抽水站旁休憩處改建為寵物花園			陳學鋒議員	優先推行工程				研究中	即DMW 2014(研推中)第16項「豐物道休憩處改善工程」	
5	中山紀念公園部分露天座位加設避雨篷			盧懿杏議員	優先推行工程				推行中	已登記在 DMW 2013(研推中)，即第8項「在中西區內休憩場地加設蔭棚」	
6	波老道加建小型花園			陳浩濂議員					研究中	民政事務總署工程組已於2015年5月20日提交工程設計及預算；路政署及運輸署已於2015年6月回覆不反對有關工程	已於2015年6月3日諮詢地政總署，待地政總署回覆。就有關工程會否對鄰近斜坡構成影響，將諮詢土木工程拓展署土力工程處
7	地區小型工程計劃撥款申請一在卑路乍灣公園觀日亭增設送風機	05/12/2013		康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Dec-13	DFMC-94/2013	46,000 60,000	(與2012年第57項相同，建議取消。)推行中	由於合約價格上升，建築署預計工程開支增加至60,000元，並已在2014年11月獲授權人員批准增加工程撥款。	已完成

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
8	在中西區內休憩場地加設蔭棚	23/09/2013	DMW 24/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	24-Oct-13	DFMC 82/2013	\$1,106,000	推行中	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	
9	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷			盧懿杏議員	優先推行工程	04-Jun-13	DFMC 42/2015	\$660,000	推行中	工程由2015年11月底至2016年10月中分期進行	
10	太白台後巷路燈安裝工程			中西區民政事務處					研究中	就在私人地段進行有關工程，已於2015年8月21日諮詢民政事務總署，並於12月7日回應民政事務總署的提問。倘若取得民政事務總署原則上的政策支持後，會諮詢附近義皇臺及太白台業主對工程的意見	[註：另外，社區聯絡最近再次與香港道德會（道德會）相關負責人聯絡，得悉道德會太白台8-9號福慶堂舊址開展修葺工程的相關程序進度良好，希望能盡快開展有關工程，而道德會亦會與太白台人士緊密聯繫，就開放福慶堂地下作公眾通道安排進行磋商。]

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄杆	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	已統計現時行經該處的使用者數量	已統計現時行經該處的人次，由於工程涉及私人地段，將於下次地區設施管理委員會討論是否繼續推行工程
2 在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	已於2015年5月5日轉介康文署跟進，待康文署回覆	
3 皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程	21/05/2014		中西區民政事務處	優先推行工程				研究中	待路政署排期進行工程；待康文署諮詢建築署	
4 中西區文學徑傳意牌	21/05/2014		陳捷貴議員	優先推行工程				研究中	就□立傳意牌的4個修訂建議地點，地政總署已於2015年12月中回覆其中1個地段業權的資料，其他3個地點業權仍待地政總署回覆	
5 李寶龍路加建座椅	21/05/2014		林懷榮議員	暫緩推行工程				研究中	經林懷榮議員和持反對意見的業主溝通後，認為應當暫緩推行工程。	
6 在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	19/03/2014	DMW 02/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 30/2014	\$200,000	推行中	已完成	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
7 在康文署轄下中西區內四個休憩場地進行改善工程	19/03/2013	DMW 10/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 31/2014	\$586,000	推行中		
8 園藝美化工程(中區)	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 43/2014	\$260,000	推行中	已完成	
9 園藝美化工程(西區)	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 44/2014	\$250,000	推行中	已完成	
10 第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器	21/05/2014	DMW 11/2014	陳學鋒議員	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 45/2014	\$120,000	推行中	建築署指出由於地下設施所限，進行工程時需要移除兩株樹木，經建築署於場地視察時解釋場地限制，本署及議員皆不建議移樹，故需暫緩推行此工程。	
11 「爐峰自然步道」傳意牌優化計劃	14/07/2014		中西區民政事務處	優先推行工程	31-Jul-14	DFMC 63/2014	\$300,000	推行中	更新傳意牌及印製5,000份小冊子已於2015年9月完成	
12 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2014-2015)	24/09/2014		中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 77/2014	\$200,000	推行中	已完成	
13 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2014-2015)	24/09/2014		中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 80/2014	\$80,000	推行中	已完成	
14 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2014-2015)	24/09/2014		中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 82/2014	\$300,000	推行中	已完成	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/部門)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
15	環球大廈對出行人天橋加設上蓋	24/09/2014		陳財喜議員	優先推行工程				研究中	向相關部門諮詢意見	暫時擱置
16	安和里樓梯優化工程	17/12/2014			優先推行工程				已完成		
17	豐物道休憩處改善工程	24/09/2014	DMW 38/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 75/2014	\$2,382,000	推行中		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門) (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1	地區小型工程研究計劃(2015-2016)	17/12/2014		中西區民政事務處	優先推行工程			\$60,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
2	中西區設施維修及改善工程項目(2015-2016)	17/12/2014		中西區民政事務處	優先推行工程			\$700,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
3	中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2015-16)	17/12/2014		中西區民政事務處	優先推行工程			\$1,200,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
4	中西區綠化保養工程(2014-2015)	12/03/2015		中西區民政事務處	優先推行工程			\$1,350,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
5	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	12/03/2015		葉永成議員	優先推行工程				研究中	已於2015年2月10日向地政總署查詢土地業權，待地政總署回覆	
6	加列山道近明德醫院小巴站加設避雨亭	13/03/2015		陳浩濂議員	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 44/2015	\$150,000	推行中	已完成	
7	山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮擋板	14/03/2015		張國鈞議員	優先推行工程				研究中	已於2015年7月進行實地視察，有關地點的斜坡正由土木工程拓展署進行斜坡鞏固工程，預期於2016年2月完成工程。現正與土木工程署聯絡，根據斜坡情況檢討是否需要繼續工程	
8	中西區社區綜合大樓/社區中心影音設備改善工程	15/03/2015		陳學鋒議員	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 43/2015	\$1,100,000	推行中	即：為區內舊式VGA插頭投影機更換為可同時支援VGA及HDMI插頭的投影機及提供相關線材	工程由2015年11月底至2016年3月初分期進行

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
9	美化連接山道與薄扶林道的樓梯	16/03/2015		陳財喜議員	優先推行工程				研究中	將一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便一併更新比較陳舊的壁畫	
10	要求加設23/23M號小巴站上蓋	12/03/2015		葉國謙議員	優先推行工程				研究中	運輸署計劃搬遷該小巴站，原址將改建為的士上落客點。鑑於該地點性質已變更，有關計劃將暫時擱置	暫時擱置
12	中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 35/2015	\$353,000	推行中 (撥款令現正安排中)	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過。	已完成
13	在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 36/2015	\$942,000	推行中		
14	增設流動圖書館服務站	14/05/2015	DMW 12/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 41/2015	\$157,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年9月7日至2016年3月31日	
15	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	17/12/2014	DMW 43/2014 (修訂)	康樂及文化事務署	優先推行工程	22-Jan-15	DFMC 4/2015	\$300,000	推行中		
16	園藝美化工程 (中區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 59/2015	\$270,000	推行中		
17	園藝美化工程 (西區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 60/2015	\$260,000	推行中		
18	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員	優先推行工程				研究中	已於2015年11月13日轉介運輸署跟進，待運輸署回覆	
19	連接薄扶林道至大學站行人道增設兩枝燈柱	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員	優先推行工程				研究中	路政署已於2015年9月30日回覆正在處理個案，並將直接與葉永成議員聯絡	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
20 維修港澳碼頭巴士總站公廁外休憩處座椅	06/07/2015	DMW 22/2015	蕭嘉怡議員	優先推行工程				研究中	已向地政總署查詢休憩處座椅的管理部門，待地政總署回覆	
21 美化社區計劃2015-2016年度中環行人天橋柱身粉飾工程	06/07/2015	DMW 30/2015	中西區民政事務處	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 51/2015	\$186,000	推行中	將一併檢討區內其他由民政事務處/區議會設置的壁畫的狀況，以便同時進行工程	
22 千德道3號(沿途)小巴士站加設避雨亭	06/07/2015	DMW 22/2015	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	待安排視察	
23 羅便臣道74號行人路欄杆外側加設花盆	06/07/2015	DMW 22/2015	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	路政署及運輸署均已回覆	
24 中環至半山行人扶手電梯美化工程 (2015-2016)	06/07/2015	DMW 33/2015	中西區民政事務處	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 44/2015	\$440,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年12月至2016年5月	
25 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2015-2016)	06/07/2015	DMW 34/2015	中西區民政事務處	優先推行工程	24-Jul-15	DFMC 55/2015	\$100,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
26 中環至半山行人扶手電梯美化工程 (2015-2018)	06/07/2015	DMW 33/2017	中西區民政事務處	優先推行工程	25-Jul-15	DFMC 56/2015	\$290,000	推行中	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日，工程由工程組跟進	
27 匯安里綠化區改建為休憩處								研究中	立法會議員單仲偕建議開放匯安里綠化區予公眾人士	就開放匯安里綠化區的建議，須研究建議的技術可行性(包括檔土牆的安全)及徵詢相關部門的意見