

由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

- 以下進度報告包括 12 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	• 建築署	工程於二零一四年五月展開，歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成，其餘場地預計於二零一六年十一月完成。
2.	卑路乍灣公園觀日亭安裝電風扇 (DMW335)	60,000	<p>在卑路乍灣公園的觀日亭，增設送風機，為居民提供舒適的環境。工程包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增設 3 台送風機 • 安裝電掣及電路系統 	• 建築署	• 工程已於二零一五年十月完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
3.	為康文署轄下中西區內四個休憩處進行改善工程 (DMW344)	586,000	<p>工程將於統一碼頭道休憩處、羅便臣道/西摩道休憩處、常豐里休憩處及羅便臣道休憩處進行，內容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增設視障人士凸字地圖 • 增設觸覺引路帶 • 增設及翻新扶手欄杆 • 修補座椅及蔭棚 • 更換蔭棚膠片及木條 • 更換座椅 • 翻鬆樓梯防滑級咀 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程已於二零一五年八月完成。
4.	第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器 (DMW348)	120,000	<p>工程將於第三街遊樂場進行，項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增設洗手盆及飲水器 • 加裝水錶 • 水管接駁工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署在研究安裝飲水器而需接駁污水渠工程時，受地底現有設施所限，因此只可安裝於公園近出入口的位置，並需移除兩棵花槽內的樹木。 • 本署已於二零一五年六月三十日連同建築署及陳學鋒議員一同再到場地視察。經建築署於場地視察時解釋場地限制，本署及議員皆不建議移樹，故需暫緩推行此工程。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
5.	豐物道休憩處改善工程 (DMW364)	2,382,000	申請撥款以進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設寵物角適用圍欄(1.5米高)及雙閘入口 • 增設三個蔭棚及翻鬆現有五張座椅 • 增設電源及照明系統 • 安裝場地告示牌及增設腳踏式狗糞收集箱 • 增設水源供應及可上鎖的淋花水龍頭 • 安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署經諮詢水務署後，因應地底現有水務署的設施所限，現正更改工程的設計圖則，待落實設計後隨即展開招標程序，工程預計於本年底完成。
6.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW370)	300,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	本署會按實際需要進行改善工程。包括 <ol style="list-style-type: none"> 1. 堅道花園入口進行改善工程 (費用：\$11,976) 2. 中西區康樂場地告示牌美化工程 (費用：\$31,500) 3. 加倫臺兒童遊樂場美化工程 (費用：\$16,370) 4. 卜公花園排球場改善飲水器位置工程 (費用：\$2,100) 5. 中山紀念公園體育館更新損壞的消防灑水水龍頭 (費用：\$33,000) 6. 中西區海濱長廊 - 上環段加設飲品自助售賣機工程 (費用：\$8,628)

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
				•	7. 李陞街遊樂場(足球場)加設兩張長椅 (費用：\$21,380) 8. 中西區海濱長廊 - 上環段平整地面及安裝兩張長椅 (費用：\$1,200) 9. 士美非路體育館兒童遊戲室 - 加設軟墊座位及遊玩設施 (費用：\$39,000) 10. 中山紀念公園中山像基座加裝總理遺囑 (費用：\$33,800) 11. 百草園美化及改善工程 (費用：\$29,140) 12. 干德道配水庫遊樂場通道扶手改善工程 (費用：\$3,000)
7.	卑路乍灣公園改建部份健體設施為長者健體園地 (DMW371)	171,000	工程項目包括： - 拆除舊有兩組的健體設施及指示牌； - 提供及安裝一組綜合式(共三項)及兩座二人使用的長者健體設施； - 安裝長者健體園地及有關的告示牌；及 - 整理場地地基及更換安全地蓆。	• 康文署技術小組	• 工程已於二零一五年十二月完成。
8.	中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程 (DMW378)	353,000	工程項目包括： - 加裝 1 個閉路電視系統控制台 - 加裝 5 支高解像度鏡頭在泳池池面範圍 - 加裝 1 個 5 頻道網絡視頻錄像機連顯示屏 - 加裝閉路電視控制系統相關電線鋪設工程	• 機電工程署	• 工程已於二零一五年十月完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
9	在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程 (DMW379)	942,000	工程項目包括： -增設觸覺引路帶 -增設告示板 -更換及改善現有扶手 -修補及翻油涼亭 -更換座椅 -更換部份地磚加強防滑 -修補及翻油蔭棚 -更換蔭棚膠片及木條	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程已於二零一五年底展開，預計於二零一六年七月完成。
10	園藝美化工程 (中區) (DMW385)	270,000	於以下地點進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 畢打街迴旋處路邊花床 (b) 皇后像廣場花園 (c) 柯士甸山遊樂場 (d) 蒲魯賢徑臨時遊樂場 (e) 正義道迴旋處路邊花床 (f) 金鐘道/紅棉路交界路邊花床	<ul style="list-style-type: none"> • 康文署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程已於二零一六年一月完成。
11	園藝美化工程 (西區) (DMW386)	260,000	於以下場地進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 中山紀念公園 (b) 中西區海濱長廊-上環段 (c) 卑路乍灣公園 (d) 荷李活道公園 (e) 吉席街花園 (f) 香港佐治五世紀念公園 (g) 李陞街遊樂場 (h) 薄扶林道遊樂場 (i) 卜公花園 (j) 科士街臨時遊樂場 (k) 堅道花園	<ul style="list-style-type: none"> • 康文署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程已於二零一六年一月完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
12	中山紀念公園體育館消防系統改善工程 (DMW373)	63,000	工程項目包括： - 更新消防系統總控制裝置及系統軟件	<ul style="list-style-type: none"> 機電工程署 	<ul style="list-style-type: none"> 工程已於二零一五年十月完成。

文件提交

3. 本文件將於二零一六年三月九日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一六年三月