

由民政事務處主導  
中西區地區小型工程計劃  
推行進度報告

## 目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

## 地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 26 項地區小型工程計劃：

### 已完成之工程計劃

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	同德里改善及美化工程	設置不向公眾開放的綠化區	672,000	• 工程已於 2015 年 7 月完成
2.	堅尼地城海傍 23 號卿旺大廈對出行人路加設花圃	增設花盆	80,000	• 工程已於 2015 年 12 月完成
3.	為永樂街 129 號之空地進行綠化	進行綠化改善工程	520,000	• 工程已於 2015 年 6 月完成
4.	於夏力道增設避雨亭	增設避雨亭	386,000	• 工程已於 2015 年 9 月完成
5.	爐峰自然步道傳意牌優化計劃	優化及加設爐峰自然步道傳意牌	300,000	• 更新傳意牌及印製 5,000 份小冊子已於 2015 年 9 月完成
6.	上環文化廣場電箱改善工程	更新電箱的設備	100,000	• 工程已於 2015 年 10 月完成
7.	安和里樓梯優化工程	重鋪梯級	並非由地區小型工程整體撥款	• 工程已由路政署接手並已於 2015 年年底完成
8.	加列山道近明德醫院小巴士站避雨亭設置工程	增設避雨亭	150,000	• 工程已於 2016 年 1 月完成

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
9.	美化社區計劃 2015/2016 年度 中環行人天橋 柱身粉飾工程	天橋柱身設置牆身貼	186,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社區活動的車身貼已於 2015 年 11 月底至 2016 年 2 月底張貼</li> <li>• 具「地圖」功能的車身貼已於 2015 年 11 月底起作長期展示</li> </ul>

### 正推行之工程計劃

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	摩星嶺旅遊設施設置工程	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議</li> </ul>
2.	改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地	環境美化工程	納入中西區設施維修及改善工程(2015-2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 因受實地環境限制，土木工程拓展署須修訂部份巴丙頓道的環境美化工程的設計，而美化工程已於 2015 年 8 月完成。由於土木工程拓展署中西區綠化總綱圖已告一段落，已交由民政處在「中西區設施維修及改善工程」下按照原本的設計調整擺放花盤的位置及數量</li> </ul>
3.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	與香港大學合作，在龍虎山一號種植場中草藥園內種植更多草藥、翻新地面以及提供更詳盡的介紹資料	750,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就工程組修改後的設計，已諮詢漁護署及香港大學教授。工程組已按漁護署的意見，進一步修改設計</li> </ul>
4.	山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道	加裝指示牌	納入中西區設施維修及改善工程項目(2015-2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已於「中西區設施維修及改善工程」下進行工程</li> </ul>

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
5.	上環文化廣場改善工程	於上環文化廣場進行改善工程，包括更換現有花盆、設置長凳、遷移現有雕塑、設置旗杆地洞等	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一期工程（更換花盆及加設座椅）已於2015年12月完成，第二期工程(搬遷雕塑及安裝旗桿地洞)，待落實雕塑搬遷位置後進行</li> </ul>
6.	摩羅廟街23號附近政府土地改善工程	清理積水、污泥，開關通道及加建排水渠道	200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>清理積水、污泥，及臨時排水系統安裝工程已於2014年8月完成。由於該處場地狀況與預期有很大出入，而該地段並非由民政處管理，工程組未能繼續進行工程</li> <li>已致函地政總署、屋宇署及水務署接手改善工程，待相關部門回覆。渠務署同意在有需要時安排臨時清理積水</li> </ul>
7.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>由於機電工程署計劃於2016年2月至2018年1月在附近展開加裝陸降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程</li> </ul>
8.	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷	增設簷篷	660,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程由2015年11月底至2016年10月中分期進行</li> </ul>
9.	中西區設施維修及改善工程項目(2015-2016)」	民政處在區內管理不少設施，如綠化區及休憩處等，於有需要時作出緊急維修及改善工程	700,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日</li> </ul>
10.	地區小型工程研究計劃(2015-2016)	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日</li> </ul>

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
11.	中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程 (2015-2016)	保養多個地點的欄杆花盆	1,200,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
12.	中西區綠化保養工程 (2015-16)	保養區內多個綠化地點	1,350,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
13.	2015/2016 年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程	設置永久性供電設備及於節日期間提供燈飾	1,110,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 11 月至 2016 年 2 月進行
14.	中西區社區綜合大樓/社區中心影音設備改善工程	更新影音設備	1,100,000	• 工程由 2015 年 11 月底至 2016 年 3 月分期進行
15.	中環至半山行人扶手電梯美化工程 (2015-2016)	設置懸掛式花盆	440,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 12 月至 2016 年 5 月
16.	業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2015-2016)	為區內業主立案法團設置告示板	100,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
17.	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2015-2016)	為區內業主立案法團設置花盆	290,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，工程由工程組跟進

## 文件提交

3. 本文件將於二〇一六年三月九日舉行的地區小型工程工作小組第一次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處  
二〇一六年三月