

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 21 項地區小型工程計劃：

已完成之工程計劃

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	中西區設施維修及改善工程項目(2015-2016)」	民政處在區內管理不少設施，如綠化區及休憩處等，於有需要時作出緊急維修及改善工程	700,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
2.	地區小型工程研究計劃(2015-2016)	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	60,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
3.	中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2015-2016)	保養多個地點的欄杆花盆	1,200,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
4.	中西區綠化保養工程(2015-16)	保養區內多個綠化地點	1,350,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日
5.	2015/2016 年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程	設置永久性供電設備及於節日期間提供燈飾	1,110,000	• 工程涵蓋時間由 2015 年 11 月至 2016 年 2 月

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
6.	山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道	加裝指示牌	納入中西區設施維修及改善工程項目 (2015-2016)	<ul style="list-style-type: none"> 工程已於完成
7.	中西區社區綜合大樓/社區中心影音設備改善工程	更新影音設備	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程由2015年11月底至2016年3月分期進行
8.	業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2015-2016)	為區內業主立案法團設置告示板	100,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日
9.	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2015-2016)	為區內業主立案法團設置花盆	290,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日

正推行之工程計劃

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	摩星嶺旅遊設施設置工程	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> 待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議
2.	改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地	環境美化工程	納入中西區設施維修及改善工程 (2015-2016)	<ul style="list-style-type: none"> 更換鐵網圍欄，以及按照原本的設計調整擺放花盤的位置及數量的工程已於2016年4月完成，待種植植物

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
3.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	與香港大學合作，在龍虎山一號種植場中草藥園內種植更多草藥、翻新地面以及提供更詳盡的介紹資料	750,000	<ul style="list-style-type: none"> 就工程組修改後的設計，已諮詢漁護署及香港大學教授。工程組已按漁護署的意見，進一步修改設計
4.	上環文化廣場改善工程	於上環文化廣場進行改善工程，包括更換現有花盆、設置長凳、遷移現有雕塑、設置旗杆地洞等	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 第一期工程（更換花盆及加設座椅）已於2015年12月完成，第二期工程(搬遷雕塑及安裝旗桿地洞)，待落實雕塑搬遷位置後進行 就搬遷雕塑至西消防街休憩地，工程組正進行地底勘探
5.	摩羅廟街23號附近政府土地改善工程	清理積水、污泥，開闢通道及加建排水渠道	200,000	<ul style="list-style-type: none"> 清理積水、污泥，及臨時排水系統安裝工程已於2014年8月完成。由於該處場地狀況與預期有很大出入，而該地段並非由民政處管理，工程組未能繼續進行工程 已致函地政總署、屋宇署及水務署接手改善工程，待相關部門回覆。渠務署同意在有需要時安排臨時清理積水
6.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> 由於機電工程署計劃於2016年2月至2018年1月在附近進行加裝陸降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程

	計劃	工程內容	撥款(元)	進度報告
7.	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷	增設簷篷	660,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程由2015年11月底至2016年10月中分期進行
8.	中環至半山行人扶手電梯美化工程(2015-2016)	設置懸掛式花盆	440,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2015年12月至2016年5月
9.	地區小型工程研究計劃(2016-2017)	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
10.	中西區設施維修及改善工程項目(2016-2017)」	民政處在區內管理不少設施，如綠化區及休憩處等，於有需要時作出緊急維修及改善工程	800,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
11.	中西區綠化工程(2016-17)	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等，並為民政事管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,780,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
12.	中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程(2016-2017)	為現有中區行人天橋及西區地點的欄杆設置盆栽植物	795,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日

文件提交

3. 本文件將於二〇一六年五月十二日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一六年五月