

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 7 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。</p> <p>中山紀念公園之工程預計將於二零一七年第三季完成。永利街休憩花園及永利街休憩處在加設蔭棚位置地底發現電纜設施，建築署正研究工程的可行方案。</p>
2.	第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器 (DMW348)	120,000	<p>工程將於第三街遊樂場進行，項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增設洗手盆及飲水器 • 加裝水錶 • 水管接駁工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 署方正研究在籃球場附近合適的地方加設電源插座及飲品自助售賣機，以改善服務。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
3.	豐物道休憩處改善工程 (DMW364)	2,382,000	申請撥款以進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設寵物角適用圍欄(1.5米高)及雙閘入口 • 增設三個蔭棚及翻鬆現有五張座椅 • 增設電源及照明系統 • 安裝場地告示牌及增設腳踏式狗糞收集箱 • 增設水源供應及可上鎖的淋花水龍頭 • 安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶 	• 建築署	• 場地已圍封開展工程，工程經招標後，合約價格比預算為高，工程開支為\$2,672,000，署方並根據程序在二零一六年九月二十七日獲授權人員批准增加工程撥款。工程預計在二零一七年第二季完成。
4.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW393)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	• 建築署 • 機電工程署 • 康文署	本署會已按實際需要在本年度完成以下改善工程。包括 <ul style="list-style-type: none"> • 士美非路體育館大堂美化改善工程(費用：\$49,000) • 卜公花園足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程 <input type="checkbox"/> (費用：\$50,000) • 中山紀念公園足球場及堅彌地城臨時遊樂場加設不鏽鋼儲物籠(費用：\$25,600) • 科士街遊樂場足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程(費用：\$43,000)
5.	城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈 (DMW395)	223,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設3個蔭棚 • 安裝掛牆電燈、電掣及電路系統 	• 建築署	• 工程已於二零一六年十月初展開，並預計於二零一七年第二季完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
6.	園藝美化工程 (中區) (DMW396)	270,000	於以下地點進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 畢打街迴旋處路邊花床 (b) 皇后像廣場花園 (c) 柯士甸山遊樂場 (d) 蒲魯賢徑臨時遊樂場 (e) 正義道迴旋處路邊花床 (f) 金鐘道/紅棉路交界路邊花床 (g) 蘭桂坊休憩處 (h) 遮打花園	• 康文署	• 工程已於二零一六年十二月初開展，並已於二零一七年一月二十三日完成。
7.	園藝美化工程 (西區) (DMW397)	260,000	於以下場地進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 中山紀念公園 (b) 中西區海濱長廊-上環段 (c) 卑路乍灣公園 (d) 荷李活道公園 (e) 吉席街花園 (f) 香港佐治五世紀念公園 (g) 李陞街遊樂場 (h) 薄扶林道遊樂場 (i) 卜公花園 (j) 加多近街臨時花園 (k) 堅道花園	• 康文署	• 工程已於二零一六年九月初開展，並已於二零一七年一月二十三日完成。

文件提交

3. 本文件將於二零一七年三月十七日舉行的地區小型工程工作小組第六次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一七年三月