

由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 28 項地區小型工程計劃：

已完成之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	2016/17中環至半山自動扶梯系統節日美化工程	中西區 民政事務處	美化工程	900,000	<ul style="list-style-type: none"> • 具地區特色的美化佈置及燈畫佈置已於 2016 年 12 月起作長期展示 • 雙面節日碎燈裝飾、節日天幕燈飾裝置、雙面立體節日掛飾，已於聖誕及新年及/或農曆新年期間完成展示

暫緩推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
2.	干德道3號(沿途)小巴士加設避雨亭	民政事務 總署工程 組	加設避雨亭	125,000	<ul style="list-style-type: none"> • 工程組已完成地底勘探，但發現全景大廈附近的小巴士地底充滿管線，沒有足夠空間容納避雨亭的地基

正推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
3.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> 待學者完成撰寫資料牌內容的初稿，以供顧問公司完成資料板的詳細設計，及供工作小組審議
4.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	民政事務總署工程組	與香港大學合作，在龍虎山一號種植場中草藥園內種植更多草藥、翻新地面以及提供更詳盡的介紹資料	750,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正跟進招標結果，完成後會安排承辦商展開工程
5.	上環文化廣場改善工程	民政事務總署工程組	於上環文化廣場進行改善工程，包括更換現有花盆、設置長凳、遷移現有雕塑、設置旗杆地洞等	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> 第一期工程（更換花盆及加設座椅）已於 2015 年 12 月完成 第二期搬遷雕塑（至西消防街休憩處）及安裝旗桿地洞的工程正進行中
6.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	民政事務總署工程組	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> 由於機電工程署計劃於 2016 年 2 月至 2018 年 2 月在附近進行加裝升降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程
7.	地區小型工程研究計劃 (2016-2017)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
8.	中西區設施維修及改善工程項目 (2016-2017)	民政事務總署工程組	民政處在區內管理不少設施,如綠化區及休憩處等,於有需要時作出緊急維修及改善工程	800,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
9.	中西區綠化工程(2016-17)	中西區民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,780,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
10.	中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程 (2016-2017)	中西區民政事務處	為現有中區行人天橋及西區地點的欄杆設置盆栽植物	795,000	• 工程涵蓋時間由2016年4月1日至2017年3月31日
11.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	• 路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾,不建議提高現有掛牆式街燈的光度;繼續與機電工程署及工程組跟進於綠化區加設照明設施的可行性;工程組會另行安排展開工程

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
12.	蒲飛路18號行人路面加設座椅	民政事務總署工程組	加設座椅	36,100	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已完成招標，承辦商會於2017年3月內展開工程
13.	山市街花槽加設籬笆及美化工程	民政事務總署工程組	加建籬笆及美化綠化花圃	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組已完成招標，承辦商會於2017年3月內展開工程
14.	山市街座椅重置工程	民政事務總署工程組	重設座椅	85,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正跟進招標結果，完成後會安排承辦商展開工程
15.	美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程	中西區民政事務處	美化工程	230,000	<ul style="list-style-type: none"> 中西區區節的車身貼於2016年11月至2017年2月張貼；社區活動的車身貼於2017年1月至2016年2月張貼；更新具「地圖」功能的車身貼會在完成招標後展開
16.	2016-17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程	中西區民政事務處	<p>於行人扶手電梯設置懸掛式花盆及欄杆盆栽植物；於新增綠化地點設欄杆盆栽植物。已納入下列小型工程：</p> <ul style="list-style-type: none"> 羅便臣道74號設置欄杆盆栽 聖士提反里設置欄杆盆栽植物 德輔道西32, 40-50號 	700,000	<ul style="list-style-type: none"> 已於行人扶手電梯設置懸掛式花盆，工程涵蓋時間由2016年12月至2017年6月 為新增綠化地點設置欄杆盆栽植物的工程在進行中

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
			設置欄杆 盆栽植物 • 堅道 28 號 設置欄杆 盆栽植物		
17.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	加設座椅	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 民政處及工程組正就旅遊事務署提出的意見及地區諮詢收到的反對意見作出跟進，工程組會在完成有關跟進工作後進行招標
18.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口	5,990,000	<ul style="list-style-type: none"> 民政處將就工程設計諮詢海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組；工程組及機電工程署同步繼續策劃有關工程
19.	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2016-2017)	民政事務總署工程組	為區內業主立案法團及互助委員會設置花盆	320,000	<ul style="list-style-type: none"> 待確定區內法團／互委會申請的盆栽數量，工程組會進行招標
20.	業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2016-2017)	中西區民政事務處	為區內業主立案法團及互助委員會設置告示板	100,000	<ul style="list-style-type: none"> 待確定區內法團／互委會申請的告示板數量，民政處會進行招標
21.	地區小型工程研究計劃 (2017-2018)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	66,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
22.	中西區設施維修及改善工程項目 (2017-2018)	民政事務總署工程組	就中西區民政事務處管理的地區設施，作出緊急及小規模的維修工作	880,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
23.	中西區欄杆盆栽植物設置工程(2017-2018)	中西區民政事務處	為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物	540,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
24.	中西區綠化工程(2017-2018)	中西區民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,860,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
25.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組定期合約顧問	加建上蓋	500,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> 已諮詢相關部門,運輸署、路政署及土木工程拓展署,土力工程處及路政署未有反對意見,待地政處及運輸署回覆 根據工程組及定期合約顧問提交的初步工程估算及建議,初步估算整項工程費用約六百萬,該初步估算已參考同類型工程 工程組及定期合約顧問繼續跟進第一階段可行性研究(佔整項工程費用其中五十萬),以便確立工程的前期可

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					行性及進一步檢討工程預算
26.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	興建行人道遮雨屏	150,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> • 已諮詢相關部門，運輸署、路政署及土木工程拓展署土力工程處未有反對意見，另外待地政處回覆 • 根據工程組及定期合約顧問提交的初步工程估算及建議，初步估算整項工程費用約三百萬，該初步估算已參考同類型工程 • 工程組及定期合約顧問繼續跟進第一階段可行性研究(佔整項工程費用其中十五萬)，以便確立工程的前期可行性及進一步檢討工程預算
27.	中西區文學徑傳意牌設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	460,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> • 傳意牌及網頁的文字內容及文學家相片已於 2014 年 12 月 18 日香港中西區文學徑籌備工作小組第四次會議上獲得通過 • 就 2015 年 2 月實地視察後確認豎立傳意牌的 9 個地點，已完成部門諮詢。地政處確認豎立地

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					<p>點屬政府土地，並不反對有關工程；運輸署及路政署亦未有反對意見</p> <ul style="list-style-type: none"> • 就 2016 年 10 月實地視察後，工程組及定期合約顧問建議修訂其中 5 個豎立傳意牌的地點，及提出其中 7 個豎立傳意牌的地點靠近斜坡，正諮詢地政處、運輸署、路政署及土木工程拓展署 • 根據工程組及定期合約顧問提交的初步工程估算及建議，初步估算整項工程費用約三百三十萬，該初步估算已參考同類型工程 • 工程組及定期合約顧問繼續跟進第一階段可行性研究(佔整項工程費用其中四十六萬)，以便確立工程的前期可行性及進一步檢討工程預算
28.	孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程	民政事務總署工程組	安裝更新的紀念牌	250,000 [前期研究工作 - 地底勘探及地基設計]	<ul style="list-style-type: none"> • 整項工程費用約一百三十一萬。工程組及定期合約顧問繼續跟進前期研究工作 - 地底勘探及地基設計(佔整項工

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					程費用其中二十五萬), 以便確立工程的前期可行性

文件提交

3. 本文件將於二〇一七年三月十七日舉行的地區小型工程工作小組第六次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一七年三月