

由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 21 項地區小型工程計劃：

已完成之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	2016-17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆栽植物設置工程	中西區民政事務處	於行人扶手電梯設置懸掛式花盆及欄杆盆栽植物；於新增綠化地點設欄杆盆栽植物。	700,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 已於行人扶手電梯設置懸掛式花盆，工程涵蓋時間由2016年12月至2017年6月 ● 為新增綠化地點設置欄杆盆栽植物的工程已完成
2.	皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程	路政署	加裝電燈	由路政署負責有關工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 已加裝電燈

正推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
3.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料板	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 已於設置資料板位置完成地底勘探工作 ● 民政處會繼續與民政事務總署及定期合約顧問跟進資料

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
					板的詳細設計
4.	改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	民政事務總署工程組	於龍虎山一號種植場中草藥園平整園圃及砌磚、增補園圃內的中草藥、設置中草藥園介紹板及中草藥資訊板及資料牌等	910,000	<ul style="list-style-type: none"> 有關平整園圃及砌磚、增補園圃內的中草藥及設置中草藥園介紹板的工程已完成 工程組已完成招標，承辦商會於2017年7月設置中草藥資訊板及資料牌
5.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	民政事務總署工程組	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> 由於機電工程署計劃於2016年2月至2018年2月在附近進行加裝升降機工程，待有關工程完成後，才進行地區小型工程
6.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾，不建議提高現有掛牆式街燈的光度；繼續與機電工程署及工程組跟進於綠化區加設照明設施的可行性；工程組會另行安排展開工程
7.	山市街花槽加設籬笆及美化工程	民政事務總署工程組	加建籬笆及美化綠化花圃	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程現正進行中

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
8.	山市街座椅重置工程	民政事務總署工程組	重設座椅	85,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程現正進行中
9.	美化社區計劃 2016/2017年度 中環行人天橋 柱身粉飾工程	中西區 民政事務處	美化工程	230,000	<ul style="list-style-type: none"> 中西區區節的車身貼於 2016 年 11 月至 2017 年 2 月張貼；社區活動的車身貼於 2017 年 1 月至 2017 年 2 月張貼；更新具「地圖」功能的車身貼招標已完成，承辦商正跟進有關工程
10.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	加設座椅	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 民政處及工程組正就旅遊事務署提出的意見及地區諮詢收到的反對意見作出跟進，工程組會在完成有關跟進工作後進行招標
11.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口	5,990,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正準備進行招標；機電工程署已完成招標，現正跟進招標結果
12.	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2016-2017)	民政事務總署工程組	為區內業主立案法團及互助委員會設置花盆	320,000	<ul style="list-style-type: none"> 已確定區內法團／互委會申請的盆栽數量，會邀請工程組進行招標
13.	業主立案法團及互助委員會告示板設置計	中西區 民政事務處	為區內業主立案法團及互助委員會設置告	100,000	<ul style="list-style-type: none"> 已確定區內法團／互委會申請的告示板數量，民政處會

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
	劃 (2016-2017)		示板		進行招標
14.	地區小型工程研究計劃 (2017-2018)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究,以確定工程是否可行	66,000	• 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
15.	中西區設施維修及改善工程項目 (2017-2018)	民政事務總署工程組	就中西區民政事務處管理的地區設施,作出緊急及小規模的維修工作	880,000	• 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
16.	中西區欄杆盆栽植物設置工程(2017-2018)	中西區民政事務處	為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物	540,000	• 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
17.	中西區綠化工程(2017-2018)	中西區民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,860,000	• 工程涵蓋時間由2017年4月1日至2018年3月31日
18.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組定期合約顧問	就山市街行人電梯旁行人路面加建上蓋進行前期研究,以確定工程的可行性	500,000 [第一階段可行性研究]	• 工程組及定期合約顧問正就工程可行性諮詢政府部門,其中渠務署指有關工程位置地底有箱形暗渠(box culvert),不建議於有關暗渠3米範圍內進行工程。顧問現正與渠務署進一步確認工程可行性

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
19.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	就興建行人道遮雨屏進行前期研究,以確定工程的可行性	150,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> 工程組及定期合約顧問已完成第一階段可行性研究,民政處將就餘下工程提交撥款申請
20.	中西區文學徑傳意牌設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	就傳意牌設置地點進行前期研究,以確定工程的可行性	460,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> 定期合約顧問預計於2017年8月完成地底勘探,以確認工程的可行性 顧問已準備傳意牌的初步設計供委員參考及提供意見
21.	孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程	民政事務總署工程組	就紀念牌設置地點進行地底勘探、地基設計及安裝工程	250,000 [前期研究] 1,170,000 [安裝工程]	<ul style="list-style-type: none"> 工程組正進行地底勘探及地基設計

文件提交

3. 本文件將於二〇一七年七月十八日舉行的地區小型工程工作小組第八次會議上提交,以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一七年七月