

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4		
1 域多利道摩星嶺地圖板設置工	7-Mar-08	DMW 02/2008	中西區民政事務處	推行	27-Mar-08	DFMC 23/2008	\$24,000	已完成						
2 欄杆花盆設置工程				推行			\$132,000	已完成						
3 西營盤社區中心及西區社區中心設施改善工程				推行	23-Oct-08	DFMC 69/2008	\$2,086,900	已完成						
					陳特楚、陳學鋒及李應生議員		17-Dec-08	DFMC 109/2008	\$82,700	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會增加撥款\$82,700，並獲得通過			
4 於皇后大道西石咀街市對出位置加設石椅工程計劃			中西區民政事務處	推行	31-Jul-08	DFMC 43/2008	\$200,000	已完成	即「山道、柏道、舊山頂道、石塘咀街市對出及聖士提反里座椅設置工程」					
5 士美菲路13號小巴士站上蓋設置工程			葉國謙議員	推行	31-Jul-08	DFMC 44/2008	\$87,000	已完成						
6 加多近街至士美菲路的一段堅尼地城新海傍路對出海濱優化工程			陳特楚、陳學鋒及葉國謙議員	推行					暫緩推行	律政司法律意見表示該工程可能屬於填海工程，除非工程帶來重大公眾利益，否則而維港內不得填海的禁令將禁止此類工程的開展				
7 堅尼地城臨時遊樂場對出海濱優化工程			陳學鋒議員	推行	31-Jul-08	DFMC 47/2008	\$2,830,000	已完成						
8 清潔及維修區議會告示板(2008-2009)			中西區民政事務處	推行	29-May-08	DFMC 29/2008	\$40,000	已完成						
9 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2008-2009)				推行	23-Oct-08	DFMC 65/2008	\$71,500	已完成						
10 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2008-2009)				推行	31-Jul-08	DFMC 46/2008	\$317,800	已完成						
11 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2008-2009)				推行	31-Jul-08	DFMC 45/2008	\$52,000	已完成						
12 園藝美化工程 - 康樂花園				康樂及文化事務署	推行	27-Mar-08	DFMC 23/2008	\$34,000	已完成					
13 園藝美化工程 - 正義道迴旋處小園地(近夏殼花園)			推行				\$130,000	已完成						
14 園藝美化工程 - 金鐘道/紅綿道交界小園地			推行				\$19,000	已完成						
15 園藝美化工程 - 皇后像廣場花園			推行						已完成					
16 於上環海水抽水站對出一幅海濱用土地的改善工程				推行		23-Oct-08	DFMC 72/2008	\$1,250,000	已完成					
				10-Mar-10	DFMC 18/2010	\$90,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$90,000，並獲得通過						
17 改善正街休憩公園設施	李志恒議員	推行	23-Oct-08	DFMC 60/2008	\$35,000	已完成	即「改善正街休憩處設施」							

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
18 於西營盤常豐里加設石椅計劃	7-Mar-08	DMW 02/2008	中西區民政事務處	推行				暫緩推行				
19 建議在動植物公園近明愛中心入口加設兩張座椅			張翼雄議員	推行				已完成	部門已加設座椅，故無須向地區小型工程計劃申請撥款			
20 中西區設施維修及改善工程項目(2008-2009)	7-Mar-08	DMW 03/2008	中西區民政事務處		29-May-08	DFMC 30/2008	\$60,000	已完成				
21 中西區綠化保養工程(2008-2009)					27-Nov-08	DFMC 18/2008	\$300,000	已完成				
22 中西區歡迎地誌改善或重建工程	28-Apr-08	DMW 04/2008	中西區民政事務處	暫緩推行				已完成	地區設施管理委員會於2008年1月24日原則上支持	2013年1月24日地管會上建議只做簡單的翻新工程	翻新工程已完成	
23 改善第三街公園設施			黃堅成議員	推行	31-Jul-08	DFMC 51/2008	\$300,000	已完成	即「改善第三街遊樂場設施」			
24 皇后大道西與山道交界之欄杆設置花盆工程	27-Jun-08	DMW 11/2008	陳財喜議員	不接納建議(位置繁忙)	22-Jan-09	DFMC 12/2009	\$158,000	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組原則上通過項目	合併工程為「德輔道西與屈地街交界及皇后大道西與山道交界之欄杆花盆設置工程」	
25 水街與皇后大道西交界設置花盆工程				原則上通過	23-Oct-08	DFMC 68/2008	\$70,000	已完成	即「水街花盆設置工程」			
26 水街樹底下設置座椅工程				不接納建議(恐人群聚集，造成滋擾)					地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組建議不設置座椅而改為設置花盆(並與水街花盆設置工程一併進行)		
27 拆卸山道花園圍牆以灌木取代	27-Jun-08	DMW 11/2008	陳財喜議員	不接納建議(交由地政署跟進有關圍牆的業權)	27-Nov-08	DFMC 108/2008	\$4,000	已完成		在9月18日第四次小組會議上，小組建議暫緩推行，待康文署確定位置	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及財務委員會申請撥款，並獲得通過	即「拆卸山道花園圍牆」
28 增加山道休憩處設施	27-Jun-08	DMW 11/2008	陳財喜議員	不接納建議(山道花園已設有棋檯及未確定港島線的通風槽是否在該位置)	4-Dec-08	DFMC 107/2008	\$17,000	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組建議暫緩推行，待康文署確定位置	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及財務委員會申請撥款，並獲得通過	即「增加山道天橋休憩處設施」

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
29 山道天橋腳下設置大型植物種植空間				原則上通過				已完成	與「般咸道與東邊街交界及山道天橋腳下花園設置工程」合併完成			
30 德輔道西設置設花盆工程				不接納建議(道路太擠迫)	22-Jan-09	DFMC 12/2009	\$158,000	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組原則上通過項目，並建議改為設置欄杆花盆	合併工程為「德輔道西與屈地街交界及皇后大道西與山道交界之欄杆花盆設置工程」	
31 增加山道休憩處樹木及花卉	27-Jun-08	DMW 11/2008	陳財喜議員	暫緩推行(待確定該地點會否被港鐵公司徵用以興建通風口後再作考慮)	22-Jan-09	DFMC 12/2009	\$158,000	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組建議暫緩推行，待有關部門再作研究	合併工程為「德輔道西與屈地街交界及皇后大道西與山道交界之欄杆花盆設置工程」	即「山道天橋底座椅連花盆及旭蘇道座椅設置工程」
32 更新「火井」休憩處之康樂設施				原則上通過	4-Dec-08	DFMC 106/2008	\$150,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過			
33 更新「西安里」休憩處之設施				不接納建議(由康文署自行作出設施更新工程)	26-Mar-09	DFMC 26/2009	\$13,000	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組建議暫緩推行，待康文署再作研究	經工作小組討論後，是項工程已於第八次地區設施管理委員會會議通過撥款申請	
34 改善荷里活道公園設施(大涼亭)			甘乃威、何俊麒、阮品強議員	原則上通過安裝風扇及鐘，惟不贊同設置音響	23-Oct-08	DFMC 56/2008	\$23,900	已完成	地區設施管理委員會於本年7月31日第五次會議中建議小組重新討論	在9月18日第四次小組會議上，小組原則上通過項目		
35 上環體育館12樓安裝保安閉路電視			康樂及文化事務署	原則上通過	23-Oct-08	DFMC 57/2008	\$110,000	已完成				
36 於士美非路體育館四樓設置殘疾人士「無障礙」設施				原則上通過	23-Oct-08	DFMC 58/2008	\$48,000	已完成				
37 於士美非路體育館內所有浴室安裝乾髮機				原則上通過	23-Oct-08	DFMC 59/2008	\$11,000	已完成				
38 摩星嶺美化及綠化活動(第二期)			中西區民政事務處	原則上通過(惟對拆除鐵絲網有所保留)	31-Jul-08	DFMC 41/2008	\$100,000	已完成				
39 干諾道西131號、168號及東邊街與般咸道交界花園設置工程				原則上通過	22-Jan-09	DFMC 11/2009	\$300,000	已完成	即「般咸道與東邊街交界及山道天橋腳下花園設置工程」			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
40 皇后街花盆設置工程			中西區民政事務處	原則上通過(並同步申請撥款)	23-Oct-08	DFMC 66/2008	\$50,000	已完成				
41 於中西區康樂及文化事務署轄下的休憩場地內,為殘疾人士而設的洗手間內增設緊急求助鐘	18-Sep-08	DMW 26/2008	康樂及文化事務署	原則上通過	4-Dec-08	DFMC 86/2008	\$121,400	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款,並獲得通過			
42 山道天橋底綠化			陳財喜議員	原則上通過				已完成	即「般咸道與東邊街交界及山道天橋腳下花園設置工程」			
43 更換李寶龍路至青蓮台的樓梯扶手及修補梯級			陳學鋒議員	原則上通過	12-Nov-09	DFMC 113/2009	\$110,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款,並獲得通過			
44 改善城西公園設施工程			陳捷貴議員	原則上通過	22-Jan-09	DFMC 17/2009	\$441,000	已完成				
45 於山頂夏力道/廬吉道環山徑增設健體器材			陳淑莊議員	原則上通過				已完成	於中西區康樂及文化事務署轄下的休憩場地內,更換已殘舊的康樂設施已涵蓋是項項目			
46 聖士提反里加設盆栽			陳捷貴議員	原則上通過	27-May-10	DFMC 48/2010	\$28,000	已完成	即「聖士提反里花槽設置工程」			
47 於石塘咀體育館主場更換四個籃球架設施			康樂及文化事務署	原則上通過	3-Dec-08	DFMC 83/2008	\$250,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款,並獲得通過			
48 薄扶林水塘道涼亭改善工程			中西區民政事務處	原則上通過		DFMC 81/2008	\$89,000	已完成				
49 聖誕及農曆新年綠化及美化工程(2008-2009)				原則上通過		DFMC 82/2008	\$170,000	已完成				
					7-Jan-09	DFMC 20/2009	\$638,000					
50 聖誕節園藝美化工程			康樂及文化事務署	原則上通過	4-Dec-08	DFMC 88/2008	\$150,000	已完成				
51 於西區公園體育館外圍入口至體育館正門入口處設置殘疾人士「無障礙」設施				原則上通過		DFMC 87/2008	\$26,000	已完成				
52 聖誕節園藝美化工程				原則上通過		DFMC 89/2008	\$115,000	已完成				
53 農曆新年園藝美化工程				原則上通過		DFMC 90/2008	\$150,000	已完成				
54 農曆新年園藝美化工程				原則上通過		DFMC 91/2008	\$115,000	已完成				
55 加惠民道花園加設疏水明渠				原則上通過		DFMC 92/2008	\$8,500	已完成				
56 西安里兒童遊樂場安裝長者健體設施				原則上通過		DFMC 93/2008	\$120,000	已完成				
57 堅道花園門口加設閘門				原則上通過		DFMC 94/2008	\$10,000	已完成				
58 為中西區內康樂及文化事務署轄下的古樹補回樹牌				原則上通過		DFMC 95/2008	\$20,000	已完成				
59 於士美非路體育館五樓的殘疾人士洗手間加設緊急求助鐘				原則上通過		DFMC 96/2008	\$11,000	已完成				
60 更換士美非路體育館、上環體育館、石塘咀體育館器械健體室器材				原則上通過		DFMC 97/2008	\$103,000	已完成				
61 上環體育館十二樓主場籃球架增設防護裝置				原則上通過		DFMC 98/2008	\$27,500	已完成				

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	備註4
62 上環體育館十二樓洗手間及更衣室改善工程	24-Nov-08	DMW 41/2008	康樂及文化事務署	原則上通過		DFMC 99/2008	\$47,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過			
63 西區公園體育館加裝告示板	24-Nov-08	DMW 41/2008	康樂及文化事務署	原則上通過	4-Dec-08	DFMC 100/2008	\$40,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過			
64 為西區公園體育館正門入口、後園走廊及停車場外圍及花床進行美化工程				原則上通過		DFMC 101/2008	\$98,600	已完成				
65 更換石塘咀體育館及西區公園體育館兒童遊戲室設施				原則上通過		DFMC 102/2008	\$120,000	已完成				
66 更換堅尼地城游泳池強力三風速吹地機及泳池更衣室貯物櫃鎖芯連配件				原則上通過		DFMC 103/2008	\$62,800	已完成				
67 更換堅尼地城游泳池濾水機房臭氧生產機之臭氧機模組連配				原則上通過		DFMC 104/2008	\$140,000	已完成				
68 於中西區康樂及文化事務署轄下的休憩場地內，更換已殘舊的康樂設施				原則上通過	3-Dec-08	DFMC 85/2008	\$270,000	已完成				
69 於中西區康樂及文化事務署轄下的休憩場地內，更換已殘舊的安全地墊				原則上通過	3-Dec-08	DFMC 84/2008	\$630,000	已完成				
70 更換中西區體育館及游泳內已殘舊及破損的器材				原則上通過	4-Dec-08	DFMC 105/2008	\$127,400	已完成				
71 更新大會堂公共圖書館報刊閱覽室地毯工程				原則上通過	3-Dec-08	DFMC 80/2008	\$120,000	已完成				
72 更新大會堂公共圖書館縮微資料閱讀設備					20-Nov-08	DFMC 78/2008	\$234,000	已完成				
73 更新石塘咀公共圖書館推廣活動室投影設備					3-Dec-08	DFMC 79/2008	\$39,000	已完成				
74 為康文署轄下中西區內康樂場地加裝光敏電阻系統及更換公					29-Dec-08	DFMC 112/2008	\$554,000	已完成				
75 為康文署轄下中西區4個設有噴水池的康樂場地更換水泵系統						DFMC 113/2008	\$1,270,000	已完成				
76 為康文署轄下中西區3個設有噴水池的康樂場地更換水池燈						DFMC 111/2008	\$1,520,000	已完成				
77 農曆新年燈柱旗美化及改善工程 (2008-2009)							DFMC 115/2008	\$99,000	已完成			
78 卑路乍灣公園元宵美化及改善工程 (2008-2009)					29-Dec-08	DFMC 114/2008	\$80,300	已完成				
					30-Jan-09	DFMC 22/2009	\$33,000	已完成				

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	
1 於士美非路體育館七樓活動室設置獨立冷氣溫度調校及開關掣	26-Feb-09	DMW 01/2009	康樂及文化事務署	優先推行工程	26-Mar-09	DFMC 27/2009	\$15,000	已完成	第八次地區設施管理委員會通過撥款			
2 於士美非路體育館四樓的殘疾人士洗手間增設沖身設施及緊急求助鐘				DFMC 28/2009		\$100,000	已完成					
3 改善上環體育館11樓舞蹈室空氣質素工程				非優先推行工程	4-Jun-09	DFMC 51/2009	\$90,000	已完成	第八次地區設施管理委員會決定暫緩項目	第九次地區設施管理委員會通過項目(DFMC 51/2009)		
4 改善西區公園體育館內的廣播系統				暫緩工程		DFMC 52/2009	\$170,000	已完成	即「增加西區公園體育館廣播系統的覆蓋範圍」	向各委員解釋"推行地區小型工程計劃"指引後,兩項工程已獲委員會通過。	第九次地區設施管理委員會通過項目(DFMC 52/2009)	
5 更換西區公園體育館內已殘舊的閉路電視系統				暫緩工程		DFMC 53/2009	\$830,000	已完成	即「於西區公園體育館安裝高效能的閉路電視系統」		第九次地區設施管理委員會通過項目(DFMC 53/2009)並於6月25日財委會上通過有關撥款	
6 日富里改善工程			中西區民政事務處	非優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 100/2009	\$260,000	已完成	第八次地區設施管理委員會上把項目列作優先工程處理	向可以接觸到的業權人拿取部份路段授權進行工程。		
7 堅道92-100號改善工程				優先推行工程(僅樓梯改善工程,並需小心處理斜坡事宜)	30-Jul-09	DFMC 73/2009	\$90,000	已完成	即堅道92號樓梯改善工程			
8 聯邦廣場改善工程				暫緩工程(建議先進行清洗,稍後再考慮全面重鋪地磚)	4-Nov-09	DFMC 107/2009	\$400,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款,並獲得通過			
9 薄扶林道86-90號改善工程				優先推行工程(物料選取則視乎部門報價而定)	30-Jul-09	DFMC 72/2009	\$520,000	已完成	委員會否決申請	已於2010年1月4日以傳閱文件方式(DFMC 126/2009)向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款,並獲得通過	已於2012年2月17日向中西區民政事務專員申請追加撥款並獲得批准	
10 綠化位於山頂盧吉道35號附近的斜坡			陳淑莊議員	暫緩工程(待有關部門的建議)				已完成	已轉交予CEDD完成工程			
11 中西區設施維修及改善工程項目(2009-2010)			中西區民政事務處		26-Mar-09	DFMC 30/2009	\$60,000	已完成				
					5-Nov-09	DFMC 105/2009	\$100,000		以傳閱文件形式增加撥款100,000元			
					24-Dec-10	DFMC 122/2009	\$70,000		以傳閱文件形式增加撥款70,000			
12 清潔及維修區議會告示板(2009-2010)			中西區民政事務處		26-Mar-09	DFMC 31/2009	\$40,000	已完成				
13 中西區綠化保養工程(2009-2010)					26-Mar-09	DFMC 32/2009	\$600,000	已完成				
14 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2009-2010)						DFMC 33/2009	\$60,000	已完成				
15 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2009-2010)						DFMC 34/2009	\$350,000	已完成				

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	
16 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2009-2010)					26-Mar-09	DFMC 35/2009	\$62,000	已完成				
					5-Nov-09	DFMC 106/2009	\$115,000					以傳閱文件形式增加撥款115,000元
17 上環雨水抽水站美化工程					15-Apr-09	DFMC 39/2009	\$93,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過			
					17-Apr-09	DFMC 41/2009	\$10,000					以傳閱文件形式增加撥款10,000元
18 加建鐵欄工程	12-May-09	DMW 06/2009	李志恒議員	暫緩工程(工程交由運輸署處理)				已完成	即「正街加建欄杆工程」			
19 九如坊兒童遊樂場美化工程			陳學鋒議員	非優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 87/2009	\$37,000		即「九如坊兒童遊樂場增設足健徑」			
20 上環餘慶里興建休憩處					非優先推行工程	17-Sep-10	DFMC 81/2010	\$36,000	已完成	於2009年7月30日會議上委員會請部門以設置花盆為主再遞交文件，並以傳閱文件方式供委員審批	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過	
21 增設石塘咀公共圖書館學生自修室隔音設備					非優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 70/2009	\$25,000	已完成			
22 九如坊設置花盆工程					優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 90/2010	\$50,000	已完成	即「九如坊及般咸道花盆設置計劃」		
23 薄扶林道88號石級樓梯設置圍欄及修補石級樓梯				陳捷貴議員	優先推行工程	4-Jan-10	DFMC 125/2009	\$150,000	已完成			
24 羅便臣道84A號附近用地加設2張長櫈及美化工程				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 85/2009	\$15,000	已完成	即「屋蘭士街休憩處美化及綠化工程」			
25 旭蘇道13號巴士站座椅設置工程	12-May-09	DMW 06/2009	中西區民政事務處	優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 71/2009	\$220,000	已完成	部門須重新整理文件至委員會審批撥款	委員會於第十一次會議上通過撥款		
26 碧珊徑休憩地台改善工程					優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 74/2009	\$40,000	已完成	通過撥款\$40000		
	27 孫中山史蹟徑改善工程				優先推行工程(並同步申請撥款)	4-Jun-09	DFMC 49/2009	\$100,000	已完成			
					17-Jun-09	DFMC 57/2009	\$101,425		以傳閱文件形式增加撥款101,425元			
28 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程					4-Jun-09	DFMC 48/2009	\$744,000	已完成				
29 小巴站候車處設連座椅上蓋避雨亭	2-Jul-09	DMW 13/2009	何俊麒議員	優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 99/2009	\$165,000	已完成	即「醫院道小巴站候車處座椅連上蓋設置工程」	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$75,000(DFMC 14/2011)，並獲得通過		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
30 設置巴士站上蓋連座位	2-Jul-09	DMW 13/2009	何俊麒議員	優先推行工程	27-May-10	DFMC 49/2010	\$82,000	已完成	即「般咸道與高街交界巴士站上蓋連座位設置工程」	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款 \$5,000(DFMC 118/2010)，並獲得通過	
31 上環卜公花園及遊樂場增設成人健身設施			陳學鋒議員	優先推行工程	12-Nov-09	DFMC 108/2009	\$201,000	已完成	即「卜公花園增設長者健體設施」	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過	
32 加冕臺石級修補有破損石級面			鄭麗琼議員	非優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 66/2010	\$55,000	已完成			
33 依利近街兒童遊樂場增設腳底按摩石設施			鄭麗琼議員	優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 86/2009	\$68,000	已完成	「依利近街兒童遊樂場設施優化工程」已包括此項目		
34 增設洗手間			黃堅成議員	優先推行工程				已完成	即「改善位於西區副食品批發市場及西區貨物裝卸區的洗手間設施」	由建築署及海事處負責	
35 第三街遊樂場綠化及美化工程			康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 68/2009	\$25,000	已完成			
36 「賀國慶迎東亞」園藝美化工程(中區)			優先推行工程		DFMC 65/2009	\$299,000	已完成				
37 「賀國慶迎東亞」園藝美化工程(西區)	2-Jul-09	DMW 13/2009	康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 66/2009	\$116,000	已完成			
38 中區路旁園藝地帶灌溉系統改善工	2-Jul-09	DMW 13/2009	康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Jul-09	DFMC 67/2009	\$92,000	已完成			
39 華安里休憩處遊樂設施優化工程			康樂及文化事務署	優先推行工程		DFMC 69/2009	\$28,000	已完成			
40 中西區慶祝六十周年國慶及推廣香港2009東亞運動會牌樓建設工程			中西區民政事務處	優先推行工程	14-Jul-09	DFMC 58/2009	\$240,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過		
41 「整『妝』待發迎東亞 齊為天橋添姿采」美化社區計劃 - 天橋系統粉飾工程				優先推行工程		DFMC 59/2009	\$159,100	已完成			
42 樓梯級加設扶手	24-Sep-09	DMW21/2009	何俊麒議員	優先推行工程	11-Dec-09	DFMC 120/2009	\$30,000	已完成	即「於東邊街38-42號的樓梯級加設扶手」	已與下一項工程合併為「東邊街及荷李活道樓梯扶手設	
43 樓梯級加設扶手				優先推行工程				已完成	即「於荷李活道180-182號的樓梯級加設扶手」		
44 增設公園內避雨處				優先推行工程				已完成	小組建議於光漢臺花園現有涼亭上蓋，鋪設透明膠板以遮擋雨水。建築署已將是項工程包括在其翻新工程計劃內，故無須向地區小型工程計劃申請撥款。		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	
45 擴大干德道20號旅遊指示圖及與相鄰官地的美化	24-Sep-09	DMW21/2009	鄭麗琼議員	優先推行工程	27-May-10	DFMC 47/2010	\$35,000	暫緩推行	附近大廈居民不支持建議			
46 改善羅便臣道/西摩道交界休憩處加設避雨亭				優先推行工程	1-Apr-10	DFMC 26/2010	\$95,000	已完成				
47 羅便臣道行人電梯天橋下加設座椅				優先推行工程	9-Dec-09	DFMC 115/2009	\$60,000	已完成	即「羅便臣道行人電梯天橋下花盆設置工程」	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過		
48 德其利是街加設座椅、避雨亭及美化空間				阮品強議員	優先推行工程				已完成	即「德其利是街花盆設置工程」		
49 中央街市購物廊內部粉飾及加設簡單照明				阮品強議員	優先推行工程				暫緩推行			
50 上環體育館十二樓殘疾人士洗手間改善工程	24-Sep-09	DMW21/2009	康樂及文化事務署	優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 88/2009	\$9,250	已完成	即「上環體育館殘疾人士洗手間改善工程」			
51 西區公園體育館及石塘咀體育館更衣室內加裝乾髮/手機				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 89/2009	\$97,000	已完成				
52 在西區公園體育館、士美非路體育館、石塘咀體育館及上環體育館的廁格/沖身格加裝層板				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 90/2009	\$32,400	已完成	即「在中西區四個體育館內的廁格/沖身格加裝層板」			
53 提升石塘咀體育館及上環體育館健身室設施				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 91/2009	\$60,000	已完成				
54 提升士美非路體育館五樓舞蹈室及七樓活動室內的音響設施				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 92/2009	\$96,000	已完成				
55 優化士美非路體育館健身室的設施				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 93/2009	\$114,000	已完成	即「提升士美非路體育館健身室的影音設施」			
56 提升士美非路體育館廣播系統				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 94/2009	\$118,000	已完成				
57 提升石塘咀體育館廣播系統				優先推行工程	12-Nov-09	DFMC 109/2009	\$290,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過			
58 優化士美非路體育館兒童遊戲室的設施				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 95/2009	\$189,900	已完成				
59 西區公園體育館控制室加裝音響控制台				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 96/2009	\$150,000	已完成				
60 城西公園增設足健徑				優先推行工程	22-Oct-09	DFMC 97/2009	\$76,000	已完成				
61 百草園優化工程					22-Oct-09	DFMC 104/2009	\$1,760,000	已完成				
62 「伊利近街兒童遊樂場設施優化工程」					22-Oct-09	DFMC 86/2009	\$68,000	已完成				
63 於中西區內康文署轄下的公園加設樹木名牌				12-Nov-09	DFMC 110/2009	\$100,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過				
64 士美非路體育館及上環體育館增設健身室設施				12-Nov-09	DFMC 111/2009	\$86,000	已完成					
65 薄扶林道遊樂場男女洗手間內加裝高效能送風機				12-Nov-09	DFMC 112/2009	\$38,000	已完成					
66 更新石塘咀公共圖書館視聽資料室視聽系統				12-Nov-09	DFMC 114/2009	\$230,000	已完成					

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
67 於石塘咀體育館五樓及六樓加裝適合兒童高度的飲水機設施			康樂及文化事務署		9-Dec-09	DFMC 116/2009	\$31,000	已完成			
68 2009/2010年度皇后像廣場花園(南面)節日美化工程			中西區民政事務處			DFMC 117/2009	\$99,000	已完成			
69 2009/2010年度卑路乍灣公園節日美化工程						DFMC 118/2009	\$249,500	已完成			
70 2009/2010年度皇后像廣場花園(北面)節日美化工程						DFMC 119/2009	\$597,400	已完成			
71 摩星嶺徑欄杆及樁柱設置工程			中西區及環境保護及改善工作小組主席文志華		11-Dec-09	DFMC 121/2009	\$50,000	已完成			
72 山道54-56號休憩處建造工程			中西區民政事務處		24-Dec-10	DFMC 123/2009	\$130,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過		
73 泓都對出增設的土站上蓋	24-Dec-09	DMW 32/2009	陳學鋒議員	優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 94/2010	\$86,500	已完成		以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款 \$13,500(DFMC 13/2011)，並獲得通過	
74 改善聖士提反里與巴丙頓道中間一段長樓梯及加設欄杆			陳捷貴議員	優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 117/2010	\$90,000	已完成	即「聖士提反里與巴丙頓道小巷改善工程」		
75 農曆新年燈柱旗佈置工程(2009-2010)				優先推行工程	4-Jan-10	DFMC 124/2009	\$99,000	已完成			
76 上環永樂街廣場改善工程	4-Mar-10	DMW 02/2010	葉永成議員及文志華議	優先推行	30-Jun-11	DFMC 73/2011	\$183,269	已完成			
			中西區民政事務處	優先推行	23-Jul-15	DFMC 57/2015	\$1,100,000	已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1 清潔及維修區議會告示板(2010-2011)			中西區民政事務處		21-Jan-10	DFMC 08/2010	\$40,000	已完成			
2 中西區綠化保養工程(2010-2011)						DFMC 09/2010	\$720,000	已完成	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$140,000(DFMC 115/2010)，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$200,000(DFMC 31/2011)，並獲得通過	
3 加設欄杆《於加倫臺 2-6 號榮富樓對出》			黃堅成議員	優先推行工程				暫緩推行	由運輸署跟進	地區諮詢收到反對意見，建議擱置工程	
4 加設欄杆《第三街毓明閣與錦明閣之間的行人路》				優先推行工程				已完成			
5 加惠民道斜坡休憩處改善工程			陳學鋒議員	優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 64/2010	\$250,000	已完成	即「加惠民道休憩處優化工程」		
6 中環林士街公眾碼頭座椅加設上蓋				優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 92/2010	\$385,000	已完成			
7 急庇利街休憩處更換棋盤				優先推行工程				已完成	建築署將負責是項工程，故無須向地區小型工程計劃申請撥款		
8 般咸道休憩花園改善工程				優先推行工程	27-May-10	DFMC 44/2010	\$60,000	已完成	即「在般咸道休憩花園增設足健徑」		
9 在荷李活道公園加裝飲水器			康樂及文化事務署	優先推行工程	1-Apr-10	DFMC 27/2010	\$20,000	已完成			
10 在上環體育館十二樓主場加裝時間顯				優先推行工程	27-May-10	DFMC 42/2010	\$60,000	已完成			
11 增設士美非路公共圖書館推廣活動室影音系統				優先推行工程	1-Apr-10	DFMC 20/2010	\$169,800	已完成			
12 紀念六十周年國慶暨香港2009東亞運動會時間囊工程			中西區民政事務處		10-Feb-10	DFMC 17/2010	\$45,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過		
13 堅尼地城社區綜合大樓設置自修室					10-Mar-10	DFMC 21/2010	\$25,000	已完成			
14 中西區設施維修及改善工程項目(2010-2011)					1-Apr-10	DFMC 23/2010	\$150,000	已完成	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$50,000(DFMC 114/2010)，並獲得通過		
15 地區小型工程研究計劃(2010-2011)					1-Apr-10	DFMC 24/2010	\$30,000	已完成			
16 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2010-2011)			中西區民政事務處		1-Apr-10	DFMC 25/2010	\$990,000	已完成			
17 羅便臣道/西摩道休憩處的優化工程			康樂及文化事務署		1-Apr-10	DFMC 26/2010	\$95,000	已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
18 於加多近街臨時花園進行改善工程					1-Apr-10	DFMC 29/2010	\$500,000	已完成			
19 般咸道65號天悅閣及63G號學林雅軒對出的一段行人路路面增設盆栽綠化	28-Apr-10	DMW 09/2010	陳學鋒議員	優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 90/2010	\$50,000	已完成	合併工程，即「九如坊及般咸道花盆設置計劃」	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$19,000(DFMC 113/2010)，並獲得通過	
20 卜公花園入口樓梯及斜路加裝扶手欄杆工程				優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 62/2010	\$5,000	已完成			
21 上環卜公花園長者健身設施附近加設椅子及蔭棚				優先推行工程		DFMC 63/2010	\$24,500	已完成			
22 於山道天橋底(嘉倫台對出)近西邊設置座椅			黃堅成議員	優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 67/2010	\$160,000	已完成			合併工程，即山道天橋底與羅便臣道及旭蘇道交界座椅設置工程
23 在梅芳街休憩處入口加設殘疾人士通道			康樂及文化事務署	優先推行工程	27-May-10	DFMC 43/2010	\$17,000	已完成			
24 業主立法團及互助委員會告示板設置計劃(2010-2011)			中西區民政事務處		27-May-10	DFMC 45/2010	\$70,000	已完成			
25 業主立法團及互助委員會花盆設置計劃(2010-2011)					27-May-10	DFMC 46/2010	\$125,000	已完成	以傳閱文件形式增加撥款50,000元		
26 龍虎山13號涼亭重建工程					17-Sep-10	DFMC 82/2010	\$50,000				
					27-May-10	DFMC 50/2010	\$100,000	已完成			
					17-Sep-10	DFMC 83/2010	\$100,000			以傳閱文件形式增加撥款100,000	
27 上環水巷加設樓梯扶手	30-Jun-10	DMW 14/2010	陳學鋒議員	交由運輸署跟進				已完成			
28 更換西營盤社區綜合大樓多用途禮堂座椅			文志華議員	優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 93/2010	\$120,000	已完成	小組除通過更換椅子外，亦建議更換桌子及購置手推車	即「西營盤社區綜合大樓社區會堂設施改善計劃」	
29 羅便臣道105號上千德道62A號的斜路加避雨亭及椅子			鄭麗琼議員	運輸署跟進設置欄杆事宜；有關設置椅子則再作考慮	20-Dec-10	DFMC 119/2010	\$42,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$5,000(DFMC 12/2011)，並獲得通過	
30 皇后大道中244號樓梯旁石躉美化工程，加設指路牌				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 68/2011	\$50,000	已完成	即皇后大道中往歌賦街樓梯改善工程		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
31 九如坊上歌賦街石級兩旁空地的改善及美化			阮品強議員	優先推行工程，並作實地視察	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		
32 增加石椅工程(位於皇后大道中往歌賦街及城皇街交界的樓梯)				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 68/2011	\$50,000	已完成	即皇后大道中往歌賦街樓梯改善工程		
33 石塘咀體育兒童遊戲室加裝送風機			康樂及文化事務署	優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 70/2010	\$37,000	已完成			
34 在堅彌地城臨時遊樂場入口加設殘疾人士通道				優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 71/2010	\$30,000	已完成			
35 在上環體育館入口加設導盲線				優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 72/2010	\$12,000	已完成			
36 羅便臣道與旭龢道交界座椅設置工程			中西區民政事務處	優先推行工程	22-Jul-10	DFMC 67/2010	\$160,000	已完成			
37 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2010-2011)			中西區民政事務處		22-Jul-10	DFMC 61/2010	\$175,000	已完成	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$95,000(DFMC 116/2010)，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$30,000(DFMC 30/2011)，並獲得通過	
38 2010/11年度中山紀念公園及卑路乍灣公園節日美化工程					22-Jul-10	DFMC 68/2010	\$299,620	已完成			
39 美化社區計劃-2010/2011年度天橋系統粉飾工程					28-Jul-10	DFMC 76/2010	\$298,000	已完成			
40 2010年中西區旅遊節 立體旅遊路線地圖模型及燈柱旗工程					29-Jul-10	DFMC 77/2010	\$249,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$79,000，並獲得通過	
41 荷李活道公園近遊樂場的出口改善工程			陳學鋒議員	優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 120/2010	\$105,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過		
42 域多利道404號「慈星閣」對面的行山徑加設欄杆	15-Sep-10	DMW 22/2010		優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 122/2010	\$485,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及財務委員會增加撥款\$154,000(DFMC 18/2011)，並獲得通過	
43 士美非路市政大廈圖書館增設電源插頭				優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 86/2010	\$15,000	已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	
44 建議在堅道花園早地部份加設寵物遊樂場	15-Sep-10	DMW 22/2010	陳學鋒議員	不通過項目				暫緩推行				
45 於般咸道天橋休憩處加設兩張棋枱及在外添置座椅一張			優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 109/2010	\$34,000	已完成					
46 於毓秀里內增加連蔭棚椅兩張									暫緩推行	黃堅成議員決定取消該項文件		
47 於毓秀里旁樓梯下半段加設欄杆	15-Sep-10	DMW 22/2010	黃堅成議員	優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 121/2010	\$15,000	已完成				
48 購買樂師椅15張			鄭麗琼議員	優先推行工程	21-Oct-10	DFMC 93/2010	\$120,000	已完成	即「西營盤社區綜合大樓社區會堂設施改善計劃」			
49 石塘咀公共圖書館學生自修室增設電源插座						21-Oct-10	DFMC 85/2010	\$28,000	已完成			
50 更新大會堂公共圖書館兒童圖書館壁						21-Oct-10	DFMC 87/2010	\$100,000	已完成			
51 園藝美化工程(中)						21-Oct-10	DFMC 95/2010	\$319,000	已完成			
52 園藝美化工程(西)						21-Oct-10	DFMC 96/2010	\$193,000	已完成			
53 更換西區公園體育館兩面外牆中英文字體為中山紀念公園體育館			康樂及文化事務署	優先推行工程	5-Oct-10	DFMC 84/2010	\$1,210,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過	以傳閱文件方式向地區設施管理委員會增加撥款\$140,000(DFMC 17/2011)，並獲得通過		
54 改善中西區體育館健身室的設施						21-Oct-10	DFMC 97/2010	\$186,000	已完成			
55 2010/11年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程		2-Dec-10	DFMC 108/2010	\$816,050	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會/及財務委員會申請撥款，並獲得通過		
56 中環大會堂13號巴士站座椅設置工程						21-Oct-10	DFMC 91/2010	\$275,000	已完成			
57 中西區海濱長廊-上環段改善工程	康樂及文化事務署			21-Oct-10	DFMC 98/2010	\$400,000	已完成					
58 在石塘咀體育館加裝小型手球設施	康樂及文化事務署			21-Oct-10	DFMC 99/2010	\$111,000	已完成					
59 建議撥款支持於白子紀念園內興建牌匾			陳特楚議員及李志恒議員		21-Oct-10	DFMC 104/2010	\$100,000	已完成	(由市區重建局完成)			
60 加惠台對出行人路加設候車上蓋	8-Dec-10	DMW 32/2010	陳學鋒議員	優先推行工程	24-Jul-12	DFMC 63/2012	\$162,000	已完成	即「加惠民道休憩處旁上蓋設置工程」			
61 泓都對出公廁改善工程				優先推行工程	24-Mar-11	DFMC 26/2011	\$10,000	已完成	即「吉席街花園廁所改善工程」			
62 堅尼地城巴士站休憩處改善工程				優先推行工程	24-Mar-11	DFMC 28/2011	\$6,000	已完成				

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
63 在士美非路街市G/F加裝長椅			葉國謙議員	食環署已完成項目				已完成			
64 宏基國際賓館有蓋巴士站翻新及增設座椅工程			張翼雄議員	優先推行工程	8-Sep-11	DFMC 93/2011	\$150,000	已完成	即羅便臣道4號巴士站上蓋翻新工程		
65 在聖士提反里3號亨順閣對出空地加設3至4張長椅			陳捷貴議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		
66 於舊山頂道公廁外補種樹木			陳淑莊議員	優先推行工程				已完成	費用由「中西區綠化保養工程」支付		
67 於荷蘭灣徑出入口增設指示牌				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 69/2011	\$120,000	已完成			
68 中山紀念公園近碼頭位置加裝樁柱及鐵鍊			康樂及文化事務署	優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 110/2010	\$2,500	已完成			
69 中環碼頭海濱長廊(三號碼頭花園)電力供應系統改善工程				優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 111/2010	\$7,700	已完成			
70 2011年農曆新年燈柱旗佈置工程			中西區民政事務處	優先推行工程	20-Dec-10	DFMC 112/2010	\$96,000	已完成			
71 石塘咀公共圖書館及士美非路公共圖書館增設字體放大機			康樂及文化事務署	優先推行工程	20-Jan-11	DFMC 3/2011	\$60,000	已完成			
72 羅便臣道70號衛城坊外空地加綠化及座橋				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 70/2011	\$36,000	已完成	即羅便臣道70號花盆設置計劃		
73 重鋪衛城里路面(全段)				優先推行工程	19-May-11	DFMC 49/2011	\$190,000	已完成			
74 動植物公園上亞厘畢道入口前落石級天橋下空地加圓形或長條形椅子			鄭麗琼議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		
75 在醫學博物館外空地加設圓椅或避雨				優先推行工程		DFMC 78/2013	\$45,000	已完成			
76 於律打街及磅巷樓梯兩旁綠化及加圓形座椅或避雨亭			何俊麒議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		
77 行人路上加椅或附有避雨亭的椅			阮品強議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
78 西營盤西安里休憩花園內座椅上添置透光蔭棚			黃堅成議員	優先推行工程	24-Mar-11	DFMC 27/2011	\$110,000	已完成	即「在西安里休憩花園蔭棚上加裝防水膠片」		
79 東邊街北通往西區公園體育場行人路加設上蓋工程			盧懿行議員	優先推行工程				暫緩推行	即「中山紀念公園及中山公園體育館外上蓋設置工程」	顧問公司估算的開支為8百萬元，小組同意擱置計劃	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
1 通往中山紀念公園及上環海傍行人天橋花盆更換計劃			中西區民政事務處		13-Jan-11	DFMC 15/2011	\$275,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會申請撥款，並獲得通過		
2 泓都對出電車站加設上蓋			陳學鋒議員	優先推行工程	25-Jul-12	DFMC 64/2012	\$260,000	已完成			
3 中環樓梯街轉往醫學博物館樓梯增設扶手工程				優先推行工程		DFMC 78/2013	\$45,000	已完成	即“在醫學博物館外空地加設圓椅或避雨亭”		
4 加多近街臨時花園增設長凳				優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款		
5 上環普慶坊近東華醫院一段加設無障礙設施工程				轉交運輸署及路政署跟進				已完成			
6 玫瑰里兒童遊樂場加設老人健身設施				優先推行工程	19-May-11	DFMC 46/2011	\$125,000	已完成	即「玫瑰里兒童遊樂場加設長者健身設施」		
7 西環卑路乍灣公園添置摺椅及摺枱	28-Feb-11	DMW 01/2011		陳學鋒議員	優先推行工程				已完成	即「在西環卑路乍灣公園添置摺椅及儲物籠」，而摺枱因場地空間有限未能提供	
8 清潔及維修區議會告示板(2011-2012)			中西區民政事務處		24-Mar-11	DFMC 32/2011	\$40,000	已完成			
9 中西區綠化保養工程(2011-12)			中西區民政事務處		24-Mar-11	DFMC 33/2011	\$1,250,000	已完成	已於2012年1月19日向中西區民政事務專員申請追加撥款並獲得批准		
10 地區小型工程研究計劃(2011-2012)			中西區民政事務處		24-Mar-11	DFMC 34/2011	\$60,000	已完成			
11 中西區設施維修及改善工程項目(2011-2012)			中西區民政事務處		24-Mar-11	DFMC 35/2011	\$580,000	已完成	已於2011年12月29日向中西區民政事務專員申請追加撥款並獲得批准		
12 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2011-2012)			中西區民政事務處		24-Mar-11	DFMC 36/2011	\$990,000	已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
13 美化社區計劃-2011/2012年度天橋系統粉飾工程			中西區民政事務處	優先推行工程	28-Apr-11	DFMC 43/2011	\$58,800	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及地區小型工程工作小組申請撥款，並獲得通過	已於2011年9月8日向地區設施管理委員會申請增撥並獲得通過	
14 為康文署轄下中西區內康樂場地進行節能工程			康樂及文化事務署	優先推行工程	19-May-11	DFMC 45/2011	\$1,810,620	已完成			
15 南里25號後巷圍網修復工程			中西區民政事務處	優先推行工程	19-May-11	DFMC 48/2011	\$10,000	已完成			
16 第三街遊樂場蔭棚加設防水膠片			陳學鋒議員	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 78/2011	\$54,000	已完成			
17 2011年中西區旅遊節-製作中西區旅遊大使卡通人物模型工程				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 62/2011	\$165,000	已完成			
18 2011/2012年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程	8-Sep-11	DFMC 91/2011	\$793,760	已完成			
19 2011/2012年度中山紀念公園及卑路乍灣公園節日美化工程				優先推行工程	30-Jun-11 12-Jul-11	DFMC 63/2011 DFMC 81/2011	\$543,100 \$235,900	已完成	即2011/2012年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及地區小型工程工作小組申請增撥，並獲得通過	
20 園藝美化工程(中區)	7/Jun/11	DMW 15/2011		優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 58/2011	\$288,000	已完成			
21 園藝美化工程(西區)				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 59/2011	\$270,000	已完成			
22 為中西區體育館內洗手間水龍頭由按掣式提升成電子感應式			康樂及文化事務署	優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 57/2011	\$57,600	已完成			
23 在中山紀念公園現有涼亭加裝防雨膠片				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 56/2011	\$33,000	已完成			
24 羅便臣道88號座椅設置工程				優先推行工程	30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成	即安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
25 中區行人天橋指示標誌研究計劃			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 72/2011	\$51,000	已完成			
26 建議於摩星嶺食水主配水庫之上蓋進行改善工程			康樂及文化事務署、民政事務總署、水務署及土木工程拓展署		30-Jun-11	DFMC 79/2011	\$1,499,700	已完成			
27 業主立法法團及互助委員會告示板設置計劃(2011-2012)			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 65/2011	\$70,000	已完成			
28 業主立法法團及互助委員會花盆設置計劃(2011-2012)			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 66/2011	\$175,000	已完成			
29 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2011-2012)			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 67/2011	\$230,000	已完成			
30 皇后大道中往歌賦街樓梯改善工程			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 68/2011	\$50,000	已完成			
31 安和里、聖士提反里3號、香港動植物公園旁、磅巷、樂古道及羅便臣道88號座椅設置工程			中西區民政事務處		30-Jun-11	DFMC 71/2011	\$220,000	已完成			
32 綠化山道天橋底	26-Jul-11	DMW 20/2011	陳學鋒議員	優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款		
33 改善卑路乍灣公園兒童遊樂場燈光				優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款		
34 美化卑利街石級在行人電梯摩羅廟交加街與羅便臣道之間				優先推行工程	17-Jan-13	DFMC 89/2013	\$76,000	已完成	即卑利街行人天橋下座椅設置工程	已於2013年11月14日以傳閱文件方式(DFMC89/2013)向地區設施管理委員會申請額外撥	
35 皇后街的土站上蓋設置工程			甘乃威議員	優先推行工程				暫緩推行	地區諮詢收到帝后華庭及管理公司的反對意見		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3
36 在西環卑路乍灣公園添置摺椅及儲物籠			康樂及文化務署		08-Sep-11	DFMC 95/2011	\$20,000	已完成			
37 農曆新年燈柱旗佈置工程(2011/2012)			中西區民政事務處		08-Sep-11	DFMC 90/2011	\$89,600	已完成			
38 在石塘咀街市閣樓內空地(1/F廁所對出)添置座椅及綠化	28-Feb-11	DMW 01/2011	黃堅成議員	已轉交食環署跟進				已完成			
39 增設閉路電視在石塘咀街市內			黃堅成議員	優先推行工程				已完成			
40 在中西區社區會堂及社區中心(如西區社區中心、西營盤社區綜合大樓社區會堂、堅尼地城社區綜合大樓、上環文娛中心)增設電子顯示屏				優先推行工程	08-Sep-11	DFMC 88/2011	\$166,000	已完成	即於西營盤社區綜合大樓及堅尼地城社區綜合大樓增設電子顯示屏	工程已完成	
41 為健康，齊起步 中區空中健步廊	40602	DMW 01/2011	李應生議員	優先推行工程	41851	DFMC 63/2014	210000	已完成	工程已完成		
42 於來往西環邨及觀龍樓樓梯加裝防滑邊				優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 81/2014	\$100,000	已完成	工程已完成 已向地區事務專員申請額外撥款20,000，並獲得通過		
							\$20,000				
43 中山紀念公園外座椅設置工程			中西區民政事務處	優先推行工程				暫緩推行	併入『東邊街北通往西區公園體育場行人路加設上蓋工程』，由於工程成本過高關係，因而暫緩推行		
44 於堅尼地城海傍23號卿旺大廈對出行人路加設花圃	19-Apr-11	DMW 09/2011	甘乃威議員	優先推行工程				已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	備註3	
45 改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員	優先推行工程				已完成				
46 改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備	19-Apr-11	DMW 09/2011	陳捷貴議員、文志華議員	優先推行	08-Sep-11	DFMC 94/2011	\$580,000	已完成				
							\$170,000		中西區民政事務專員於2012年7月27日批准增撥170,000元			
					03-Nov-16		\$140,000		額外撥款額申請			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	
1 清潔及維修區議會告示板(2012-2013)			中西區民政事務處		09-Feb-10	DFMC 10/2012	\$40,000	已完成	已以傳閱文件方式向地區設施管理委員會及地區小型工程工作小組申請增撥，並獲得通過		
2 地區小型工程研究計劃(2012-2013)			中西區民政事務處			DFMC 11/2012	\$60,000	已完成			
3 中西區設施維修及改善工程項目(2012-2013)			中西區民政事務處			DFMC 12/2012	\$600,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過		
4 中西區綠化保養工程(2012-2013)			中西區民政事務處			DFMC 13/2012	\$1,300,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過		
					N/A	\$150,000	已向專員申請額外撥款				
5 在西營盤社區綜合大樓3字樓會堂設置一部飲水機	8-Mar-12	DMW 02/2012	黃堅成議員	優先推行工程				已完成			
6 加多近街臨時公園部份草地劃為寵物公園			陳學鋒議員	優先推行工程	25-Oct-12	DFMC 89/2012	\$100,000	已完成			
7 堅尼地城綜合大樓更換音響設備				優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 32/2013	\$440,000	已完成			
8 於僑福道及山頂道交界加設歡迎遊覽山頂等字句的花圃			陳浩濂議員	優先推行工程	06-Jun-13	DFMC 46/2013	\$60,000	已完成	即「於僑福道及山頂道交界加設花圃」		
9 於太白台加設無障礙通道			陳學鋒議員	實地視察					暫緩推行	2013年1月24日地管會決定，由於收到受計劃影響的業主反對，故此暫緩推行工程。	
10 中西區多處地點增設綠化點			中西區民政事務處	優先推行工程				已完成			
11 醫院道賽馬會診所旁之停車場上落客點加設上蓋	09-May-12	DMW 05/2012	李志恒議員	已轉交衛生署跟進				已完成			
12 綠化吉席街花園公厕天台			陳學鋒議員	優先推行工程					已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
13 卜公花園(網球場)			蕭嘉怡議員	優先推行工程					已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
14 第二街至第三街一段水街於樓梯位置加設扶手			陳學鋒議員	已轉交路政署跟進					已完成		
15 改善石塘咀公共圖書館學生自修室空氣的流通					康樂及文化事務署	優先推行工程		DFMC 45/2012	\$120,000	已完成	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
16 中山紀念公園游泳池更衣室改善工程			康樂及文化事務署	優先推行工程	31-May-12	DFMC 42/2012	\$65,000	已完成		
17 中西區慶祝回歸十五周年園藝美化工程			康樂及文化事務署	優先推行工程		DFMC 41/2012	\$299,000	已完成		
18 2012/2013年度中山紀念公園、卑路戶灣公園及荷里活道公園節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程		DFMC 44/2012	\$825,980	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	
19 2012/2013年度皇后像廣場花園節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程		DFMC 43/2012	\$850,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	經民政事務專員額外批撥50,000元以配合項目所需
20 堅尼地城遊樂場籃球場設施改善工程	29-May-12	DMW 10/2012	陳學鋒議員	優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
21 建議在堅道花園草地部份加設寵物遊樂場			蕭嘉怡議員	優先推行工程				暫緩推行	已進行問卷調查以收集附近居民及場地使用者的意見，經地區小型工程工作小組討論後，決定暫緩推行有關工程。	
22 美化舊山頂道，近羅便臣道口行人路之草叢			陳浩濂議員	優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
23 荷李活道公園其餘三個涼亭內增設電風扇			蕭嘉怡議員	優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
24 園藝美化工程(中區)			康樂及文化事務署	優先推行工程	26-Jul-12	DFMC 65/2012	\$298,000	已完成		
25 園藝美化工程(西區)				優先推行工程		DFMC 66/2012	\$280,000	已完成		
26 中山紀念公園游泳池更衣室加裝儲物櫃				優先推行工程		DFMC 67/2012	\$190,000	已完成		
27 2012/2013年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程		DFMC 57/2012	\$885,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	
28 建議開放及優化西區副食品市場4個閒置碼頭及部份行車路，以發展海濱長廊			陳學鋒議員	優先推行工程				暫緩推行	工程內容和社區重點項目計劃重疊，故此計劃擱置	
29 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2012-2013)			中西區民政事務處	優先推行工程	22-Mar-12	DFMC 24/2012	\$560,000	已完成		
					27-Sep-12	DFMC 74/2012	\$1,370,000			
30 加惠民道休憩處旁上蓋設置工程			陳學鋒議員	優先推行工程	24-Jul-12	DFMC 63/2012	\$162,000	已完成		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
31 中西區多處地點增設綠化區 - 俊陞華庭側加設花盆			中西區民政事務處	優先推行工程	26-Jul-12	DFMC 68/2012	\$19,000	已完成		
32 聖嘉勒小學旁的行人路加設上蓋			陳捷貴議員	優先推行工程				暫緩推行	由於小學反對的關係，議員撤回建議	
33 吉席街花園面向堅尼地城新海傍的座椅加裝上蓋			陳學鋒議員	優先推行工程	18-Jan-13	DFMC 07/2013	\$120,000	已完成		
34 在居仁里設置花盆			黃堅成議員	優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 90/2013	\$50,000	已完成	即「中西區多處地點綠化 - 居仁里花盆設置計劃」	已於2013年11月14日以傳閱文件方式(DFMC 90/2013)向地區設施管理委員會申請額外撥款，並獲得通過。
35 在中西區各社區會堂及主要公共場所加設心臟除顫器			李志恒議員	優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 31/2013	\$70,000	已完成		
36 在皇后大道西421號對出欄桿底下增設花槽			陳財喜議員	優先推行工程				暫緩推行	由於地點附近車流密集，人流亦多，保養難度大，故此不適宜加設花盆	
37 在山道的欄桿增設懸掛式花盆				優先推行工程				暫緩推行	運輸署基於道路安全考慮反對提議	
38 在屈地街的欄桿增設懸掛式花盆				優先推行工程				已完成		
39 美化社區計劃- 2012/2013年度中環行人天橋柱身粉飾工程			中西區民政事務處	優先推行工程	08-Oct-12	DFMC 76/2012	\$179,000	已完成		
40 中山紀念公園游泳池改善工程			康樂及文化事務署	優先推行工程	25-Oct-12	DFMC 88/2012	\$263,000	已完成		
41 為康文署轄下中西區內四個休憩處進行改善工程				優先推行工程	24-Jan-13	DFMC 10/2013	\$1,668,000	已完成	已向財務委員會申請撥款，並獲得通過	
42 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2012-2013)			中西區民政事務處	優先推行工程	11-Oct-12	DFMC 85/2012	\$1,370,000	已完成		
43 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2012-2013)				優先推行工程	11-Oct-12	DFMC 84/2012	\$179,000	已完成		
44 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2012-2013)				優先推行工程	11-Oct-12	DFMC 83/2012	\$250,000	已完成		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
45 卑路乍灣公園太極園加設電風扇	19/12/2012	DMW 25/2012	陳學鋒議員	優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 62/2013	\$49,000	已完成		
46 在中山紀念公園游泳池外牆適當位置增加「招牌」			陳財喜議員	優先推行工程				已完成	康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
47 豐物道西區副食品批發市場對出行人路加設花槽			陳學鋒議員	優先推行工程		DFMC 79/2013	\$500,000	已完成	地區小型工程劃撥款申請 - 「西區副食品市場及堅尼地城泳池綠化工程」	
48 西寧街碼頭設施改善工程	26/09/2012	DMW 19/2012	陳學鋒議員	優先推行工程				已完成	已轉交建築署跟進	
49 改善薄扶林道88號行車路頂的轉彎位馬路及清理淤塞去水渠	9-May-12	DMW 05/2012	陳捷貴議員	優先推行工程		DFMC 77/2013	\$175,000	已完成	工程已於2014年6月完成，總共開支約為132,000元。	
50 粉飾(重新油漆)一片舊護土牆(羅便臣道105號翡翠園旁)	19/12/2012	DMW 25/2012	鄭麗瓊議員	優先推行工程				已完成	路政署未有計劃進行改善工程，工程轉交工程組跟進，由於涉及的款項僅為數千元，故此經工作小組同意，撥入當年維修及改善工程支付款項	
51 石塘咀公共圖書館空調風量提升工程	19/12/2012	DMW 25/2012	康樂及文化事務署	優先推行工程	21-Dec-12	DFMC 92/2012	\$60,000	已完成		
52 在堅道增設無障礙通道			張翼雄議員	已轉交運輸署跟進				暫緩推行	運輸署表示由於地理位置限制，該處未能推行有關工程。	
53 要求在半山西摩道9號懿峯對出巴士站，加設有蓋的避雨亭設施連企立式座椅			張翼雄議員	優先推行工程				暫緩推行	由於地理位置限制，該處未能推行有關工程。	
54 12M金鐘巴士總站加上蓋	26/09/2012	DMW 19/2012	蕭嘉怡議員	優先推行工程				暫緩推行	由於附近商戶反對，該處未能推行有關工程。	
55 改善麥當勞道39號旁樓梯的行人設施	11/03/2013		陳浩濂議員	優先推行工程				暫緩推行	路政署表示該處的設施符合路政署標準，暫時未能協助進行工程	
56 要求在般咸道/正街巴士站建上蓋或設有蓋的行人椅	19/12/2012	DMW 25/2012	陳捷貴議員	實地視察	31-Jul-14	DFMC 61/2014	\$150,000	已完成		
57 於白加道43號對出空地興建小型花園	19/12/2012	DMW 25/2012	陳浩濂議員	優先推行工程		DFMC 88/2013	\$650,000	已完成		
58 山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道	26/09/2012	DMW 19/2012	鄭麗瓊議員	優先推行工程				已完成	製造指示牌	

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
59	為永樂街129號之空地進行綠化	19/12/2012	DMW 25/2012	陳財喜議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 84/2014	\$520,000	已完成		
60	摩羅廟街23號附近後巷政府土地改善工程	19/12/2012	DMW 25/2012	文志華議員	優先推行工程		DFMC 85/2013	\$200,000	已完成		
61	綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間	29/06/2012	DMW 13/2012	鄭麗琼議員	優先推行工程				暫緩推行	食環署已於天及設置花園	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 清潔及維修區議會告示板(2013-2014)			中西區民政事務處	優先推行工程	24-Jan-12	DFMC 13/2013	\$160,000	已完成		
2 地區小型工程研究計劃(2013-2014)						DFMC 14/2013	\$60,000	已完成		
3 中西區綠化保養工程(2013-2014)						DFMC 16/2013	\$1,540,000	已完成	已向財務委員會申請撥款，並獲得通過	
4 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2013-2014)						DFMC 17/2013	\$1,250,000	已完成	已向財務委員會申請撥款，並獲得通過	將於會議上提交撥款申請
5 綠化堅尼地城游泳池對出堅尼地城海傍行人路	11/03/2013	DMW 01/2013	陳學鋒議員	優先推行工程		DFMC 79/2013	\$500,000	已完成	地區小型工程劃撥款申請 - 「西區副食品市場及堅尼地城泳池綠化工程」	
6 中山紀念公園增加長者健身設施			盧懿杏議員	優先推行工程	24-Oct-13	DFMC 83/2013	\$15,000	已完成		
7 改善中山紀念公園兒童遊玩設施			盧懿杏議員	優先推行工程					已完成	康文署已於有關設施旁加設安全告示
8 美化社區計劃-2013/2014年度中環行人天橋柱身粉飾工程		DMW 06/2013	中西區民政事務處	優先推行工程	11-Apr-13	DFMC 29/2013	\$220,000	已完成		
9 加惠民道加惠臺對面避雨亭多長坐椅	10/05/2013	DMW 08/2013	陳學鋒議員	優先推行工程				已完成	委員接納建議將現有一張座椅方向改變，康文署負責有關工程，無須向地區小型工程計劃申請撥款	
10 更換卑路乍灣公園兒童遊玩設施及地墊			張國鈞議員	優先推行工程				暫緩推行	經康文署技術小組研究後，會先進行地墊修補工程，因應遊樂設施的情況仍可繼續使用，更換工程會於下年度再作檢視。	
11 干德道5號兒童遊樂場			鄭麗琮議員	優先推行工程				暫緩推行	經康文署技術小組研究後，因應遊樂設施的情況仍可繼續使用，更換工程會於下年度再作檢視。	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
12 羅便臣道行人路欄杆美化及綠化種植植物				優先推行工程				暫緩推行	運輸署答覆指上址行人路面過於狹窄，不應進一步縮窄路面空間	
13 2013/14年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程		DMW 13/2013	中西區民政事務處		06-Jun-13	DFMC 42/2013	\$898,500	已完成		
14 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2013-2014)			中西區民政事務處		06-Jun-13	DFMC 43/2013	\$70,000	已完成		
15 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2013-2014)					06-Jun-13	DFMC 44/2013	\$200,000	已完成		
16 地區小型工程計劃撥款申請 - 「於橋福道及山頂道交界加設花園」			康樂及文化事務署	優先推行工程	06-Jun-13	DFMC 46/2013	\$60,000	已完成		
17 機利文新街中間閒置政府土地			鄭麗琼議員	去信地政總署				暫緩推行	地政總署回覆指該處為私人土地	
18 花園道近麥當勞道路旁及行人路綠化工程			陳浩濂議員	優先推行工程				已完成		
19 更新石塘咀公共圖書館公眾廣播系統	10/07/2013	DMW 15/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 58/2013	\$315,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	民政處於八月二十二日發出撥款令，康文署現按程序撥款給機電署以啟動是項工程的準備工作。
20 園藝美化工程(中區)				優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 59/2013	\$298,000	已完成		
21 園藝美化工程(西區)			康樂及文化事務署	優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 60/2013	\$290,000	已完成		
22 吉席街花園節能工程				優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 61/2013	\$203,290	已完成		
23 2013/2014年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程		DMW 16/2013	中西區民政事務處	優先推行工程	25-Jul-13	DFMC 57/2013	\$740,000	已完成	已以傳閱文件方式向財務委員會申請撥款，並獲得通過	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
24 中西區設施維修及改善工程項目(2013-2014)				優先推行工程		DFMC 86/2013	\$1,200,000	已完成	已向財務委員會申請撥款，並獲得通過	已於2013年10月24日向地區設施管理委員會/及財務委員會(11月7日)申請撥款，並獲得通過。
25 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2013-2014)	05/12/2013	DMW 38/2013	中西區民政事務處	優先推行工程	11-Dec-13	DFMC 92/2013	\$299,500	已完成	DFMC通過撥款270,000元，由於招標結果較預期高，故此根據指引，已向中西區民政事務專員申請額外撥款。	
26 優化閣麟街休憩處			許智峯議員	去信市建局查詢				暫緩推行	建議工程內容已包括在市建局工程內，故此無需要另行推動	
27 添美道龍匯道迴旋處綠化工程	05/12/2013	DMW 33/2013	中西區民政事務處	優先推行工程				研究中	路政署表示無意進行工程。	
28 摩羅廟交加街連接羅便臣道現有架空行人扶手電梯	05/12/2013	DMW 33/2013	張翼雄議員	優先推行工程				轉交路政署研究可行性	由於工程牽涉的開支超過小型工程計劃撥款額，故此需要擱置	
29 改善由皇后大道中至歌賦街的樓梯頂的通道			陳財喜議員	去信運輸署查詢				暫緩推行	路政署表示無意進行工程。	
30 般咸道寶恒苑對出行人路面綠化工程	05/12/2013	DMW 33/2013	中西區民政事務處	優先推行工程		DFMC 32/2014	\$55,000	已完成		
31 城皇街綠化及休憩設施(由堅道119號旁至必列啫士街)	08/05/2013	DMW 08/2013	鄭麗琮議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 79/2014	\$85,000	已完成		
32 般咸道寶恒苑對出行人路面綠化工程	05/12/2013	DMW 33/2013	中西區民政事務處	優先推行工程	13-Apr-14	DFMC 32/2014	\$55,000	已完成		
33 在西寧街花園增設兒童遊樂設施	10/5/2013 5/12/2013	DMW11/2013 DMW35/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Dec-13	DFMC 95/2013	\$80,000	已完成		
34 在屋蘭士街休憩處設立寵物角	10/05/2013	DMW 14/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	06-Jun-13	DFMC 45/2013	\$350,000	已完成		
35 在卑路乍灣公園觀日亭增設送風機	05/12/2013	DMW 35/2013	康樂及文化事務署	優先推行工程	23/12/2013	DFMC 94/2013	\$60,000	已完成	由於合約價格上升，建築署預計工程開支增加至60,000元，並已在2014年11月獲授權人員批准增加工程撥款。	
36 於夏力道增設避雨亭	11/03/2013	DMW 01/2013	陳浩濂議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 78/2014	\$220,000	已完成		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件(議員/部門)	小組會議討論結果(優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2	
37	西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷	23/09/2013	DMW 24/2013	盧懿杏議員	優先推行工程	04-Jun-13	DFMC 42/2015	\$660,000	已完成	工程由2015年11月底至2016年3月分期進行		
38	太白台後巷路燈安裝工程	05/12/2013	DMW 33/2013	中西區民政事務處	優先推行工程				已完成	路政署路燈部已為建議地點附近的一支街燈更換燈泡及為另一支街燈加強照明亮度		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 提升大會堂公共圖書館推廣活動室投影機設備	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12/06/2014	DFMC 42/2014	\$31,000	已完成		
2 皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程				優先推行工程				研究中	已將公眾諮詢結果轉交路政署。未來將由路政署推行工程	
3 地區小型工程研究計劃(2014-2015)						DFMC 11/2014	\$60,000	已完成		
4 中西區設施維修及改善工程項目(2014-2015)						DFMC 12/2014	\$600,000	已完成		
5 中西區綠化保養工程 (2014-2015)			中西區民政事務處	優先推行工程	23-Jan-14	DFMC 13/2014	\$1,350,000	已完成	工程涵蓋時間由2014年4月1日至2015年3月31日	
6 中區行人天橋及西區欄杆花盆設置工程(2014-2015)						DFMC 14/2014	\$1,200,000	已完成		
7 清潔及維修區議會告示板(2014-2015)						DFMC 15/2015	\$180,000	已完成		
8 美化社區計劃-2014/2015 年度中環行人天橋柱身粉飾工程	10/05/2013	DMW 08/2013	中西區民政事務處	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 29/2014	\$150,000	已完成		
9 2014/2015年度中山紀念公園、卑路乍灣公園及荷里活道公園節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 49/2014	\$920,000	已完成		
10 2014/2015年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程			中西區民政事務處	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 50/2014	\$790,000	已完成		
11 更新及增設壁畫 - 石塘咀及士美非路公共圖書館兒童圖書館	14/07/2014	DMW 19/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	31-Jul-14	DFMC 65/2014	\$90,000	已完成	準備進行招標工作	
12 寶珊道1號側欄杆設置工程	21/05/2014	DMW 11/2014	中西區民政事務處	優先推行工程				暫緩推行	由於有關地段的傾倒垃圾問題已得到解決，而且地段主要涉及渠務署管理的渠道安全，故不建議繼續由小型工程形式跟進。	
13 域多利道港島西廢物轉運站巴士站加遮蔭頂蓋	17/12/2014		蕭嘉怡議員	優先推行工程				暫緩推行	由於有關行人路面極度狹窄，而且地下有公用設施管線經過，並且後臨斜坡，工程難度過大，建議暫緩推行。	
14 在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	19/03/2014	DMW 02/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 30/2014	\$200,000	已完成		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
15 園藝美化工程 (中區)	21/05/2014	DMW 11/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 43/2014	\$260,000	已完成		
16 園藝美化工程 (西區)	21/05/2014	DMW 11/2014		優先推行工程	12-Jun-14	DFMC 44/2014	\$250,000	已完成		
17 中山紀念公園體育館冷氣系統改善及提升工程	14/07/2014	DMW 19/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	31-Jul-14	DFMC 60/2014	\$2,000,000	已完成		
18 同德里改善及美化工程	24/09/2014	DMW 31/2014	阮品強議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 83/2014	\$730,000	已完成		
19 永樂街改善工程	24/09/2014	DMW 40/2014	陳財喜議員	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 84/2014	\$520,000	已完成		
21 環球大廈對出行人天橋加設上蓋	24/09/2014	DMW 28/2014	陳財喜議員	優先推行工程				暫緩推行	由於工程地點的樓梯屬路政署管理，所以工程不應以地區小型工程項目推行	
22 李寶龍路加建座椅	21/05/2014	DMW 11/2014	林懷榮議員	暫緩推行工程				暫緩推行	經林懷榮議員和持反對意見的業主溝通後，認為應當暫緩推行工程。	
23 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2014-2015)	24/09/2014	DMW 28/2014	中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 77/2014	\$200,000	已完成		
24 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2014-2015)	24/09/2014	DMW 28/2014	中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 80/2014	\$80,000	已完成		
25 中環至半山行人扶手電梯美化工程(2014-2015)	24/09/2014	DMW 28/2014	中西區民政事務處	優先推行工程	30-Oct-14	DFMC 82/2014	\$300,000	已完成		
26 安和里樓梯優化工程	17/12/2014	DMW 43/2014	蕭嘉怡議員	優先推行工程				已完成	工程由路政署負責	
27 「爐峰自然步道」傳意牌優化計劃	14/07/2014	DMW 19/2014	中西區民政事務處	優先推行工程	31-Jul-14	DFMC 63/2014	\$300,000	已完成		
28 在康文署轄下中西區內四個休憩場地進行改善工程	19/03/2013	DMW 10/2014	康樂及文化事務署	優先推行工程	03-Apr-14	DFMC 31/2014	\$586,000	已完成		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件 編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究 中/推行中/已完 成/暫緩推行)	備註1	備註2	
29	皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程	21/05/2014	DMW 11/2014	中西區民政事務處	優先推行工程				已完成			
30	在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施	19/03/2014	DMW 02/2014	鄭麗琼議員	優先推行工程				研究中	納入「光漢台花園及九如坊兒童遊樂場加設飲水機」		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 提升士美非路公共圖書館推廣活動室投影機	14/05/2015	DMW 11/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04/06/2015	DFMC 32/2015	\$38,700	已完成		
2 提升大會堂公共圖書館電腦資訊中心演講室投影機	06/07/2015	DMW 23/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	23/07/2015	DFMC 49/2015	\$32,500	已完成		
3 石塘咀公共圖書館閉路電視系統錄影機改善工程	06/07/2015	DMW 24/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	23/07/2015	DFMC 50/2015	\$64,000	已完成		
4 卑路乍灣公園改建部份健體設施為長者健體園地	12/03/2015	DMW 1/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	09-Apr-15	DFMC 20/2015	\$171,000	已完成		
5 中山紀念公園游泳池閉路電視系統改善及提升工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 35/2015	\$353,000	已完成		
6 中山紀念公園體育館消防系統改善工程	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 61/2015	\$63,000	已完成		
7 上環文化廣場電箱改善工程	-	-	中西區民政事務處	-	09-Apr-15	DFMC 21/2015	\$100,000	已完成		
9 加列山道近明德醫院小巴士避雨亭設置工程	12/03/2015	DMW 1/2015	陳浩濂議員	優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 44/2015	\$150,000	已完成		
11 要求加設23/23M號小巴士上蓋	12/03/2015	DMW 1/2015	葉國謙議員	優先推行工程				暫緩推行		
12 地區小型工程研究計劃(2015-2016)			中西區民政事務處	優先推行工程			\$60,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	
13 中西區設施維修及改善工程項目(2015-2016)			中西區民政事務處	優先推行工程			\$700,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1日至2016年3月31日	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 (部門)	(議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件 編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究 中/推行中/已完 成/暫緩推行)	備註1	備註2
14 中區行人天橋及西區欄杆花盆 設置工程(2015-16)			中西區民政事務處		優先推行工程			\$1,200,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1 日至2016年3月31日	
15 中西區綠化保養工程 (2014- 2015)			中西區民政事務處		優先推行工程			\$1,350,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1 日至2016年3月31日	
16 中西區社區綜合大樓/社區中 心影音設備改善工程	15/03/2015	DMW 1/2015	陳學鋒議員		優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 43/2015	\$1,100,000	已完成	工程由2015年11月底至2016 年2月初分期進行	
17 美化社區計劃2015-2016年度中 環行人天橋柱身粉飾工程	06/07/2015	DMW 22/2015	中西區民政事務處		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 51/2015	\$186,000	已完成		
18 業主立案法團及互助委員會告 示板設置計劃 (2015-2016)	06/07/2015	DMW 22/2015	中西區民政事務處		優先推行工程	24-Jul-15	DFMC 55/2015	\$100,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1 日至2016年3月31日	
19 中環至半山行人扶手電梯美化 工程 (2015-2016)	06/07/2015	DMW 22/2015	中西區民政事務處		優先推行工程	25-Jul-15	DFMC 56/2015	\$290,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年4月1 日至2016年3月31日，工程 由工程組跟進	
20 園藝美化工程 (中區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 59/2015	\$270,000	已完成		
21 園藝美化工程 (西區)	06/07/2015	DMW 22/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 60/2015	\$260,000	已完成		
22 在康文署轄下康樂及休憩場地 進行緊急及小額改善工程	17/12/2014	DMW 43/2014 (修訂)	康樂及文化事務署		優先推行工程	22-Jan-15	DFMC 4/2015	\$300,000	已完成		
23 連接薄扶林道至大學站行人道 增設兩枝燈柱	06/07/2015	DMW 22/2015	葉永成議員		優先推行工程				已完成	工程由路政署跟進	
24 中環至半山行人扶手電梯美化 工程 (2015-2016)	06/07/2015	DMW 33/2015	中西區民政事務處		優先推行工程	23-Jul-15	DFMC 44/2015	\$440,000	已完成	工程涵蓋時間由2015年12月 至2016年5月	
25 在石山街休憩處及克頓道休憩 處進行改善工程	14/05/2015	DMW 9/2015	康樂及文化事務署		優先推行工程	04-Jun-15	DFMC 36/2015	\$942,000	已完成		
26 山市街3-5號雅福臺對出山坡 加設遮擋板	14/03/2015	DMW 1/2016	張國鈞議員		優先推行工程				已完成		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 在雲咸街的欄杆放置花盆	9.3.2016	2/2021(修訂)	陳財喜議員	優先推行				暫緩推行	運輸署認為行人路太窄，不支持有關建議	
2 港鐵堅尼地城站C出口旁樓梯級加設扶手	7.7.2016	16/2016 (再修訂)	楊開永議員	優先推行		33/2016		已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
3 增設流動圖書館服務站	14.5.2015	DMW 12/2015	康樂及文化事務署	優先推行工程	04-Jun-15	41/2015	\$157,000	已完成		
4 為中西區區內公園及遊樂場更換損壞的休憩座椅	7.7.2016	16/2016	張國鈞議員	優先推行				已完成		
5 中西區區議會街頭展示板更改為Central & Western District Council	7.7.2016	16/2016	鄭麗琼議員	優先推行				已完成		
6 科士街48號馬路加設擴闊鐵板	19.10.2016	56/2016	陳學鋒議員	優先推行				已完成	路政署已擴闊有關行人路，無須申請小型工程計劃撥款	
7 康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程	9.3.2016	2/2016(修訂)	康樂及文化事務署	優先推行	31.3.2016	20/2016	\$280,000	已完成		
8 卑路乍灣公園涼亭增設送風機	9.3.2016	4/2016	葉永成議員 陳學鋒議員 張國鈞議員	優先推行	31.3.2016	21/2016	\$67,000	已完成		
9 園藝美化工程(中區)	7.7.2016	16/2016	康樂及文化事務署	優先推行	28.7.2016	37/2016	\$270,000	已完成		
10 園藝美化工程(西區)	7.7.2016	16/2016	康樂及文化事務署	優先推行	28.7.2016	38/2016	\$260,000	已完成	港鐵公司已於公園設置三組長者健體設施，並於2016年5月中移交場地予康文署管理，公園設施亦已重新開放予市民使用。	
11 佐治五世公園內加入長者運動設施	19.10.2016	29/2016	鄭麗琼議員	優先推行		56/2016		已完成		
12 在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計	9.3.2016	2/2016(修訂)	鄭麗琼議員	優先推行	31.3.2016	20/2016	\$93,000	已完成		
13 聖士提反里加設傳意牌	12.5.2016	8/2016	陳捷貴議員	優先推行				暫緩推行		
14 聖士提反里加設欄杆花槽及花	12.5.2016	8/2016	陳捷貴議員	優先推行				已完成		
15 蒲飛路座椅設置工程	7.7.2016	23/2016	中西區民政事務處	優先推行	28.7.2016	41/2016	31000	已完成		
16 在德輔道西與皇后街交界的欄杆加裝花盆	7.7.2016	16/2016	陳財喜議員	優先推行				已完成		
17 改建西區公眾貨物裝卸區為休憩用地	7.7.2016	16/2016	中西區民政事務處	優先推行				暫緩推行		
18 美化羅便臣道49號半山中環行人電梯底休憩處	19.10.2016	29/2016	鄭麗琼議員	優先推行				暫緩推行		

	工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 部門 (議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件 編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究 中/推行中/已完 成/暫緩推行)	備註1	備註2	
19	業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃	19.10.2016	29/2016	中西區民政事務處	優先推行				已完成			
20	業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃	19.10.2016	29/2016	中西區民政事務處	優先推行				已完成			
21	改建豐物道附近海旁地段為臨時休憩用地	12.5.2016	8/2016	中西區區議會中西區	優先推行	3.11.2016	62/2016	\$5,990,000	已完成			
20	堅道欄杆掛設花盆	19.10.2016	29/2016	吳兆康議員	優先推行				已完成			

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門	(議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 更新兒童遊玩設施掉漆	25.1.2017	1/2017	蕭嘉怡議員		優先推行		2/2017		已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	
2 擴建屋蘭士街休憩處寵物角至兒童遊樂設施範圍	17.3.2017	17/2017	陳捷貴議員		暫緩推行				暫緩推行	地區設施管理委員會同意陳捷貴議員意見，表示雖然是次問卷調查結果反對佔多，唯因回覆問卷數量少，故建議日後按需要再作檢視	
3 翻新李陸街遊樂場兒童遊玩及休憩設施油漆	26.5.2017	21/2017	楊學明議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	
4 2016/17年度中環至半山行人扶	7.7.2016	24/2016	中西區民政事務處		優先推行	28.7.2016	47/2016	700000	已完成		
5 由山市街前往學士台樓梯旁花槽加建塑膠籬笆	9.3.2016	2/2016(修訂)	葉永成議員		優先推行	28.7.2016	40/2016	\$160,000	已完成		
6 重新安裝山市街斜路椅子	9.3.2016	2/2017(修訂)	葉永成議員		優先推行	28.7.2016	42/2016	\$85,000	已完成		
7 在石山街(雅福台對出)山坡加設擋板	26.5.2017	21/2017	張國鈞議員 葉永成議員		優先推行				已完成		
8 美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程及欄杆盆栽植物設置工程	7.7.2016	28/2016	中西區民政事務處		優先推行	28.7.2016	45/2016	\$230,000	已完成		
9 2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統美化工程	7.7.2016	27/2016	中西區民政事務處		優先推行	28.7.2016	44/2016	\$900,000	已完成		
10 豐物道休憩處改善工程	24.9.2014	DMW 38/2014	康樂及文化事務署		優先推行	30.10.2014 (DFMC) / 2.1.2015 (FC)	75/2014	\$2,672,000	已完成		
11 城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈	12.5.2016	DMW 8/2016	康樂及文化事務署		優先推行	2.6.2016	29/2016	\$223,000	已完成		
12 卑路乍灣公園舞台添置風扇	7.7.2016	DMW 16/2016	張國鈞議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
13 中山紀念公園加設電箱	25.1.2017	DMW 1/2017	盧懿杏議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
14 修補及翻新區內/ 兒童遊樂場設施	25.1.2017	DMW 1/2017	陳學鋒議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
15 更換摩星嶺臨時休憩處的設施	17.3.2017	DMW 15/2017	陳學鋒議員		優先推行				已完成	健體設施的改善工程已完成，無需申請地區小型工程計劃撥款。	
16 翻新荷李活道公園遊樂場和休憩處設施	18.7.2017	DMW 28/2017	陳學鋒議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
17 第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器	21.5.2014	DMW 11/2014	陳學鋒議員		優先推行	12.6.2014	45/2014	\$120,000	已完成	因場地限制，署方已於場內加設飲品售賣機，以改善服務。	無需使用地區小型工程計劃撥款。
18 中西區公眾泳池更衣室內加裝掛牆式乾髮吹風機	28.9.2017	DMW 37/2017	楊學明議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件 部門	(議員/)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件 編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究 中/推行中/已完 成/暫緩推行)	備註1	備註2
19 港鐵香港大學站C2出口對開 加設植物、盆栽或花盆等綠化 設施	17.3.2017		葉永成議員		優先推行				已完成	納入「中西區欄杆盆栽植物 設置工程(2017-2018)」	
20 園藝美化工程(中區)	18.7.2017	28/2017	康樂及文化事務署		優先推行	20.7.2017	42/2017	\$270,000	已完成		
21 園藝美化工程(西區)	18.7.2017	28/2017	康樂及文化事務署		優先推行	20.7.2017	43/2017	\$270,000	已完成		
22 在康文署轄下康樂及休憩場地 進行緊急及小額改善工程	17.3.2017	15/2017	康樂及文化事務署		優先推行	30.3.2017	23/2017	\$280,000	已完成		
23 翻新卑路乍灣公園內健身設施 油漆	1.3.2018	2/2018	張國鈞議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃 撥款。	
24 大會堂公共圖書館閉路電視系 統錄影機改善工程	--	--	康樂及文化事務署		優先推行	3.11.2016	61/2016	\$49,900	已完成		
25 區內公共圖書館增設圖書消毒 箱	19.10.2016	29/2016	蕭嘉怡議員		優先推行				已完成		
26 將無限極廣場附近的天橋底改 為垃圾收集站	25.1.2017	1/2018	陳財喜議員		優先推行				暫緩推行		
27 地區小型工程研究計劃(2017- 2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處		優先推行	16.2.2017	9/2017	\$66,000	已完成	工程涵蓋時間由2017年4月1 日至2018年3月31日	
28 中西區設施維修及改善工程項 目(2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處		優先推行	16.2.2017	10/2017	\$880,000	已完成	工程涵蓋時間由2017年4月1 日至2018年3月31日	
29 中西區綠化工程(2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處		優先推行	16.2.2017	12/2017	\$1,860,000	已完成	工程涵蓋時間由2017年4月1 日至2018年3月31日	
30 中西區欄杆盆栽植物設置工程 (2017-2018)	25.1.2017	1/2018	中西區民政事務處		優先推行	16.2.2017	11/2017	\$540,000	已完成	工程涵蓋時間由2017年4月1 日至2018年3月31日	
31 擴建屋蘭士街休憩處寵物角至 兒童遊樂設施範圍	17.3.2017	17/2017	陳捷貴議員		暫緩推行				暫緩推行	地區設施管理委員會同意陳 捷貴議員意見，表示雖然是 次問卷調查結果反對佔多， 唯因回覆問卷數量少，故建 議日後按需要再作檢視	
32 翻新卑路乍灣公園內健身設施 油漆	1.3.2018	2/2018	張國鈞議員		優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃 撥款。	
33 擴闊羅便臣道60號外56A專線 小巴士站	17.3.2017	17/2017	鄭麗口議員		優先推行				暫緩推行		
34 城西道(堅尼地城游泳池)對開 欄杆 加設掛式花盆	28.9.2017	37/2017	葉永成議員		優先推行				已完成		

工程名稱	小組討論日期	小組討論文件編號	提交文件部門 (議員)	小組會議討論結果 (優先推行/暫緩推行)	DFMC撥款日期	DFMC撥款文件編號	DFMC/FC撥款額	工程現狀(研究中/推行中/已完成/暫緩推行)	備註1	備註2
1 更換西寧街堅尼地城臨時遊樂場側休憩公園裡座椅的遮雨上蓋	11.5.2018	7/2018	陳學鋒議員	優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款。	
2 移走中環城皇道一棵樹木根部上的竹枝	1.3.2018	2/2018(修訂)	陳財喜議員	優先推行				已完成		
3 卑路乍灣公園新建健身單車設施附近加設座椅	11.5.2018	28/2018 (DFMC)	葉永成議員	優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	
4 要求更換卑路乍灣公園黃色地磚	9.3.2016	4/2016	陳學鋒議員	優先推行				已完成	無需申請地區小型工程計劃撥款	
5 在摩星嶺遊樂場進行改善工程	28.9.2017	37/2017	康樂及文化事務署	優先推行	26.10.2017	54/2017	\$1,020,000	已完成		
6 更換石塘咀市政大廈兒童遊戲室軟墊設施	17.3.2017	15/2017(修訂)	康樂及文化事務署	優先推行	30.3.2017	22/2017		已完成	工程費用為\$48500及透過使用在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程撥款支付	
7 園藝美化工程(中區)	11.5.2018	7/2018	康樂及文化事務署	優先推行	31.5.2018	33/2018	\$285,000	已完成		
8 園藝美化工程(西區)	11.5.2018	7/2018	康樂及文化事務署	優先推行	31.5.2018	34/2018	\$270,000	已完成		
9 堅道欄杆設置花盆	11.5.2018	7/2018 (修訂) 附件八	吳兆康議員	優先推行				已完成		
10 堅道欄杆掛設花盆	18.7.2017	28/2017	吳兆康議員	優先推行				已完成		
11 堅道24A-24 號對出欄杆設置花盆	12.10.2018	19/2018 (修訂)	吳兆康議員	優先推行				已完成		
12 羅便臣道欄杆及地上設置花盆	12.10.2018	19/2018 (修訂)	吳兆康議員	優先推行				暫緩推行	運輸署認為花盆會阻礙行人向馬路視線，不贊成有關建議	
13 伊利近街扶手電梯交界重鋪路面	6.9.2019	13/2019	吳兆康議員	優先推行				已完成	由路政署跟進	