

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 8 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處干德道休憩花園、堅道休憩處及中山紀念公園的工程已完成。</p> <p>由於建築署斜坡組及土木工程拓展署表示永利街休憩花園及永利街休憩處的選址不適宜加建蔭棚，本署已積極與建築署安排在中區另覓其他合適的康樂場地加設蔭棚，本署會儘快就新選址再向工作小組諮詢。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
2.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	九如坊兒童遊樂場安裝飲水機工程已完成，待水務署驗水測試通過後，便隨即開放供市民使用。另外，本署現正與相關工程部門商討光漢臺花園安裝工程的細節及確定施工日期，以便儘快展開工程。
3.	在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃 (DMW437)	700,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 在蔭棚頂加建金屬支撐架 • 安裝 12 公分厚疊層強化透明玻璃 • 加設雨水排水系統及相關喉管工程 • 在蔭棚頂加建圍欄及工作梯 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	署方已獲批增加工程撥款至\$750,000，以支付建築署建議在蔭棚上蓋額外加設安全工作圍欄的開支。工程已於二零一八年十一月二十七日開展，並預計於二零一九年四月完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
4.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程(2018/19年度)(DMW438)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	<p>本署會按實際需要進行改善工程包括-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 石塘咀體育館兒童遊戲室遊樂設施改善工程已於二零一八年十月完成 (費用: \$48,500) • 士美非路體育增設掛牆資訊壁報板工程已於二零一九年一月完成 (費用: \$35,200) • 光漢臺花園進行照明系統節能工程 (費用: \$33,600) • 在薄扶林道遊樂場進行梯級邊防滑改善工程 (費用: \$30,000)
5.	園藝美化工程(中區)(DMW439)	285,000	<p>於以下地點進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 畢打街迴旋處路邊花床 (b) 皇后像廣場花園 (c) 柯士甸山遊樂場 (d) 蒲魯賢徑臨時遊樂場 (e) 正義道迴旋處路邊花床 (f) 金鐘道/紅棉路交界路邊花床 (g) 蘭桂坊休憩處 (h) 遮打花園 (i) 夏慤花園 	<ul style="list-style-type: none"> • 康文署 	<p>工程已於十二月中旬開展，並已於二零一九年二月中旬完成。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
6.	園藝美化工程 (西區) (DMW440)	270,000	<p>於以下場地進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 中山紀念公園 (b) 中西區海濱長廊-上環段 (c) 卑路乍灣公園 (d) 荷李活道公園 (e) 吉席街花園 (f) 香港佐治五世紀念公園 (g) 李陞街遊樂場 (h) 薄扶林道遊樂場 (i) 卜公花園 (j) 科士街臨時遊樂場 (k) 堅道花園 (l) 西湖里遊樂場 (m) 士美非路休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 康文署 	<p>工程已於九月下旬開展，並已於二零一九年二月中旬完成。</p>
7.	在屈地街兒童遊樂場進行設施改善工程 (DMW443)	470,000	<p>工程包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拆除現有涼亭、棋檯及蔭棚連座椅 • 拆除部份突出花床以擴大遊樂場範圍 • 拆除現有較舊的兒童遊樂設施 • 增設一組兩個鞦韆 • 增設一組叻叻轉(或其他兒童遊樂設施) • 增設四組玩樂板及活動組件 • 更換遊樂設施的安全地墊 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 康文署 (技術小組) 	<p>有關部門正籌劃工程細節及施工時間表。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
8.	在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機 (DMW444)	440,000	<p>在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程、電力接駁工程 • 在蒲魯賢徑臨時遊樂場的飲水器位置加建混凝土牆以安裝飲水機 • 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	有關部門正籌劃工程細節及施工時間表。

文件提交

3. 本文件將於二零一九年三月一日舉行的地區小型工程工作小組第六次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一九年二月