

**由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告**

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告共包括 24 項地區小型工程計劃：

已完成之工程計劃

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|----|---------------------------|-----------|---|-----------|---|
| 1. | 地區小型工程研究計劃(2017-2018) | 民政事務總署工程組 | 就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行 | 66,000 | • 工程涵蓋時間由 201 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 |
| 2. | 中西區設施維修及改善工程項目(2017-2018) | 民政事務總署工程組 | 就中西區民政事務處管理的地區設施，作出緊急及小規模的維修工作 | 880,000 | • 工程涵蓋時間由 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 |
| 3. | 中西區欄杆盆栽植物設置工程(2017-2018) | 中西區民政事務處 | 為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物 | 540,000 | • 工程涵蓋時間由 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 |
| 4. | 中西區綠化工程(2017-2018) | 中西區民政事務處 | 為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等，並為民政事務管理的綠化地點內的樹 | 1,860,000 | • 工程涵蓋時間由 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 |

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|----|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | 木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施 | | |
| 5. | 石塘咀公共圖書館增設圖書除菌機 | 中西區 民政事務處 康樂及文化事務署 | 購入一部圖書除菌機，並設置於石塘咀公共圖書館供市民使用 | 47,000 | <ul style="list-style-type: none"> 圖書除菌機已於2018年1月15日開放予市民使用 |
| 6. | 孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程 | 民政事務總署工程組 | 就紀念牌設置地點進行地底勘探、地基設計及安裝工程 | 250,000 [前期研究] 1,170,000 [安裝工程] | <ul style="list-style-type: none"> 已完成 |
| 7 | 城西道(堅尼地城游泳池)對開欄杆加設掛式花盆 | 中西區 民政事務處 | 加設欄杆盆栽植物 | 中西區欄杆盆栽種植及保養工程(2018-2019) | <ul style="list-style-type: none"> 已完成 |

正推行之工程計劃

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|---|
| 7. | 摩星嶺旅遊設施設置工程 | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | 於摩星嶺軍事設施遺址設置資料牌 | 2,690,000 | <ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組正準備招標文件，預計會於2018年6月初進行招標 |
| 8. | 水坑口街天橋底政府土地改善工程 | 民政事務總署工程組 | 平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。 | 220,000 | <ul style="list-style-type: none"> 待機電工程署確認加裝升降機工程完成後才進行工程 |
| 9. | 匯安里綠化區改建為休憩處 | 民政事務總署工程組 | 匯安里綠化區改建為休憩處 | 160,000 | <ul style="list-style-type: none"> 路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾，不建議提高現有街燈的光度 已邀請機電工程署 |

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | 於綠化區內加設照明燈，正等待部門回覆 |
| 10. | 在伊利近街扶手電梯旁增設短椅 | 民政事務總署工程組 | 加設座椅 | 60,000 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組正就旅遊事務處意見修改設計，會在完成有關跟進工作後進行招標 |
| 11. | 改建豐物道附近海傍地段為休憩用地 | 民政事務總署工程組 機電工程署 | 改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口 | 5,990,000 | <ul style="list-style-type: none"> 工程進行中，預計2018年第二季完成 |
| 12. | 山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋 | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | 就山市街行人電梯旁行人路面加建上蓋進行前期研究，以確定工程的可行性 | 500,000 [第一階段可行性研究] | <ul style="list-style-type: none"> 渠務署指現有欄杆位置地底有箱形暗渠(box culvert)，未有足夠空間供設置上蓋的地基 會與運輸署繼續研究沿用現有上蓋結構延伸成「Y」字型上蓋 |
| 13. | 興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏 | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | 就興建行人道遮雨屏進行前期研究，以確定工程的可行性 | 150,000 [前期研究] 4,360,000 [建造工程] | <ul style="list-style-type: none"> 民政事務總署工程組正準備安排招標 |
| 14. | 中西區文學徑傳意牌設置工程 | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | 就傳意牌設置地點進行前期研究，以確定工程的可行性 | 460,000 [第一階段可行性研究] | <ul style="list-style-type: none"> 定期合約顧問正跟進地底勘探結果 顧問亦就委員對傳意牌初步設計的意見作出改善 |
| 15. | 改建西區副食 | 建築署 | 於西區副食品 | 5,850,000 | <ul style="list-style-type: none"> 工程進行中，預計 |

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|-----|--|------------------------|--|-------------------|---|
| | 品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊 | | 批發市場五號碼頭沿海地帶展開小型工程,包括重補地面、加設電燈、圍欄、閘門等 | | 最快於 2018 年 12 月完成 |
| 16. | 美化社區計劃 2017/2018 年度 中環行人天橋 柱身粉飾工程 | 中西區民政事務處 | 以不同社區活動為主題,在中環行人天橋系統以防水車身貼美化天橋柱身 | 170,000 | <ul style="list-style-type: none"> 第一階段(2017 年 11 月至 2018 年 2 月)的車身貼已張貼,第二階段的車身貼將於 2018 年 11 月開始張貼 |
| 17. | 中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程 (2017-2018) | 中西區民政事務處 | 於中環至半山行人扶手電梯沿途路段掛設花籃,以美化綠化環境 | 400,000 | <ul style="list-style-type: none"> 花籃已於 2017 年 12 月開始懸掛,並會於 2018 年 5 月風季前拆卸 |
| 18. | 中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程 | 民政事務總署工程組定期合約顧問 | 將中環樓梯街與弓絃巷交界一幅圍封的空地興建為休憩用地,開放予市民使用 | 410,000 [前期研究] | <ul style="list-style-type: none"> 工程組正與顧問進行前期可行性研究及擬定工程項目細節 |
| 19. | 改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊 | 民政事務總署工程組 機電工程署 | 將東邊街北停車場沿海地帶騰出約 5 至 7 米改建為公眾海濱走廊,連接中山紀念公園及豐物道休憩處 | 6,500,000 | <ul style="list-style-type: none"> 工程組與機電工程署正籌備有關工程 |
| 20. | 中環至半山行人扶手電梯旅客告示牌及干德道旅遊資訊地圖牌設置工程 | 民政事務總署工程組 | 於中環至半山行人扶手電梯設置旅客告示牌及干德道設置旅遊資訊地圖牌,方便旅客及市民 | 200,000 | <ul style="list-style-type: none"> 正與工程組研究設置告示牌的位置 |

| | 計劃 | 工程代理人 | 工程內容 | 撥款(元) | 進度報告 |
|-----|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|
| 21. | 中西區地區小型工程可行性研究計劃(2018-2019) | 民政事務總署工程組 | 就地區小型工程建議進行前期研究,以確定工程是否可行 | 73,000 | • 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日 |
| 22. | 中西區設施維修及改善工程(2018-2019) | 民政事務總署工程組 | 就中西區民政事務處管理的地區設施,作出緊急及小規模的維修工作 | 970,000 | • 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日 |
| 23. | 中西區欄杆盆栽種植及保養工程(2018-2019) | 中西區民政事務處 | 為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物 | 550,000 | • 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日 |
| 24. | 中西區綠化工程(2018-2019) | 中西區民政事務處 | 為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等,並為民政事務管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施 | 1,800,000 | • 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日 |

文件提交

3. 本文件將於二〇一八年五月十一日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交,以供委員參閱。

中西區民政事務處
二〇一八年五月