

由民政事務處主導  
中西區地區小型工程計劃  
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

*正推行之工程計劃*

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料牌	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>民政事務總署工程組正準備招標文件，預計於 2019 年四月進行招標</li> </ul>
2.	水坑口街天橋底政府土地改善工程	民政事務總署工程組	平整土地，清潔大廈外牆及維修水渠等。	220,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>機電工程署確加裝升降機工程已完成，會到現場視察確定工程內容</li> </ul>
3.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾，不建議提高現有街燈的光度</li> <li>民政事務總署工程組定期合約顧問已到現場視察，並正就休憩處及加設照明燈對工程進行重新設計及估算</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
4.	在伊利近街扶手電梯旁增設短椅	民政事務總署工程組	加設座椅	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標已完成，承辦商正跟進工程</li> </ul>
5.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口等	5,990,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>場地已於 2019 年 1 月 26 日開放予公眾使用</li> </ul>
6.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組定期合約顧問	就山市街行人電梯旁行人路面加建上蓋進行前期研究，以確定工程的可行性	500,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> <li>與運輸署及路政署研究沿用現有上蓋結構延伸成「Y」字型上蓋</li> </ul>
7.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	就興建行人道遮雨屏進行前期研究，以確定工程的可行性	150,000 [前期研究]  4,360,000 [建造工程]	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程進行中</li> </ul>
8.	中西區文學徑傳意牌設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	就傳意牌設置地點進行前期研究，以確定工程的可行性	460,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> <li>傳意牌的設計及位置基本上已確定，已提交餘下工程撥款申請予財委會審批</li> </ul>
9.	改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊	建築署	於西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶展開小型工程，包括重補地面、加設電燈、圍欄、閘門等	5,850,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>場地已於 2019 年 1 月 26 日開放予公眾使用</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
10.	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	將中環樓梯街與弓絃巷交界一幅圍封的空地興建為休憩用地，開放予市民使用	410,000 [前期研究]	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組正與顧問進行前期研究及場地整理工作，如檢查去水管道、接駁電源及進行樹木評估工作等等</li> </ul>
11.	改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊	民政事務總署工程組 機電工程署	將東邊街北停車場沿海地帶騰出約 5 至 7 米改建為公眾海濱走廊，連接中山紀念公園及豐物道休憩處	6,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程組已為場地建築項目完成招標，承辦商將接管場地進行工程</li> <li>機電工程署正為場地安裝照明系統準備招標</li> </ul>
12.	中環至半山行人扶手電梯旅客告示牌及干德道旅遊資訊地圖牌設置工程	民政事務總署工程組	於中環至半山行人扶手電梯設置旅客告示牌及干德道設置旅遊資訊地圖牌，方便旅客及市民	200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>正與工程組研究設置告示牌的位置</li> </ul>
13.	中西區地區小型工程可行性研究計劃 (2018-2019)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	73,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日</li> </ul>
14.	中西區設施維修及改善工程 (2018-2019)	民政事務總署工程組	就中西區民政事務處管理的地區設施，作出緊急及小規模的維修工作	970,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程涵蓋時間由 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日</li> </ul>

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
15.	中西區欄杆盆栽種植及保養工程 (2018-2019)	中西區 民政事務處	為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物	550,000	• 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日
16.	中西區綠化工程(2018-2019)	中西區 民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等，並為民政處管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,800,000	• 工程涵蓋時間由2018年4月1日至2019年3月31日
17.	香港大學站C1出口附近行人過路設施改善工程	民政事務總署工程組	優化薄扶林道學士台、香港大學宿舍、寶翠園第三座前往港鐵香港大學站C1出入口周邊行人路及交通配套設施	1,200,000	• 工程組正準備招標文件
18.	2018-2019年度中環行人天橋柱身粉飾工程	中西區民政事務處	以不同社區活動為主題，在中環行人天橋系統以防水車身貼美化天橋柱身，以及設置永久展示地圖車身貼	182,600	• 於2018年11月至2019年2月進行工程

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
19.	中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程 (2018-2019)	中西區民政事務處	沿中環至半山行人扶手電梯多個路段設置懸掛式花籃植物以綠化及美化環境	400,000	• 工程涵蓋時間由2018年12月22日至2019年6月21日

## 文件提交

2. 本文件將於二〇一九年三月一日舉行的地區小型工程工作小組第六次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處  
二〇一九年二月