

由民政事務處主導
中西區地區小型工程計劃
推行進度報告

目的

請各委員參閱以下由民政處主導的地區小型工程計劃推行進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

正推行之工程計劃

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
1.	摩星嶺旅遊設施設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	於摩星嶺軍事設施遺址設置資料牌	2,690,000	<ul style="list-style-type: none"> 民政處正準備就資訊牌的設計進行招標
2.	匯安里綠化區改建為休憩處	民政事務總署工程組	匯安里綠化區改建為休憩處	160,000	<ul style="list-style-type: none"> 路政署路燈部認為加強現有掛牆式街燈的光度會對附近居民構成滋擾，不建議提高現有街燈的光度 民政事務總署工程組定期合約顧問已到現場視察，並正就休憩處及加設照明燈對工程進行重新設計及估算

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
3.	改建豐物道附近海傍地段為休憩用地	民政事務總署工程組 機電工程署	改建為休憩用地，包括加設座椅、蔭棚，安裝照明系統、海濱欄杆及擴闊出入口等	5,990,000	<ul style="list-style-type: none"> • 場地已於 2019 年 1 月 26 日開放予公眾使用 • 為了配合區議會及市民對期望，本處將向總署要求就海濱相關的地區小型工程增加撥款額，用作提供設計創新的遊樂設備、藝術裝置及活動教室(可遷動貨櫃)，以及改善海濱地帶的暢達性。有關建議亦曾於地區小型工程及海濱工作小組討論並獲得支持
4.	山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋	民政事務總署工程組定期合約顧問	就山市街行人電梯旁行人路面上加建上蓋進行前期研究，以確定工程的可行性	500,000 [第一階段可行性研究]	<ul style="list-style-type: none"> • 與運輸署及路政署研究沿用現有上蓋結構延伸成「Y」字型上蓋
5.	興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏	民政事務總署工程組定期合約顧問	就興建行人道遮雨屏進行前期研究，以確定工程的可行性	150,000 [前期研究] 4,360,000 [建造工程]	<ul style="list-style-type: none"> • 工程進行中，預計 9 月中完工

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
6.	中西區文學徑傳意牌設置工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	就傳意牌設置地點進行前期研究，以確定工程的可行性	460,000 [第一階段可行性研究] 2,308,000 [建造工程]	<ul style="list-style-type: none"> 財委會已同意批撥建造工程餘款共 2,308,000 元，工程組顧問正跟進工程 民政處正準備就資訊牌的設計進行招標
7.	改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊	建築署	於西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶展開小型工程，包括重補地面、加設電燈、圍欄、閘門等	5,850,000	<ul style="list-style-type: none"> 場地已於 2019 年 1 月 26 日開放予公眾使用 為了配合區議會及市民對期望，本處將向總署要求就海濱相關的地區小型工程增加撥款額，用作提供設計創新的遊樂設備、藝術裝置及活動教室(可遷動貨櫃)，以及改善海濱地帶的暢達性。有關建議亦曾於地區小型工程及海濱工作小組討論並獲得支持

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
8.	中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程	民政事務總署工程組定期合約顧問	將中環樓梯街與弓絃巷交界一幅圍封的空地興建為休憩用地，開放予市民使用	410,000 [前期研究]	<ul style="list-style-type: none"> • 工程組正與顧問進行前期研究及場地整理工作，如檢查去水管道、接駁電源及進行樹木評估工作等等 • 顧問正準備工程可行性研究報告及工程預算，將會向地區設施委員會申請工程餘下撥款
9.	改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊	民政事務總署工程組 機電工程署	將東邊街北停車場沿海地帶騰出約5至10米改建為公眾海濱走廊，連接中山紀念公園及豐物道休憩處	6,500,000	<ul style="list-style-type: none"> • 工程進行中，預計2019年8月完工
10.	中環至半山行人扶手電梯旅客告示牌及干德道旅遊資訊地圖牌設置工程	民政事務總署工程組	於中環至半山行人扶手電梯設置旅客告示牌及干德道設置旅遊資訊地圖牌，方便旅客及市民	200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 正與工程組研究設置告示牌的位置

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
11.	香港大學站 C1 出口附近行人過路設施改善工程	民政事務總署工程組	優化薄扶林道學士台、香港大學宿舍、寶翠園第三座前往港鐵香港大學站 C1 出入口周邊行人路及交通配套設施	1,200,000	<ul style="list-style-type: none"> 招標程序正進行中
12.	中西區地區小型工程可行性研究計劃 (2019-2020)	民政事務總署工程組	就地區小型工程建議進行前期研究，以確定工程是否可行	81,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
13.	中西區設施維修及改善工程 (2019-2020)	民政事務總署工程組	就中西區民政事務處管理的地區設施，作出緊急及小規模的維修工作	1,070,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
14.	中西區欄杆盆栽種植及保養工程 (2019-2020)	中西區民政事務處	為現有中西區多處地點的欄杆設置盆栽植物	800,000	<ul style="list-style-type: none"> 工程涵蓋時間由 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
15.	中西區綠化工程(2019-2020)	中西區民政事務處	為民政處管理的綠化地點(包括綠化區、休憩處等)設置盆栽植物、花圃及花槽等，並為民政處管理的綠化地點內的樹木進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施	1,850,000	• 工程涵蓋時間由2019年4月1日至2020年3月31日
16.	中西區美化工程 - 壁畫及樓梯畫	中西區民政事務處	於區內 6 個地點共 19 個畫作進行重新創作具地區特色的畫作或藝術作品	1,500,000	• 準備進行招標
17.	永樂街美化工程	中西區民政事務處	將現有地磚更換為特色地磚、優化現有街道指示牌、設置資訊牌及具行業特色的裝飾及地標裝置等	1,300,000	• 繼續與部門商討工程項目範圍

	計劃	工程代理人	工程內容	撥款(元)	進度報告
18.	美化堅彌地城新海旁	中西區民政事務處	更換海旁擋浪石屎墩及欄杆、重鋪及平整路面、修理去水系統、更換座椅、拆除破損鐵絲網、增設指示牌及路標等利民設施	2,900,000	• 工程組正準備工程設計
19.	優化堅尼地城泳池休憩處	中西區民政事務處	提供設計創新的教育、遊樂及休憩設施，戶外傢俬及設備	1,000,000	• 繼續與部門商討工程項目範圍

文件提交

2. 本文件將於二零一九年六月二十七日舉行的地區小型工程工作小組第八次會議上提交，以供委員參閱。

中西區民政事務處
二零一九年六月