

2016-17 年度
康樂及文化事務署轄下康樂場地的小型改善工程

目的

本文件旨在向九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會(以下簡稱“文康地管會”)提交康樂及文化事務署(以下簡稱“康文署”)擬於九龍城區進行的其中兩項設施工程建議，供各委員考慮及審批有關工程撥款。

背景

2. 為改善現有的康樂場地設施，康文署九龍城區康樂事務辦事處（以下簡稱“本辦事處”）會因應地區需要，並根據工程的重要性和緩急先後，分批向區議會提交申請予各位委員審批。康文署亦會定期提交文件向文康地管會匯報各項小型改善工程的進展情況。

小型改善工程計劃

3. 因應地區需要，本辦事處現提交載於附件一的兩項小型改善工程建議，供各委員審議。

4. 此外，已獲文康地管會通過的地區小型改善工程的進度報告載於附件二。

文件提交

5. 請各委員通過載列於附件一的兩項小型改善工程建議及審批撥款，及備悉附件二已獲通過的地區小型改善工程的進度。

康樂及文化事務署
九龍城區康樂事務辦事處

2017年1月4日

檔案: (50) in LCSD LS(KC) 1-55/4 V

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會
地區工程撥款項目建議
 呈交區議會申請撥款 (2016-17 年度)

提交建議單位： 康樂及文化事務署

九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱	場地名稱	工程簡介	工程需求原因	預期受惠人數	粗略計算的費用	負責工程部門	預算工程開展日期
1.	東何文田配水庫遊樂場設置照明設施工程	東何文田配水庫遊樂場	東何文田配水庫遊樂場通往東何文田休憩處的通道設置照明燈。	<p>有議員反映現時由東何文田配水庫遊樂場通往東何文田休憩處的通道沒有照明設施，由於該處是緩步跑的熱點，建議設置照明燈。</p> <p>東何文田配水庫主要通道是水務署管轄範圍，建築署已獲水務署批准在上述通道進行安裝照明燈工程。</p> <p>九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會於 2014 年 2 月第 14 次會議討論後，委員會原則上支持建議。</p>	40,000	<p>\$1,990,000 (包括建造照明燈的底座、採購、安裝 72 枝照明燈、接駁喉管、電線及挖掘等工程費用)</p> <p>經常性開支 \$187,900</p>	建築署/ 機電工程署	2017 年 5 月

2.	土瓜灣遊樂場 露天看台安裝 伸縮遮蔭篷工 程	土瓜灣遊樂場	於土瓜灣遊樂場的足 球場露天看台部分位 置安裝兩套伸縮遮蔭 篷。	<p>有議員反映現時土瓜灣 遊樂場的露天看台沒有 遮蔭設備，建議安裝上 蓋以改善設施。</p> <p>九龍城區議會轄下文娛 康樂及地區設施管理委 員會於 2015 年 5 月第 21 次會議討論後，委員 會原則上支持建議。</p> <p>委員會於 2016 年 10 月 5 日進行實地視察，建 築署解釋看台結構不能 承受加建上蓋，但可在 部分位置安裝伸縮遮蔭 篷。</p>	73,000	\$160,000 (安裝伸縮遮蔭 篷)	建築署	2017 年 3 月
----	---------------------------------	--------	---	---	--------	----------------------------	-----	------------

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會
地區小型工程撥款項目
進度報告

提交建議單位：康樂及文化事務署

九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
1.	佛光街休憩處改善工程 (DMW-288)	包括： (1) 更換地台； (2) 更新照明系統及花槽外牆； (3) 加設兩套棋枱連坐椅； (4) 更換座椅； (5) 翻新圍欄、蔭棚及更換蔭棚頂之膠片； (6) 安裝無障礙設施及場地告示板； (7) 加設 1 部飲水機；及 (8) 加設 2 套組合式長者健體設施連安全地墊	在九龍城民政事務處移交予康文署管理的 8 個康樂場地分階段進行場地改善及提升無障礙設施。	\$3,003,000	建築署	由於加設飲水機工程需得到路政署批核在場地外的行人路鋪設水管，預計工程可於 2016 年 4 月完成。其餘改善工程已於 2014 年 3 月開展，並於同年 9 月完成及開放予市民使用。 本署於 2016 年 2 月 18 日向委員會報告，原預計在 2016 年 4 月完成的加設飲水機工程，仍待水務處批准，工程將延	\$2,880,109.2	\$49,720	\$50,004	\$23,166.8

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						<p>至 2016 年 8 月完成。</p> <p>水務署已於 6 月中到現場實地視察，並請工程組重新提交更新圖則及補充資料，待收到水務署的批准後，工程組會進行水質測試，預計飲水機可於今年 9 月底開放予市民使用。</p> <p>於 2016 年 9 月 8 日的第 5 次會議中報告，水務署於 9 月中才批准工程組更新圖則的申請，待水務署於 10 月下旬到場視察後，工程組會進行水質測試，預計飲水機</p>				

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						<p>可於本財政年度內開放予市民使用。</p> <p>水務署於 2016 年 11 月就工程組更新的工程圖則及補充資料再次到現場視察，待收到水務署的批准後，工程組會進行水質測試，預計飲水機可於 2017 年第一季開放予市民使用。</p>				
2.	海心公園小平台改善照明及看台座位工程 (DMW-319)	<p>包括：</p> <p>(1) 更換小平台附近 13 組矮柱燈為牆身燈及 8 組看台梯級燈；及</p> <p>(2) 增加看台座位數目</p>	本區區議員建議改善海心公園小平台的配套設施。文康地管會於第十次會議討論後，原則上支持有關建議。	\$280,000	建築署	更換小平台附近 13 組矮柱燈為牆身燈及 8 組看台梯級燈的工程於 2014 年 9 月開展及於 11 月完成，有關費用由建築署支付，而 \$280,000 撥款會預留作為增加看	\$0	\$0	\$0	\$280,000

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						台座位數目工程的費用。預計工程可於 2017-18 年第四季完成。				
3.	忠義街花園設置飲水機工程 (DMW-376)	在花園的洗手間外安裝座地式及掛牆式飲水器各一部	為提升服務質素,建議在花園內設置一部座地式飲水機供一般市民及一部掛牆式飲水機供兒童或輪椅人士享用。	\$60,000	機電工程署	飲水器在 2016 年 7 月完成安裝後進行水質測試,但測試報告未符合標準。機電工程署建議重新接駁水錶與新飲水機之間的喉管。建築署須重新呈交相關申請,預計工程可於 2017 年初展開。預計工程可 2017-18 年第二季完成。	\$60,000	\$0	\$0	\$0
4.	九龍寨城公園更換五號及六號展覽館投影機系統工程 (DMW-388)	五號展覽館的工程包括: 1) 更換 1 台以燈泡播放影片的投影機為激光投影	自 2009 年起,九龍寨城公園的五號及六號展覽館開始利用投影機以互	\$1,852,000	機電工程署	工程預計於 2016 年 9 月開展,同年 12 月完成。 由於機電工程署	\$0	\$200,000	\$1,650,000	\$2,000

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
		<p>機；</p> <p>2) 更換 1 組鏡頭及動作感應器</p> <p>3) 更換 1 台連接投影機的電腦</p> <p>4) 安裝、鋪設線路、檢查及測試</p> <p>六號展覽館的工程包括：</p> <p>1) 更換 1 台以燈泡播放影片的投影機為激光投影機；</p> <p>2) 更換 1 組鏡頭及動作感應器</p> <p>3) 更換 1 台連接投影機的電腦</p> <p>4) 設置最新的互動影片設計連制作</p> <p>5) 安裝、鋪設線路、檢查及測試</p>	<p>動形式向參觀人士介紹寨城的獨特歷史文化及背景，深受大眾歡迎。</p> <p>投影機系統是舊式設計，須每年定期更換燈泡，每次更換燈泡費用需約 45,000 元，且未能支援最新的電腦播放軟件。由於使用多年，該系統經常發生故障需暫停運作，影響播放。機電工程署建議更換五號及六號展覽館的投影機為激光</p>			<p>需要在招標文件中對有關條文作出修訂，故是項工程將延至 11 月開展，預計於本財政年度內完成。</p> <p>機電工程署表示，現正更新有關播放寨城歷史片段的軟件，預計在 2017 年 1 月安裝有關軟件及進行測試。此外，承辦商建議安裝投影機的位置需得到古物古蹟辦事處審批，預計有關工程 2017 年第一季完成。</p>				

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			投影機,以提升此系統的運作功能,及節省更換燈泡的費用。新系統有助六號展覽館引入展現實景技術,製作多個虛擬互動九龍城寨的情景,讓參觀人士體驗現實與虛擬世界的互動,增加觀賞的趣味性。							
5	2016-17 年度康樂及文化事務署轄下康樂場地緊急維修、更換設施或小額改善工程 (DMW-389)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每項工程費用不逾 5 萬元; 2. 緊急維修及更換設施的工程,康文署按其重要性及緩急先後安排進行; 3. 由工程部門建 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加工作效率、加快完成緊急維修工程、儘快更換破舊或損壞設施以避免影響使用者 	\$1,100,000 (修訂費用: \$1,320,000) 由於款項不足以應付所須的工程費用,署方於	建築署、機電工程署或康樂及文化事務署	工程於 2016 年 5 月至 2017 年第一季期間進行,有關工程會按其重要性及緩急先後安排進行。 現共有 56 項工	不適用	\$301,500	\$1,018,500	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的 撥款額	負責 工程 部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
		<p>議或康文署提交的小額改善工程，在徵得當區區議員同意及獲文康地管會主席覆審後，即可落實有關工程。</p>	<p>或減低設施的潛在危險，以期彈性處理小額改善工程；</p> <p>2. 委員會於 2015 年 3 月 26 日的文康地管會中通過撥款 \$700,000 進行「2015-16 年度康文署轄下康樂場地進行緊急維修、更換設施或小額改善工程」；由於款項不足以應付所須的工程費用，署方</p>	<p>2016 年 12 月申請增加撥款 \$220,000 至 \$1,320,000</p>		<p>程，包括 49 項更換設施、6 項小額改善工程及 1 項維修工程，總開支預計為 \$1,099,915，工程詳情如下：</p>				

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的 撥款額	負責 工程 部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			於 2015 年 10 月申請增加撥款 \$600,000 至 \$1,300,000 並獲委員會通過。參考去年的撥款實際支出至 2016 年 1 月中旬已用罄，本署建議於 2016-17 年度繼續沿用相關撥款機制及設定一筆過的撥款額為 \$1,100,000。							
						更換九龍仔公園 3 號草地足球場 16 號水槍，電閘	不適用	\$0	\$50,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的 撥款額	負責 工程 部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						掣及水喉配件工程 (\$50,000) 工程已於 2016 年 10 月開展, 12 月 完成。				
						更換大環山游 泳池循環系統 一台消毒劑注射 泵 (\$48,000) 工程已於 11 月中 旬開展, 同月完 成。	不適用	\$0	\$48,000	\$0
						更換大環山游泳 池主池循環系統 蝴蝶型手掣一個 及嬉水池循環泵 更換過濾器兩個 (\$43,000) 工程預計 2017 年 2 月開展, 同月完 成	不適用	\$0	\$43,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的 撥款額	負責 工程 部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						更換大環山游泳池主池、副池及嬉水池循環系統四個回水喉管蝴蝶型手掣工程 (\$49,000) 工程已於 2016 年 11 月中旬開展，同月完成	不適用	\$49,000	\$0	\$0
						於大環山游泳池副池循環系統出水管末端加裝喉管蝴蝶型手掣一個 (\$49,000) 工程已於 2016 年 11 月中旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$49,000	\$0
						於大環山游泳池主池循環系統加裝出水喉管蝴蝶型手掣一個 (\$49,000)	不適用	\$49,000	\$0	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						工程已於 2016 年 11 月開展，同月完成				
						廣播道花園加設一套長者設施 (\$40,000) 工程已於 2016 年 11 月開展，同月完成	不適用	\$0	\$40,000	\$0
						更換大環山游泳池地下大堂殘疾人仕洗手間一台掛牆風扇 (\$4,000) 工程已於 2016 年 11 月中旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
						更換何文田游泳池 5 部風閘 (\$42,000) 工程已於 2016 年 12 月開展，同月完成	不適用	\$0	\$42,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的 撥款額	負責 工程 部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						更換大環山游泳池地下大堂一台樓底風扇 (\$4,000) 工程已於 2016 年 11 月中旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
						更換何文公園足球場看台揚聲器、麥克風接駁點及何文田體育館分配放大器 工程預計 2017 年 1 月下旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$48,415	\$0
						更換馬頭圍配水庫遊樂場男洗手間一部抽氣扇 工程已於 2016 年 11 月下旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
						更換聯合道公園男更衣室一部乾	不適用	\$0	\$4,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						手機 工程已於 2016 年 11 月下旬開展， 同月完成				
						更換九龍仔公園 網球訓練中心泵 房 2 號淡水泵及 配件 工程已於 2016 年 12 月開展，同月 完成	不適用	\$0	\$30,000	\$0
						更換亞皆老街遊 樂場男洗手間一 部掛牆扇 工程已於 2016 年 11 月下旬開展， 同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
						更換大環山公園 女洗手間內一部 掛牆扇 工程已於 2016 年 12 月下旬開展， 同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
						更換和黃公園女洗手間內一部抽氣扇 工程已於 2016 年 12 月下旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
						更換高山道公園男更衣室內 1 部熱水爐 工程已於 2016 年 12 月下旬開展，同月完成	不適用	\$0	\$8,000	\$0
						更換天光道遊樂場淡水泵水管 預計於 2017 年 1 月開展，同月完成	不適用	\$0	\$4,000	\$0
6	何文田游泳池更換及提升廣播系統工程 (DMW-390)	工程包括更換現時一套廣播系統，包括擴音機、揚聲器和廣播區域選擇器，另加裝一套數碼	廣播系統一般使用期限約為 10 年，現時何文田游泳池的廣播系統已經	\$104,680	機電工程署	工程已於 2016 年 9 月開展，10 月下旬完成。	不適用	\$104,680	\$0	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
		預錄播音機	使用超過 15 年，系統已出現老化，經常出現故障及須作維修；此外，由於揚聲器聲量不足，當泳客較多時，便難以聽到廣播內容。經機電工程署評估後，建議更換該套廣播系統，包括擴音機、揚聲器和廣播區域選擇器；另加裝一套數碼預錄播音機，用作定時向泳客播放安全訊息及改善							

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			服務質素。							
7	何文田游泳池 更換漂水生產 電解箱工程 (DMW-391)	工程包括更換濾 水機房的兩組漂 水生產電解箱連 有關配件	漂水生產電 解箱是用作 生產次氯酸 鈉(俗稱漂白 水)為池水殺 菌消毒。漂水 生產電解箱 一般使用期 限約為 5 年,現時何文 田游泳池的 兩組漂水生 產電解箱已 經使用超過 8 年,其中一 組漂水生產 電解箱已經 損壞而不能 運作,另一組 亦經常出現 故障及須作	\$360,000	機電 工程署	<p>工程預計於 2016 年 9 月開展,同年 10 月完成。</p> <p>於 2016 年 9 月 8 日的第 5 次會議中報告,由於機電工程署採購合適配件需時較長,故工程將延至 2016 年 12 月展開,預計於本財政年度內完成。</p> <p>於 2016 年 11 月 10 日的第 6 次會議中報告,機電工程署已批出工程合約,由於承辦商正採購配件需時較長以至工程將延,預計可</p>	不適用	\$0	\$360,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			維修。經機電工程署檢查後，建議盡快更換該兩組漂水生產電解箱，以維持泳池的正常運作。			於 2017 年第一季完成。				
8	何文田游泳池更換供水壓力缸工程 (DMW-392)	工程包括更換兩組供水壓力缸連有關配件	供水壓力缸的作用是提供穩定的水壓供市民於沐浴時使用。近期機電工程署在檢查時發現場內的兩個供水壓力缸出現損壞而導致水壓及水溫不穩定，影響了使用人士，建議盡快更換該兩組	\$144,000	機電工程署	<p>工程預計於 2016 年 9 月開展，同年 10 月完成。</p> <p>於 2016 年 9 月 8 日的第 5 次會議中報告，由於機電工程署採購合適配件需時較長，故工程將延至 2016 年 12 月展開，預計於本財政年度內完成。</p> <p>於 2016 年 11 月</p>	不適用	\$0	\$144,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			供水壓力缸,以改善水壓及水溫不穩定的情況。			10 日的第 6 次會議中報告,機電工程署已批出工程合約,承辦商採購配件需時較長,以至工程將延,預計可於 2017 年第一季完成。				
9	九龍仔游泳池更換廣播系統工程 (DMW-411)	更換整套廣播系統,包括 3 組擴音機及 3 部播放器、23 個揚聲器、1 個鐘聲製造器、3 套無線及有線咪連相關配件	廣播系統一般使用期限約為 10 年,現時九龍仔游泳池的廣播系統已經使用超過 15 年,系統出現老化,經常出現故障及須作維修。經機電工程署評估後,建議更換整套廣播系統,以提升	\$320,000	機電工程署	工程預計於 2017 年 1 月開展,同月完成。	不適用	\$130,759	\$189,241	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			服務質素。							
10	何文田體育館兒童遊戲室改善工程 (DMW-412)	工程包括: 1) 更換一套遊戲架, 設施包括圓筒滑梯、爬網、豎立型滾筒等, 2) 加設一組幼兒爬行砌圖坐墊 3) 加設一張親子梳化坐墊, 及 4) 在牆身加裝防撞墊及趣味性遊戲板	位於體育館 1 樓的兒童遊戲室已經使用超過 16 年, 此兒童遊戲室深受歡迎, 使用率非常高, 故設施容易出現損耗及老化, 為了提升服務質素, 建議進行翻新及改善工程。	\$280,000	康樂及文化事務署	工程預計於 2016 年 10 月開展, 同年 12 月完成。 於 2016 年 9 月 8 日的第 5 次會議中報告, 原本預計何文田體育館兒童遊戲室改善工程在 2016 年 12 月完成, 由於機電工程署採購合適配件需時較長, 故工程將延至 2016 年 12 月展開, 預計於本財政年度內完成。	不適用	\$0	\$200,000	\$80,000
11	九龍寨城公園水池更換水泵	工程包括更換一套水泵系統連相	水泵系統的一般使用期	\$2,552,000	機電工程署	工程預計於 2016 年 12 月開展,	不適用	\$0	\$2,552,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
	系統工程 (DMW-413)	關喉管及配件	<p>限約為 20 年，現時公園內的大型水池水泵系統已使用超過 21 年，系統出現老化，經常出現故障及須作維修，引致池水污濁。</p> <p>經機電工程署評估後，認為長遠而言，經常性的維修並不符合經濟效益，所需零件亦未能在市場上購買以作更換，建議更換該套池</p>			<p>2017 年 3 月完成。</p> <p>機電工程署表示，招標工作已於 12 月完成，並已安排中標的承辦商於 1 月中開展更換水泵系統的工程，預計於本財政年度內完成。</p>				

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			水水泵系統,以改善池水水質。							
12	九龍仔嬉水池機房內重建以承托泳池水泵的基躉及過濾器工程 (DMW-423)	工程包括: 1) 嬉水池機房內重建4座用以承托泳池水泵的基躉; 2) 嬉水池機房內更換1個過濾器	於嬉水池機房內用以承托泳池水泵的基躉一般可以使用10年,現時的基躉已經使用超過20年,因物料老化及長期受壓而影響其承托力,為了維持泳池正常運作及保障機房員工安全,經機電工程署評估後,建議更換4座基躉。另外,於嬉水	\$100,000	機電工程署	工程預計於2017年1月開展,同月完成。	不適用	\$0	\$100,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			池機房內的過濾器已經使用超過 5 年，開始出現老化，為了維持濾水功效，建議更換此過濾器。							
13	常盛街公園進行兒童遊樂設施改善工程 (DMW-424)	更換一組兒童遊樂設施及增設有多元化共融遊樂設施 (包括：平台、橋、攀爬架、滑梯及遊戲板等)	現時公園內共有 4 組兒童遊樂設施，其中 1 組兒童遊樂設施於 2000 年設置，已使用超過 15 年，部份已出現耗損和老化的情況，故建議進行兒童遊樂設施改善工程，以	\$270,000	康樂及文化事務署 (技術小組)	工程預計於 2016 年 12 月開展，2017 年 3 月完成。 於 2016 年 11 月 10 日的第 6 次會議中報告，原本預計常盛街公園兒童遊樂設施改善工程在 2016 年 12 月開展，由於康文署技術小組採購合適兒童遊	不適用	\$0	\$270,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			提升有關設施的質素及配合區內居民需求。			樂設施需時較長，故工程延至 2017 年 1 月開展，預計於本財政年度內完成。				
14	紅菱街休憩處翻新改善工程	<p>工程包括：</p> <p>(1) 翻新地台為天然麻石地板及裝置無障礙設施</p> <p>(2) 翻新現有陰棚及翻油現有金屬燈和牆身</p> <p>(3) 正後門加裝雙閘門</p> <p>(4) 翻新現有排水渠渠蓋為天然麻石渠蓋</p> <p>(5) 更換長櫂 (共 10 套)</p> <p>(6) 增設場地告示板</p>	<p>由九龍城民政事務處移交予康文署管理的 8 個康樂場地，會分階段進行場地改善及提升無障礙設施包括紅菱街休憩處。</p> <p>文康地管會於 2010 年 9 月通過將紅菱街休憩處改建為寵物公園，工程由民政事務總署工程組的定期合約</p>	\$1,700,000	建築署	工程預計於 2017 年 1 月開展，同年 11 月完成。	不適用	\$0	\$0	\$1,700,000

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
			<p>顧問公司負責，工程包括加設寵物公園所需的配套設施，如加設圍欄、清洗設施、寵物廁所、狗糞收集箱等，並於 2013 年 12 月開放給市民使用。</p> <p>就場地使用者反映現有地磚及排水渠渠蓋已變得殘舊，其邊緣變得凹凸不平，現有長櫈亦已損耗，故本署建議優化及改善休憩處的設施。</p>							
15.	九龍城體育館	更換體育館一樓	相關設施的	\$173,000	機電工	工程預計於 2017	不適用	\$0	\$173,000	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2016 工 程開支累計	2016-17 年度 實際開支 (截至 4.1.2017)	預計 2016-17 年度 餘下開支	預計 2017-18 年度 或以後的開支
	更換部分冷氣系統工程 (DMW-429)	救傷室及二樓活動室的冷氣系統設備	冷氣系統使用已超過 15 年。2015-16 年間，冷氣系統因故障由機電工程署進行了 31 次維修，較 2014-15 年度進行了 20 次維修為多。 機電工程署表示經常發生故障及需要維修，並不符合經濟效益，建議儘快更換。		程	年 2 月開展，同年 3 月完成。				