

房屋署公共房屋工程進展報告

觀塘公共房屋工程進展報告

截至 2019 年 4 月

工程編號	工程項目	工程預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	車位數目	人口	工程計劃		進度/備註
							動工日期	竣工日期	
KT15NN-01	安達臣道 (地盤 C2 第一期) 地區休憩用地	201 (按付款 當日價格 計算的項 目預算)	地區休憩用 地	-	-	-	2018 年 7 月 (2018 年 6 月)	2020 年第二季 (備註: 竣工日期已 包括移交康文署管 理在內)	<ul style="list-style-type: none"> ● 已經於 2017 年 11 月 1 日獲得立法會工務小組委員會通過 ● 撥款已經於 2018 年 1 月獲得立法會財務委員會通過。
KT16NR	秀明道 <u>秀茂坪邨</u> 秀潤樓	522	出租公屋、 行人天橋、 社區會堂、 小型圖書館 及自修室	322	6 私家車位 1 傷殘人士車 位 5 電單車位(秀 明道)+ 20 電單車位 (曉光街)	667	2014 年 11 月	2019 年第二季	<ul style="list-style-type: none"> ● 地基工程於 2016 年 6 月下旬完工。上蓋工程已於 2016 年 7 月上旬開展，預計 2019 年第二季完工。

觀塘公共房屋工程進展報告

截至 2019 年 4 月

工程編號	工程項目	工程預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	車位數目	人口	工程計劃		進度/備註
							動工日期	竣工日期	
KT18NH	彩興路 彩興苑 彩萱閣 彩薈閣 彩蔭閣	1,653	居屋及 行人天橋	1,358	80 私家車位 28 電單車位	4,183	2015 年 3 月	2019 年第一季度	● 上蓋工程已完工，入伙紙已於 2019 年 3 月批出。 (預計於 2019 年 3 月批出入伙紙。)
KT24NR	彩福邨第三期	1,150	出租公屋、 街市及 體育館	1,110	- (車位設於彩福邨第一期及彩德邨。見進度/備註。)	2,604	2017 年 1 月	2020/21	● 上蓋工程已於 2017 年 9 月開展。 註 i. 彩福邨第一期及彩德邨會分別新增 21 個電單車位及 3 個輕貨車位。 ii. 彩福邨第一期及彩德邨會更改部分時租私家車位(共 27 個)為月租私家車位。

註：(1) 除非另作註解，動工日期乃開始打樁之日期。

(2) 2016/17 及 2017/18 財政年度完成的工程，將由 2018 年初起提供完工的月份。2018/19 年度完成的工程，提供完工的季度(如 1 至 3 月為第一季，4 至 6 月為第二季等)。2019/20 年及其後的工程，只提供完工的年度。

(3) () 若『工程計劃』日期資料有別於對上一個報告，將用 () 顯示上次情況。