

西貢區議會交通運輸委員會
主要工程項目進度報告

截至 2024 年 6 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 甲級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774.4	運輸及物流局局長 運輸署 路政署	3/2016	2/2021	工程主要包括擴闊清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	把已完成的工程移交至相關政府部門進行保養及維修工作正進行，並已接近尾聲。

截至 2024 年 6 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
806TH 乙級	匡湖居至西貢市鎮之間的西貢公路分隔車道工程	3208.9 (初步估算)	運輸及物流局局長 運輸署 路政署	覆檢中	覆檢中	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付現時及預計的交通需求，並紓緩交通擠塞情況。	工程項目已於 2023 年 6 月 16 日獲得立法會交通事務委員會的支持。設計及建造工程合約的招標工作正進行中。稍後會就項目向工務小組委員會尋求支持並向財務委員會申請撥款。工程合約會在獲財務委員會批准撥款後開展。
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨昭信路近田下灣村的行人天橋(結構編號:NF310)提供暢道通行設施	28.47	運輸及物流局局長 路政署	12/2022	6/2026	工程主要為橫跨昭信路近田下灣村的行人天橋(結構編號:NF310)加建升降機設施。	此工程項目已於 2022 年 4 月 22 日按《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)獲授權進行。 工程合約已於 2022 年 12 月展開，現正進行行人天橋樓梯拆卸工作及地基工程。

截至 2024 年 6 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑的行人天橋(結構編號: SK02)提供暢道通行設施	13.16	運輸及物流局局長 路政署	1/2023	7/2026	工程主要橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑的行人天橋(結構編號: SK02)加建升降機設施。	工程合約於 2023 年 7 月分段展開。 已完成土地勘測。承建商正進行地面挖掘工作,以確認地下公用設施的走線及進行相關的改道。
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨清水灣道近壁屋懲教所的行人天橋(結構編號: NF294)提供暢道通行設施	22.64	運輸及物流局局長 路政署	7/2023	7/2026	工程主要為橫跨清水灣道連接壁屋懲教所及壁屋懲教署職員宿舍的行人天橋(結構編號: NF294)加建升降機設施。	工程合約已於 2023 年 7 月展開。 相關部門已批核臨時交通措施。現正進行探坑挖掘及鑽探工程的前期準備工作。

截至 2024 年 6 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨寶寧路近將軍澳寶寧路健康中心的行人隧道(結構編號: NS149)提供暢道通行設施	19.92	運輸及物流局局長 路政署	7/2023	7/2026	工程主要為橫跨寶寧路連接將軍澳(寶寧路)普通科門診診所及坑口(北)巴士總站的行人隧道(結構編號: NS149)加建升降機設施。	工程合約已於 2023 年 7 月展開。鑽探工程已經完成。現正與相關部門申請臨時交通措施。
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨景嶺路近香港知專設計學院的行人天橋(結構編號: SK03)提供暢道通行設施	19.37	運輸及物流局局長 路政署	7/2023	5/2026	工程主要為橫跨景嶺路連接香港知專設計學院及都會站的行人天橋(結構編號: SK03)加建升降機設施。	工程合約已於 2023 年 7 月展開。相關部門已批核臨時交通措施。現正進行探坑挖掘及鑽探工程。

截至 2024 年 6 月 30 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 706 分目 6101TX 丁級	為橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓的行人天橋(結構編號:TL01)提供暢道通行設施	30.83	運輸及物流局局長 路政署	1/2023	4/2026	工程主要為橫跨翠琳路連接翠林邨停車場及安林樓的行人天橋(結構編號:TL01)加建升降機設施。	工程合約已於 2023 年 7 月分段展開。 已完成土地勘測。承建商正進行地面挖掘,以確認地下公用設施的走線及進行相關的改道。
716CL 甲級	將軍澳第一期堆填區基礎設施工程	301.6	發展局局長 土木工程拓展署	1/2021	2024 年	工程項目包括興建一條長 150 米、闊 4.5 米的行人天橋,橫跨東邊水道連接將軍澳 68 區與 77 區,及在康城路建造排污設施,包括一座污水泵房、污水泵喉和排污渠。	將軍澳海濱南橋已於 2024 年 2 月 2 日開放予公眾使用。為配合附近康樂設施發展而興建的排污設施工程正繼續進行中,並將於 2024 年內完成。