

康樂及文化事務署  
2024-25 年度在南區康樂場地設施的改善工程

項目	場地	工程	現有概況
1	漁光道體育館	翻新主場館、更衣室及洗手間、更換大堂假天花、翻新活動室及場館正門梯級	進行中，預計於 2024 年 10 月完成
2	香港仔海濱公園	更換兒童遊樂設施  第一階段：鄰近表演台的二號兒童遊樂場內攀爬組合遊戲設施更換為大型攀爬架  第二階段：鄰近對奕亭的一號兒童遊樂場內兒童遊樂設施（包括小型攀爬架、遊戲板及滑梯擺動設施）更換為主題滑梯塔、搖擺設施及鞦韆	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第一階段更換工程已完成；</li> <li>● 第二階段工程預計於 2024 年 6 月展開，並於 2024 年第四季完成</li> </ul>
3	瀑布灣公園	更換公園圍欄	分階段進行中，預計於 2024 年第四季完成
4	鴨脷洲體育館	第一階段：翻新健身室、多用途活動室、快餐店及體育用品專門店、洗手間、更衣室和走廊通道  第二階段：翻新四樓的舞蹈室、洗手間及走廊通道  第三階段：翻新主場館及重鋪天面	<p>進行中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第一階段翻新工程已於 2024 年 4 月完成；</li> <li>● 第二階段將於 2024 年 6 月展開，預計於第三季完成；</li> <li>● 第三階段預計於 2024 年 9 月展開至 2025 年第三季完成</li> </ul>
5	業勤街休憩處及南朗山道休憩處	全面翻新工程	進行中，預計於 2024 年第四季完成

項目	場地	工程	現有概況
6	瀑布灣公園	增設行人天橋以連接瀑布灣公園及數碼港道	進行中，預計於2025年第三季完成
7	赤柱海濱長廊	重鋪木甲板及燈光改善工程	分階段進行中，預計於2025年第二季完成