



沙田區議會

彭福公園改善工程進度匯報

目的

本文件旨在向沙田區議會匯報香港賽馬會(馬會)的彭福公園改善工程的最新進展及時間表。

背景

2. 沙田馬場中央的彭福公園由馬會撥款興建及管理，自一九七九年起開放予各界訪客享用。

3. 彭福公園已有超過 40 年歷史。馬會於二零一七年提出彭福公園改善工程計劃，並於同年七月六日及二零一八年五月三日向沙田區議會發展及房屋委員會(發房會)介紹概念設計(詳情請參閱發房會文件 DH 22/2017 及 DH 20/2018)。在廣泛聽取各方意見後，馬會隨後落實改善計劃，將新增一系列設施以豐富訪客的體驗，把彭福公園發展成一共融公園，以切合不同訪客(例如：親子家庭、寵物愛好者、輪椅使用人士及長者)的需求。

4. 受新冠疫情影響和審批程序需時，彭福公園改善工程於二零二三年二月展開，整項工程共分兩個階段進行。

工程最新進展及時間表

5. 為確保彭福公園在整項工程期間仍維持開放和把工程對鷺鳥的影響減至最低，工程需分兩個階段及避免在鷺鳥的繁殖季節進行。彭福公園改善工程第一階段主要集中在公園西南面範圍進行，工程涉及綠化地帶基建項目，包括與沙田馬場相關的改善雨水排放工程及園林景色建設(例如：重鋪公園的草地及行人路、增加公園座

椅傢俬及寵物設施)。有關工程已於二零二三年二月展開，並將於二零二四年七月中旬完成，屆時已完成工程的範圍將重新開放予公眾使用(開放範圍請參閱附件)。

6. 第二階段改善工程則於公園北面及東南面範圍進行，工程涉及公園基建項目，包括新設小馬區及兒童遊樂設施、加建洗手間及翻新現有洗手間、建造新辦公室大樓及翻新現有的公園辦公室、翻新公園出入口及優化園林和道路設施。有關工程將會緊接第一階段工程完成後展開，預計施工期約 17 個月，並於二零二五年年底完成(施工範圍請參閱附件)。工程期間為滿足訪客需求，彭福公園只會局部關閉相關範圍，並維持原有開放時間。

7. 當第一及第二階段改善工程完成後，彭福公園將換上全新面貌，豐富訪客體驗。主要改善設施總結如下：

- 新設小馬區：訪客可透過參觀來認識小馬相關知識，學童更享有策騎及與小馬互動的機會。馬會將適時公布有關預約及收費詳情；
- 分隔寵物區：將寵物區及非寵物區分隔(兩者面積大致相約)，確保寵物活動與親子及靜態活動互相不受影響，以助達致社區共融<sup>1</sup>；以及
- 改善公園配套及休憩設施：包括兒童遊樂設施、寵物設施、美化園林景致、照明及保安系統等。

8. 同時，為保護彭福公園內的鷺鳥及野生動植物，以及減輕工程對鄰近環境可能造成的滋擾，馬會會繼續責成承建商切實執行獲環境保護署及漁農自然護理署審批的一系列緩解措施，以減低工程噪音、塵埃及其他潛在影響。

---

<sup>1</sup> 第二階段改善工程完成後的寵物區內，將不會劃分「須牽引區」及「毋須牽引區」。訪客與其寵物可按相關法例規定，享用寵物區內的設施。

9. 請議員備悉上述工程進展。

香港賽馬會

二零二四年六月