

二〇一三年五月十四日  
資 料 文 件

灣 仔 區 議 會  
文 件 第 36/2013 號

**第四屆灣仔區議會屬下  
地區工程及設施管理委員會  
第九次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇一三年四月九日舉行第九次會議，討論事項如下：

1. **「跑馬地地下蓄洪計劃」工程進度及新月花園兒童遊樂場施工事宜**

委員會備悉「跑馬地地下蓄洪計劃」的工程進度，並原則上同意因應「跑馬地地下蓄洪計劃」工程需要，延長新月花園內的兒童遊樂場的封閉時間，提前於2013年10月起臨時封閉，直至2015年3月止。

2. **交加里公廁翻新工程（位於交加里與普樂里交界）暫時借用灣仔公園部份地方作施工區**

委員會原則上同意食環署及其工程承辦商，於翻新交加里公廁外牆時借用灣仔公園部份花園及休憩設施位置作為臨時施工區，由2013年4月開始至2014年1月，為期十個月。

3. **地區工程項目進度報告**

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

(I) **在大坑皇仁書院旁的明渠覆蓋面上設置展板**  
(工程編號 WC-DMW 106)

建造六塊展板的工程已於2013年2月中完成。而加設告示板及展板工程的招標程序已接近完成，灣仔民政事務處預計將於2013年4月中與中標的承建商簽約落實開展工程。

**(II) 大坑街景美化計劃**

**(工程編號 WC-DMW 107)**

當區區議員已完成區內的諮詢工作。顧問公司現正就各美化項目進行深化設計，並徵詢有關部門的意見。

**(III) 於灣仔大佛口一帶設置長椅**

**(工程編號 WC-DMW 116)**

整項工程已於2013年2月初完成。

**(IV) 美化灣仔區內的街道/公眾地方**

**(工程編號 WC-DMW 118)**

承辦商已於2013年3月底在選定的地點完成兩輪擺放時花的工作。

**(V) 禮頓山社區會堂音響改善計劃**

**(工程編號 WC-DMW 119)**

部份音響器材已經完成安裝，其他器材亦正在陸續採購中，預計整項工程於7月底前完成。

**5. 2013/14年度地區小型工程撥款使用情況**

截至是次會議前，委員會已承擔約4,926,000元的工程預算。

**6. 2013/14年度灣仔區議會撥款使用情況**

委員會在本財政年度獲區議會預留50,000元，以舉辦與地區小型工程項目有關的地區活動。

**7. 地區小型工程計劃撥款申請**

委員會於是次會議批准撥出1,000,000元，支持1份撥款申請，以推行1項地區小型工程計劃：灣仔區內公園及路邊小園地重點綠化工程。

灣仔區議會秘書處

二〇一三年五月