

**第四屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第四次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇一二年六月十九日舉行第四次會議，討論事項如下：

1. **「地區小型工程計劃」簡介**

民政事務總署助理署長及工程組代表向委員會簡介「地區小型工程計劃」的發展及現況。經討論後，委員會備悉有關地區小型工程計劃的最新發展，並就本區過往推行計劃的經驗提出意見，範疇包括：(1)建議提升每項地區小型工程不得超過2,100萬的上限；(2)加強監察定期合約顧問的工作；及(3)鼓勵更多市民大眾及設施使用者參與項目評估機制。

2. **市區重建局廈門街休憩處設計方案**

市區重建局及其顧問公司向委員會簡介廈門街休憩處的重置計劃。上述計劃為H15項目發展方案的重置工程之一，有關設計方案的重點如下：(1)重置後公園的整體面積、花槽面積及坐凳數量不變；(2)園內的樹木數量將由12棵增至13棵；(3)園內會加強綠化，種植一些常綠樹木；及(4)重置工程需時約18個月。

經討論後，委員會支持有關方案，但希望市建局在施工期間保持與當區議員及鄰近居民的聯繫，採取適當的臨時交通措施及噪音管制，盡量減少工程對市民造成的不便，並與有關政府部門配合，令工程可順利進行。

3. **地區工程項目進度報告**

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

(I) **在金督馳馬徑安裝避雨亭及長椅**

(工程編號WC-DMW 104)

在位置H興建避雨亭(連座椅)的工程已於2012年6月初完工，民政事務總署工程組現正為位置F興建避雨亭工程進行招標程序。鑑於上述工程的總撥款額為400,000元，其中約270,000元已用於在位置H興建避雨

亭(連座椅)，工程的撥款餘額(約130,000元)並不足以支付在位置F興建避雨亭的工程。經討論後，委員會同意追加撥款190,000元以繼續進行餘下的工程。

(II) 在大坑皇仁書院旁的明渠覆蓋面上設置展板

(工程編號WC-DMW 106)

灣仔民政處代表向委員會簡介展板內容的初稿。經討論後，委員會通過有關設計及內容，讓灣仔民政處可盡快展開有關工程。此外，有委員建議在上址增加一塊展板以介紹明渠覆蓋工程，並希望民政處可跟進研究落實有關建議，稍後向委員會匯報。

(III) 大坑街景美化計劃

(工程編號WC-DMW 107)

定期合約顧問公司向委員會簡介有關美化工程的設計初稿，其中包括美化現有街燈及欄杆的設計、新增特色花盆的設計及整體美化工程的風格等。經討論後，委員會支持有關設計的方向，並希望工程倡議人可再與顧問公司商討有關整體美化工程的風格及各個項目的詳細設計，於稍後再向委員會匯報最新進展。

(IV) 寶雲道標距柱改善工程

(工程編號WC-DMW 109)

有關工程已於6月中完成。

4. 2012/13年度地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔約9,579,000元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

5. 地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出671,000元，支持4份撥款申請，以推行4項地區小型工程計劃，包括：(1)在金督馳馬徑安裝避雨亭及座椅 (追加撥款190,000元)；(2) 駱克道公共圖書館學生自修室提升空氣質素工程 (70,000元)；及(3)摩理臣山游泳池室內暖氣喉管改善工程 (390,000元)；及(4)移除駱克道七個供電箱 (21,000元)。

灣仔區議會秘書處

二〇一二年七月