

**第四屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第五次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇一二年九月四日舉行第五次會議，討論事項如下：

1. 繼續提供社區場地作調解用途

經討論後，委員會原則上同意在灣仔區延長社區調解試驗計劃6個月(即由2012年9月4日至2013年2月28日)，繼續提供禮頓山社區會堂以進行調解服務，並繼續爲了豁免上述設施的租金，把提供義務調解服務的調解人員視爲社會服務提供者。此外，委員會並同意豁免申請團體，可在無人使用場地以進行調解服務的情況下，將預訂的時段於預訂日期前14天交還；及在使用會議室進行調解時，獲豁免最少使用人數規定。

2. 地區工程項目進度報告

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

(I) 在金督馳馬徑安裝避雨亭及長椅

(工程編號WC-DMW 104)

在位置H興建避雨亭(連座椅)的工程已於2012年6月初完工，另位置F興建避雨亭工程已於2012年8月份完成招標程序，灣仔民政事務處亦已與中標的承建商簽約，開展在位置F興建避雨亭的工程，並預計可於2012年11月底前完成。

(II) 在大坑皇仁書院旁的明渠覆蓋面上設置展板

(工程編號WC-DMW 106)

在委員會於第四次的會議上通過展板設計初稿後，民政事務總署工程組隨即於7月份展開建造展板工程的招標程序，現時工程組正審核有關標書，待招標程序完成並確認結果後，灣仔民政事務處會盡快安排與中標的承建商簽約，開展有關工程。

(III) 移除駱克道七個供電箱

(工程編號WC-DMW 112)

有關工程已於9月初完成。

(IV) 2012/2013年度灣仔區清理排水渠計劃

(工程編號WC-DMW 115)

有關工程在2012年7月中以傳閱方式獲委員會通過撥款後，民政事務總署工程組隨即進行招標程序，預計可於9月中完成。在招標程序完成後，灣仔民政事務處會與中標的承建商簽約，預計工程可於2012年9月底開始進行，並於2013年8月完成。

(V) 大坑街景美化計劃

(工程編號WC-DMW 107)

定期合約顧問公司向委員會報告工程的最新進展。在第四次會議上聽取委員會的意見後，顧問公司已初步完成了工程可行性研究報告，並將於9月份與當區議員進行實地視察後，再就各美化工程項目進行深化設計，於稍後再向委員會匯報。

3. 2012/13年度地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔約10,312,000元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

4. 2012/13年度灣仔區議會撥款使用情況

截至是次會議前，委員會本年度的區議會未定用途撥款額為50,000元。鑑於委員會在本財政年度暫時未有活動計劃，經討論後，委員會同意將上述款額全數撥歸中央預留處理。

5. 地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出58,000元，支持1份撥款申請，以進行一項地區小型工程計劃，即於灣仔大佛口一帶設置長椅。工程目的是希望透過於大佛口一帶的街道共四個地點設置長椅，以供途人作小休之用。

灣仔區議會秘書處

二〇一二年九月