

連接黃大仙摩士三號及四號公園的行人天橋

目的

本文件旨在向黃大仙區議會轄下交通運輸委員會(下稱「交運會」)報告題述工程的最新進展。

背景

2. 政府在《2018-19年度財政預算案》中宣布預留80億元進行地區工程項目，以改善地區設施及居住環境。為回應地區需要，黃大仙民政事務處建議興建一條有蓋行人天橋連接黃大仙摩士三號及四號公園，以提升該2個公園之間的整體暢達度和連通性，讓市民(尤其是行動不便的人士)能夠安全便捷地來往及享用該2個公園。

3. 工程已於2022年8月開展，預計工程會於2025第3季竣工。

工程概要

4. 工程範圍主要包括：

- (i) 興建一條配置兩座升降機塔的有蓋行人天橋以連接黃大仙摩士三號及四號公園。天橋淨闊約4米及長約55米；
- (ii) 興建一條有蓋樓梯和重置一條現有樓梯為有蓋樓梯，以提供無間斷的通道，連接行人天橋至鳳舞街兩邊的行人路；以及
- (iii) 進行相關的道路及渠務、機電、土力、環境美化和街道照明工程。

最新進展

5. 截至2024年3月底，工程進展如下：
 - (i) 現時，承建商正於摩士三號及四號公園內同步進行地基工程，預計地基工程將於今年第3季完成；以及
 - (ii) 地基工程完成後，承建商將會進行橋墩及升降機塔建設工程。
6. 路政署、工程顧問及承建商會繼續密切跟進工程進度。

文件提交

7. 本文件將提交交運會2024年4月16日第二次會議，供委員參閱。

路政署工程部
2024年4月