

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2024 年 4 月初)
(二零二四年第二季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙日期	現況/最新進展
1.	大棠路與大旗嶺路交界	擴闊行車路	17/01/2019	工程已於 2024 年第二季完成。
2.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見及安排進行試路。
3.	天瑞路近天瑞路公園	增設電單車泊位	13/12/2019	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案及撥地申請予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署會安排展開題述工程。
4.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見及安排進行試路。
5.	洪元路迴旋處	擴闊行車路	03/11/2020	工程已於 2024 年第一季度完成。
6.	天耀路與天河路交界 ¹	改善道路標記及交通信號	02/02/2021	工程預期於 2024 年第二季展開。
7.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	工程將展開，預期於 2024 年第二至第三季完成。
8.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。

¹ 路政署鐵路拓展處曾委託顧問公司就《公共交通策略研究》中建議研究的11個輕鐵較繁忙路口進行分隔輕鐵與行車路/行人路的可行性研究，以及就元朗大馬路輕鐵路軌東行改道進行初步可行性研究。經詳細考慮對整體交通改善的效益，有關研究建議在4個輕鐵路口（當中3個位於元朗區，1個位於屯門區）進行改善工程，包括更改路面標記、改善交通燈安排等。關於4個輕鐵路口改善工程的進度，位於青麟路（近屯門官立小學）的改善工程已完成，而天耀路/天河路交界和天瑞路/天壇街交界的改善工程正在規劃中，並預計分別將約於2024年中旬和2024年下旬完成，而餘下於天榮路/天城路的改善工程會待旁邊天榮站上蓋發展項目完成後適時推展。至於輕鐵路軌東行改道方案，有關研究指出儘管方案可擴闊部分元朗大馬路行人路及行車路，但預計工程期間，該區的交通和環境將有一段相當長的時間受影響，加上改道後，新車站的位置遠離元朗市中心，因此未能為地區帶來顯著效益。在權衡改道方案對地區的利弊後，有關研究建議現階段不適宜推展有關改道的方案。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
9.	福順街近維園山莊	移除欄杆及 增設護柱	05/11/2021	工程已展開，預期於 2024 年第二 季完成。
10.	屏葵路近娉廷	增設行人過路 設施	29/12/2021	工程已展開，預期於 2024 年第二 至第三季完成。
11.	康業街與寶業街及德業 街交界	增設行人過路 設施	30/12/2021	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
12.	洪水橋田心路近洪福商 場	增設停車處	18/02/2022	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
13.	青山公路洪水橋段與丹 桂村路交界	增設路牌	03/03/2022	工程已於 2024 年第一季度完成。
14.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
15.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路 設施	23/03/2022	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
16.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路 設施	22/04/2022	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
17.	洪水橋大街近燈柱 AD2830	移除欄杆及 增設護柱	22/08/2022	本署正就題述工程擬備臨時交通 安排方案，稍後將向有關部門提 交臨時交通安排方案審批。
18.	錦學路近天橋 N908 及 N909	增設交通燈及 行人過路設施	24/04/2023	工程已展開，預期於 2024 年第二 至第三季完成。
19.	丹桂村路與洪順路交界	更換路牌	21/07/2023	工程將展開，預期於 2024 年第二 季完成。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
20.	大棠路近燈柱 H4821	改善道路標記 及交通標誌	21/07/2023	工程已於 2024 年第一季度完成。
21.	落馬洲管制站	改善道路標記	11/12/2023	工程已於 2024 年第一季度完成。
22.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路 設施	02/01/2024	本署正就題述工程擬備臨時交通 安排方案，稍後將向有關部門提 交臨時交通安排方案審批。