

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2024 年 5 月底) (二零二四年第二季計劃、籌備及進行之主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見及安排進行試路。
2.	天瑞路近天瑞路公園	增設電單車泊位	13/12/2019	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署會安排展開題述工程。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署早前與有關地區人士就題述工程進行實地視察，並就工程設計及相關臨時交通安排交換意見。本署承建商現正按照有關意見修訂臨時交通安排，稍後安排將修訂方案諮詢有關地區人士及提交予有關部門審批。
4.	天耀路與天河路交界 ¹	改善道路標記及交通信號	02/02/2021	工程預期於 2024 年第二季展開。
5.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	原有擬定的行人過路位置，因被九巴公司的臨時工作亭阻礙過路視線，須等待九巴公司搬移工作亭才能展開相關工程。
6.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。

¹ 路政署鐵路拓展處曾委託顧問公司就《公共交通策略研究》中建議研究的11個輕鐵較繁忙路口進行分隔輕鐵與行車路/行人路的可行性研究，以及就元朗大馬路輕鐵路軌東行改道進行初步可行性研究。經詳細考慮對整體交通改善的效益，有關研究建議在4個輕鐵路口（當中3個位於元朗區，1個位於屯門區）進行改善工程，包括更改路面標記、改善交通燈安排等。關於4個輕鐵路口改善工程的進度，位於青麟路（近屯門官立小學）的改善工程已完成，而天耀路/天河路交界和天瑞路/天壇街交界的改善工程正在規劃中，並預計分別將約於2024年中旬和2024年下旬完成，而餘下於天榮路/天城路的改善工程會待旁邊天榮站上蓋發展項目完成後適時推展。至於輕鐵路軌東行改道方案，有關研究指出儘管方案可擴闊部分元朗大馬路行人路及行車路，但預計工程期間，該區的交通和環境將有一段相當長的時間受影響，加上改道後，新車站的位置遠離元朗市中心，因此未能為地區帶來顯著效益。在權衡改道方案對地區的利弊後，有關研究建議現階段不適宜推展有關改道的方案。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
7.	福順街近維園山莊	移除欄杆及 增設護柱	05/11/2021	工程已於 2024 年第二季完成。
8.	屏葵路近娉廷	增設行人過路 設施	29/12/2021	工程已展開，預期於 2024 年第三季完成。
9.	康業街與寶業街及德業 街交界	增設行人過路 設施	30/12/2021	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
10.	洪水橋田心路近洪福商 場	增設停車處	18/02/2022	本署在進行前期準備工作發現現 有地下設施而須與有關部門確認 地下設施的位置及進行改道，當 地下設施改道工程完成後，本署 將安排展開題述工程。
11.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	本署早前完成探洞，確認斑馬線 地下預留有過路筒，現正與有關 工務部門商討利用現有過路筒接 駁交通燈電力及訊號系統的工程 安排。本署承建商現正按照探洞 結果草擬臨時交通安排，稍後安 排將修訂方案諮詢有關地區人士 及提交予有關部門審批。
12.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路 設施	23/03/2022	本署及運輸署早前與有關地區人 士就題述工程進行實地視察，並 就工程設計及相關臨時交通安排 交換意見。本署承建商現正按照 有關意見修訂臨時交通安排，稍 後安排將修訂方案諮詢有關地區 人士及提交予有關部門審批。
13.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路 設施	22/04/2022	本署已就題述工程提交臨時交通 安排方案予有關部門審批，現正 跟進審批部門提出的意見。當有 關審批完成，本署將安排展開題 述工程。
14.	洪水橋大街近燈柱 AD2830	移除欄杆及 增設護柱	22/08/2022	本署正就題述工程擬備臨時交通 安排方案，稍後將向有關部門提 交臨時交通安排方案審批。
15.	錦墾路近天橋 N908 及 N909	增設交通燈及 行人過路設施	24/04/2023	工程已展開，預期於 2024 年第二 至第三季完成。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
16.	丹桂村路與洪順路交界	更換路牌	21/07/2023	工程已於 2024 年第一季度完成。
17.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路 設施	02/01/2024	本署及運輸署早前與有關地區人士就題述工程進行實地視察，並就工程設計及相關臨時交通安排交換意見。本署承建商現正按照有關意見修訂臨時交通安排，稍後安排將修訂方案諮詢有關地區人士及提交予有關部門審批。
18.	富業街近宏樂街	改善道路標記	15/02/2024	工程已於 2024 年五月完成。
19.	元朗安寧路與同樂街交界	改善交通標誌	22/03/2024	工程已於 2024 年五月完成。
20.	粉錦路近燈柱 FB3617	增設欄杆	27/03/2024	工程已於 2024 年五月完成。
21.	洪水橋田心路近洪福商場	改善道路標記 及交通標誌	22/08/2023	工程已於 2024 年五月完成。
22.	青山公路屏山段近燈柱 AD2881	改善單車徑道 路標記及交通 標誌	13/03/2024	工程將展開，預期於 2024 年第三季完成。
23.	媽廟路近聖公會聖馬提 亞堂暨肖珍幼稚園	移除交通標誌 及更換欄杆	20/11/2023	工程將展開，預期於 2024 年第二 至第三季完成。
24.	濕地公園路近燈柱 AD9740	改善單車徑交 通標誌	02/01/2024	工程已於 2024 年五月完成。
25.	濕地公園路近燈柱 AD9727	改善交通標誌	02/01/2024	工程已於 2024 年四月完成。
26.	洪水橋#LYOS 屋苑前	移除混凝土護 柱	22/03/2024	LYOS 屋苑前的四支混凝土護柱已 被移除。其餘在 LYOS 屋苑附近的五 支混凝土護柱預期於 2024 年第二季 完成。