

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

- 以下進度報告包括 7 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> 歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。 永利街休憩花園及永利街休憩處的工程預計於本年第三季完成，而中山紀念公園之工程則預計於二零一七年第三季完成。
2.	第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器 (DMW348)	120,000	<p>工程將於第三街遊樂場進行，項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 增設洗手盆及飲水器 加裝水錶 水管接駁工程 	<ul style="list-style-type: none"> 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> 就議員建議研究居日里附近位置是否可以進行工程，建築署表示早前已一併研究。因進行工程需移除兩棵花槽內的樹木，本署及議員皆不建議移樹，故需暫緩推行此工程，署方會研究於場內加設飲品自助售賣機，以改善服務。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
3.	豐物道休憩處改善工程 (DMW364)	2,382,000	申請撥款以進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設寵物角適用圍欄(1.5米高)及雙閘入口 • 增設三個蔭棚及翻鬆現有五張座椅 • 增設電源及照明系統 • 安裝場地告示牌及增設腳踏式狗糞收集箱 • 增設水源供應及可上鎖的淋花水龍頭 • 安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程的設計圖則已初步落實，現正準備招標程序，工程預計於本年底完成。
4.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW370)	300,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	本署會按實際需要進行改善工程。包括 <ol style="list-style-type: none"> 1. 堅道花園入口進行改善工程 (費用：\$11,976) 2. 中西區康樂場地告示牌美化工程 (費用：\$31,500) 3. 加倫臺兒童遊樂場美化工程 (費用：\$16,370) 4. 卜公花園排球場改善飲水器位置工程 (費用：\$2,100) 5. 中山紀念公園體育館更新損壞的消防灑水水龍頭 (費用：\$33,000) 6. 中西區海濱長廊 - 上環段加設飲品自助售賣機工程 (費用：\$8,628) 7. 李陞街遊樂場(足球場)加設兩張長椅 (費用：\$21,380) 8. 中西區海濱長廊 - 上環段平整地面及安裝兩張長椅 (費用：\$1,200)

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
				<ul style="list-style-type: none"> • 	9. 士美非路體育館兒童遊戲室 - 加設軟墊座位及遊玩設施 (費用：\$39,000) 10. 中山紀念公園中山像基座加裝總理遺囑 (費用：\$33,800) 11. 百草園美化及改善工程 (費用：\$29,140) 12. 干德道配水庫遊樂場通道扶手改善工程 (費用：\$3,000)
5	在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程 (DMW379)	942,000	工程項目包括： -增設觸覺引路帶 -增設告示板 -更換及改善現有扶手 -修補及翻油涼亭 -更換座椅 -更換部份地磚加強防滑 -修補及翻油蔭棚 -更換蔭棚膠片及木條	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 工程已於二零一五年底展開，預計於二零一六年十二月完成。
6.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (DMW393)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	<ul style="list-style-type: none"> • 現正安排撥款令，待獲撥款後，本署會按實際需要進行改善工程。
7.	卑路乍灣公園觀日亭安裝電風扇 (DMW394)	67,000	在卑路乍灣公園的涼亭，增設送風機，為居民提供舒適的環境。工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 增設 3 台送風機 • 安裝電掣及電路系統 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<ul style="list-style-type: none"> • 現正安排撥款令，待獲撥款後，本署會開展有關工程。

文件提交

3. 本文件將於二零一六年五月十二日舉行的地區小型工程工作小組第二次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一六年五月