

由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 7 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<ul style="list-style-type: none"> • 於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚： <ul style="list-style-type: none"> -歌賦山里兒童遊樂場 -馬己仙峽道花園 -永利街休憩花園 -永利街休憩處 -蒲飛路休憩處 -中山紀念公園 • 並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅： <ul style="list-style-type: none"> -干德道休憩花園 -堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園及堅道休憩處的工程已完成。</p> <p>中山紀念公園之工程預計將於二零一八年第三季完成。另外，基於建築署斜坡組及土木工程拓展署的意見，表示永利街休憩花園及永利街休憩處的選址不適宜加建蔭棚，本署現與建築署研究中區另選其他合適的康樂場地加設蔭棚。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
2.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括： <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	水務處已就水管圖則進行審視，工程部門正按水務處要求就物料使用、施工安排及其他工程細節等提供進一步資料予水務署研究。
3.	在摩星嶺遊樂場進行改善工程 (DMW428)	1,020,000	工程包括： <ul style="list-style-type: none"> • 更換老化的地磚為麻石地磚，加強防滑 • 更換場地部分邊界不銹鋼圍欄 • 安裝視障人士不銹鋼觸覺平面地圖，觸覺引路帶及場地告示牌 • 更換鐵凳為環保木長凳(共4張) • 翻鬆金屬蔭棚及更換蔭棚頂破舊膠片 • 翻鬆石屎壘及矮牆 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	工程已於二零一八年一月展開，並預計於二零一八年第四季完成。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
4.	在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃 (DMW437)	700,000	工程包括: <ul style="list-style-type: none"> • 在蔭棚頂加建金屬支撐架 • 安裝 12 公分厚疊層強化透明玻璃 • 加設雨水排水系統及相關喉管工程 • 在蔭棚頂加建圍欄及工作梯 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	基於安全考慮,建築署建議在蔭棚上蓋額外加設安全工作圍欄,並要求增加工程撥款至\$750,000,署方並根據程序在二零一八年七月六日獲授權人員批准增加工程撥款。建築署已於八月上旬提交相關建築圖則及結構性研究報告予建築署建結構工程師審批,預計工程將於十月展開,並於二零一九年度三月完成。
5.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (2018/19 年度) (DMW438)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地,進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程,減少因委員會會期而可能引致的延誤,以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	本署會按實際需要進行改善工程。包括- <ul style="list-style-type: none"> • 石塘咀體育館兒童遊戲室遊樂設施改善工程 (費用: \$48,500)

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
6.	園藝美化工程 (中區) (DMW439)	285,000	於以下地點進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 畢打街迴旋處路邊花床 (b) 皇后像廣場花園 (c) 柯士甸山遊樂場 (d) 蒲魯賢徑臨時遊樂場 (e) 正義道迴旋處路邊花床 (f) 金鐘道/紅棉路交界路邊花床 (g) 蘭桂坊休憩處 (h) 遮打花園 (i) 夏慤花園	• 康文署	工程將於十二月中旬開展，並預計於二零一九年二月中旬完成。
7.	園藝美化工程 (西區) (DMW440)	270,000	於以下場地進行園藝美化工程，栽種有色彩的灌木及時花： (a) 中山紀念公園 (b) 中西區海濱長廊-上環段 (c) 卑路乍灣公園 (d) 荷李活道公園 (e) 吉席街花園 (f) 香港佐治五世紀念公園 (g) 李陞街遊樂場 (h) 薄扶林道遊樂場 (i) 卜公花園 (j) 科士街臨時遊樂場 (k) 堅道花園 (l) 西湖里遊樂場 (m) 士美非路休憩處	• 康文署	• 工程將於九月下旬開展，並預計於二零一九年二月中旬完成。

文件提交

3. 本文件將於二零一八年九月六日舉行的地區小型工程工作小組第三次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一八年八月