

由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
進度報告

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)主導的地區小型工程計劃進度報告。

地區小型工程計劃進度報告

2. 以下進度報告包括 8 項已獲審批的地區小型工程計劃，詳情如下：

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
1.	在中西區內休憩場地加設蔭棚 (DMW334)	1,106,000	<p>於下列 6 個休憩場地內的部份座椅加設 8 個有防水膠片的蔭棚：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 歌賦山里兒童遊樂場 • 馬己仙峽道花園 • 永利街休憩花園 • 永利街休憩處 • 蒲飛路休憩處 • 中山紀念公園 <p>並於下列兩個休憩場地加設兩組有防水膠片的蔭棚連座椅：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 干德道休憩花園 • 堅道休憩處 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>歌賦山里兒童遊樂場、馬己仙峽道花園、蒲飛路休憩處、干德道休憩花園、堅道休憩處及中山紀念公園的工程已完成。</p> <p>建築署斜坡組及土木工程拓展署表示永利街休憩花園及永利街休憩處的選址不適宜加建蔭棚，因此建築署已初步建議以光漢台花園及九如坊兒童遊樂場作為安裝蔭棚的新選址，本署現就上述新選址諮詢工作小組。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
2.	在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器 (DMW420)	517,000	<p>在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程 • 在光漢臺花園的飲水器位置加建簷篷 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	<p>九如坊兒童遊樂場安裝飲水機工程已完成，待水務署驗水測試通過後，便可隨即開放供市民使用。另外，光漢臺花園安裝飲水機工程已於二零一九年三月下旬開展，而整項安裝工程則預計在二零一九年六月完成。</p>
3.	在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃 (DMW437)	700,000	<p>工程包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在蔭棚頂加建金屬支撐架 • 安裝 12 公分厚疊層強化透明玻璃 • 加設雨水排水系統及相關喉管工程 • 在蔭棚頂加建圍欄及工作梯 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 	<p>署方已獲批增加工程撥款至\$750,000，以支付建築署建議在蔭棚上蓋額外加設安全工作圍欄的開支。工程已於二零一八年十一月二十七日開展，並預計於二零一九年四月下旬完成。</p>

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
4.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程(2018/19年度)(DMW438)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	<p>本署會按實際需要進行改善工程包括-</p> <ul style="list-style-type: none"> • 石塘咀體育館兒童遊戲室遊樂設施改善工程已於二零一八年十月完成 (費用: \$48,500) • 士美非路體育增設掛牆資訊壁報板工程已於二零一九年一月完成 (費用: \$35,200) • 光漢臺花園進行照明系統節能工程已於二零一九年三月上旬完成 (費用: \$33,600) • 在薄扶林道遊樂場進行梯級邊防滑改善工程已於二零一九年三月下旬完成 (費用: \$30,000)

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
5.	在屈地街兒童遊樂場進行設施改善工程 (DMW443)	470,000	工程包括: <ul style="list-style-type: none"> • 拆除現有涼亭棋檯及蔭棚連座椅 • 拆除部份突出花床以擴大遊樂場範圍 • 拆除現有較舊的兒童遊樂設施 • 增設一組兩個鞦韆 • 增設一組氹氹轉(或其他兒童遊樂設施) • 增設四組玩樂板及活動組件 • 更換遊樂設施的安全地墊 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 康文署 (技術小組) 	有關部門正為工程預備招標文件、籌劃工程細節及施工時間表。
6.	在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機 (DMW444)	440,000	在以上兩個場地申請撥款進行的工程項目包括: <ul style="list-style-type: none"> • 各安裝一台適合成人使用及一台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機 • 供水及污水接駁工程、電力接駁工程 • 在蒲魯賢徑臨時遊樂場的飲水器位置加建混凝土牆以安裝飲水機 	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 	蒲魯賢徑臨時遊樂場安裝飲水機工程已於二零一九年四月下旬完成，待水務署驗水測試通過後，便可隨即開放供市民使用。另外，西湖里遊樂場安裝飲水機的相關水管圖則已獲水務署審批，有關部門正籌劃工程細節及落實施工時間表。
7.	在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 (2019/20 年度) (DMW450)	280,000	就康文署轄下中西區內的康樂及休憩場地，進行緊急或小額改善工程。使康文署可彈性處理這些改善工程，減少因委員會會期而可能引致的延誤，以便加快進行這些緊急或小額改善工程。	<ul style="list-style-type: none"> • 建築署 • 機電工程署 • 康文署 	有關申請已於二零一九年三月三十一日獲地區設施管理委員會支持及通過，撥款令現正安排中，待獲撥款後，本署隨即按實際需要開展相關工程。

項目	計劃	撥款(元)	工程內容	工程代理人	進度報告
8.	在康文署中西區轄下康樂場地進行照明系統節能工程 (DMW451)	935,400	<p>在下列 6 個康樂場地進行照明系統節能工程：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 中山紀念公園 • 香港佐治五世紀念公園 • 卜公花園 • 卑路乍灣公園 • 堅巷花園 • 荷李活道公園 <p>工程包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拆除現有傳統泛光燈； • 安裝節能 LED 燈； • 鋪設導線管及電線； • 進行系統測試 	<ul style="list-style-type: none"> • 機電工程署 	有關申請已於二零一九年三月二十一日及四月十一日獲地區設施管理委員會及財務委員會支持及通過，撥款令現正安排中，待獲撥款後，本署隨即開展是項工程。

文件提交

3. 本文件將於二零一九年五月十五日舉行的地區小型工程工作小組第七次會議上提交，以供委員參閱。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一九年四月