

## 土木工程拓展署－南區防治山泥傾瀉工程進展報告

I. 工務計劃編號總目 705 分目 5001BX/D (長遠防治山泥傾瀉計劃)

A. 現時已為南區 166 個人造斜坡及 19 個天然山坡 (山坡編號為 11SW-C/SA3、15NW-B/SA1、11SW-C/SA4、11SW-D/SA12、15NW-B/SA2、15NW-B/SA5、15NW-B/SA6、11SW-A/SA5、11SW-C/SA1、11SW-C/SA2、15NE-A/SA3、15NW-B/SA3、11SW-C/SA5、15NE-A/SA4、15NE-A/SA6、15NW-B/SA7、11SW-C/SA7、15NW-B/SA4 及 11SW-D/HPSA11) 完成防治山泥傾瀉工程。另有 5 個人造斜坡正進行防治山泥傾瀉工程。		
<u>進展情況[完成度(%)]</u>	<u>合約動工日期</u>	<u>預計(實際)合約竣工日期</u>
(1) 合約號碼 GE/2020/06  位於大浪灣道 27760 號燈柱附近的斜坡編號 15NE-B/C 72 [70%]	2023 年第一季	2026 年第三季
(2) 合約號碼 GE/2020/08  位於華人永遠墳場的斜坡編號 11SW-C/C 864 [98%] 位於赤柱峽道的斜坡編號 15NE-A/C 126 [已完成]	2021 年第一季	2024 年第四季
(3) 合約號碼 GE/2021/11  位於深水灣泳灘停車場的斜坡編號 15NW-B/C 52 [50%]	2022 年第二季	2025 年第四季
(4) 合約號碼 GE/2022/02  位於香港仔警察訓練學校的斜坡編號 11SW-D/C 1060 [70%] 位於香港仔警察訓練學校的斜坡編號 11SW-D/FR 265 [60%]	2022 年第四季	2026 年第一季
* 因工程項目重新改動，動工及預計竣工日期已被修正。		

B. 土木工程拓展署計劃在未來一年陸續為南區 24 個人造斜坡及 4 個天然山坡展開防治山泥傾瀉工程。

<u>進展情況</u>	<u>合約 動工日期</u>	<u>預計合約 竣工日期</u>
<p>(1) 合約號碼 GE/2020/07</p> <p>位於域多利道的斜坡編號 11SW-C/C 42            位於香港警察學院的斜坡編號 11SW-D/C 1058            位於香港警察學院的斜坡編號 11SW-D/C 1059</p>	2021 年第三季	2025 年第一季
<p>(2) 合約號碼 GE/2020/07</p> <p>位於域多利道的斜坡編號 11SW-C/F 453            位於域多利道的斜坡編號 11SW-C/F 454</p>	2021 年第三季	2025 年第一季
<p>(3) 合約號碼 GE/2020/08</p> <p>位於東華三院賽馬會社區復康中心的斜坡編號 11SW-D/F 659            位於鶴咀村鶴咀道的斜坡編號 15NE-D/R 5</p>	2021 年第一季	2024 年第四季
<p>(4) 合約號碼 GE/2020/18</p> <p>位於香港仔隧道入口的斜坡編號 11SW-D/C 1283            位於香港仔隧道入口的斜坡編號 11SW-D/C 1284            位於南風道入口的斜坡編號 11SW-D/C 1285            位於黃竹坑道入口的斜坡編號 11SW-D/F 336</p>	2021 年第二季	2025 年第一季
<p>(5) 合約號碼 GE/2021/01</p> <p>位於香島道 41870 號燈柱對面的斜坡編號 15NW-B/C 385 (第二階段)            位於香島道 41876 號燈柱對面的斜坡編號 15NW-B/C 435            位於大潭道的斜坡編號 15NE-A/C 192            位於赤柱峽道 41183 號燈柱對面的斜坡編號 15NE-A/FR 40            位於薄扶林沙灣徑近衡益邨的斜坡編號 11SW-C/C 341            位於薄扶林沙灣徑近衡益邨的斜坡編號 11SW-C/C 342</p>	2022 年第四季	2026 年第二季

<p>(6) 合約號碼 GE/2022/02</p> <p>位於淺水灣道 99 號附近的斜坡編號 15NE-A/C47  位於石澳道 33780 號燈柱附近的斜坡編號  15NE-B/FR 60  位於石澳道 33780 號燈柱對面的斜坡編號  15NE-B/FR 140  位於淺水灣道對上的天然山坡編號  15NE-A/OH10, 15NE-A/OH11, 15NE-A/OH11a 及  15NE-A/OH11b</p>	<p>2022 年第四季</p>	<p>2026 年第一季</p>
<p>(7) 合約號碼 GE/2022/05</p> <p>位於赤柱東頭灣道的斜坡編號 15NE-C/FR 93  位於深灣道的斜坡編號 15NW-B/C 343  位於鶴咀的斜坡編號 15NE-D/CR 51</p>	<p>2022 年第四季</p>	<p>2026 年第二季</p>
<p>(8) 合約號碼 GE/2022/06</p> <p>位於香港仔鴨脷洲橋道近漁安苑珊安閣的斜坡  編號 15NW-B/CR 410</p>	<p>2023 年第一季</p>	<p>2026 年第二季</p>
<p>* 因工程項目重新改動，預計動工及竣工日期已被修正。</p>		

C. 土木工程拓展署現正為南區另外 7 個人造斜坡進行穩定性研究，這是防治山泥傾瀉計劃的前期工作，並會檢討一併擴闊行車路或行人路的可行性。在研究期間，這些人造斜坡有可能被確定為符合現行的安全標準，因此下列斜坡並不一定會被納入未來防治山泥傾瀉工程清單。

<u>斜坡編號</u>	<u>斜坡工程可否加入擴闊道路及加建行人路</u>	<u>原因（如否）及備註</u>
(1) 位於東華三院賽馬會康復中心的斜坡編號 11SW-D/F 73	否	已有足夠的行人路。
(2) 位於薄扶林華景街的斜坡編號 11SW-C/C 587	否	非路邊斜坡。
(3) 位於薄扶林沙灣徑近衡益邨的斜坡編號 11SW-C/C 341	否	已有足夠的行人路。
(4) 位於薄扶林沙灣徑近衡益邨的斜坡編號 11SW-C/C 342	否	已有足夠的行人路。
(5) 位於淺水灣道 99 號附近的斜坡編號 15NE-A/C47	否	已有足夠的行車路。
(6) 位於石澳道 33780 號燈柱附近的斜坡編號 15NE-B/FR 60	否	已有足夠的行車路。
(7) 位於石澳道 33780 號燈柱對面的斜坡編號 15NE-B/FR 140	否	已有足夠的行車路。